

■	案件編號 案件名稱 工程種類 簽證範圍	技師	序號	簽證項目	預定承辦日期	應登錄日期	實際登錄日期	修改日期
<input type="checkbox"/>	0170400002 [] 第一期計畫技術 服務工作 電業設備工程：包括發電、輸電 及配電工程 一萬一千伏特以上供電線路裝置 工程及鐵塔結構工程	[]	1	監造	2020/01/01 ~ 2023/07/14	2020/07/01	2020/07/24	2020/7/24 下午 03:54:00
簽證內容：自109年2月25日起之土木工程(本工程風機支撐結構之基樁、套筒桁架、連接段、塔架及海纜及陸纜管排/涵洞等開挖施工、安裝、檢驗及試驗)。				簽證意見：1.除監造計畫書、公共工程監造報表、抽查施工作業及抽驗材料設備之抽查(驗)紀錄表、評估報告及檢測報告等文件”符合契約規定或無保留意見”外，於109年6月中旬開始離岸打設鋼管樁安裝作業，因施工廠商尚未依其打樁紀錄及契約規定，以波動方程式或相關國際公認之理論或實務檢驗方式證明基樁之容許承載力，檢討於日後營運期間之穩定性，故本案監造單位已於109年7月21日召開第一次討論會議催請施工廠商盡速辦理。2.審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度表、施工圖、器材樣品、材料設備等文件為”無保留意見”。				
<input type="checkbox"/>	0170400002	[]	2	監造	2020/01/01 ~ 2023/07/14	2021/01/01	2020/12/28	2020/12/28 下午 02:25:00
簽證內容：109年7月5日至109年12月28日期間，[] 第一期計畫開發場址([] 外海離岸約7.2~8.7公里)處，負責該開發案工程21座每座約5.2MW風力發電機組之土木工程部分，含基樁、套筒桁架、連接段、塔架及其附屬設備、與海纜/陸纜、電纜管排/涵洞、大城變電所建築等現場施工製造、安裝、檢驗及試驗。				簽證意見：109年1月1日至109年12月28日期間，已按審定同意之相關圖說及施工規範、計畫書等品質文件確實施工，及依規定辦理相關試驗、抽驗及查驗工作。				