

# 行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」

## 107 年度第 9 次委員會議紀錄

壹、開會時間：107 年 11 月 2 日（星期五）下午 2 時 30 分

貳、開會地點：工程會 10 樓第 1 會議室

參、主持人：吳召集人澤成

肆、出席單位及人員：如簽到表

記錄：吳冠杰

伍、上次(107 年度第 8 次)委員會議紀錄確認

決議：准予備查。

陸、報告事項

### 一、107 年度公共建設督導會報委員成員名冊更新

決議：准予備查。各機關委員如有職務異動情形，請儘速具函工程會，俾憑辦理異動。

### 二、歷次會議結論辦理情形報告(附件 1)

決議：

(一)歷次會議結論共計列管 9 項，截至 107 年 9 月底之辦理情形與管考建議詳如附件 1，9 項均繼續列管，並請交通部、內政部、經濟部、環保署及教育部依管考建議加緊趕辦。

(二)國內大型公共工程常有流廢標情形，請各部會善用相關採購發包策略(如採用統包工程等方式辦理招標)，並於招標文件納入允許提出替代方案之機制，提供廠商彈性調整空間，俾利工程招標案件順利決標。

(三)淡江大橋及其連絡道路建設計畫

有關本計畫修正案國發會已於 107 年 10 月 12 日邀集相關部會召會審議，並已函報行政院審查中。

(四)臺北捷運三鶯線及安坑輕軌計畫都市計畫審議事宜

三鶯線都市計畫個案變更，107 年 10 月 9 日內政部都委會小組審議通過，請內政部儘速協助提請都委會大會審議；

三鶯機廠納入三峽通盤檢討部分，請交通部督促主辦機關儘速補辦公展，並應注意相關辦理程序及時程。

(五)臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫

1. 「海岸利用管理說明書」請臺東縣政府儘速依內政部審查意見補辦公展及公聽會；「填海造地土地變更之非都市土地開發計畫書」請臺東縣政府依內政部初審意見儘速完成修正，俾利內政部進行後續審查。
2. 水域工程與災損修復工程併案招標案已於 107 年 10 月 22 日公告招標，預計 11 月 13 日開標，如屆時仍未能順利決標，請工程會會同交通部及內政部辦理現地訪視，提供相關協助。

(六)中油公司第三座液化天然氣接收站投資計畫

本計畫環差報告(迴避替代修正方案)業經環保署 107 年 10 月 8 日環評大會審查通過，尚有海岸利用管理說明書及造地施工管理計畫書等相關證照待取得，除請內政部及經濟部協助中油公司加速相關行政流程，並請中油公司確實掌握相關說明書取得、規劃設計、採購招標及後續施工期程，另請工程會專案管控各項工作辦理時程，並於 2 週內召開專案檢討會議。

(七)國立東華大學藝術學院大樓及人文學院二期大樓新建工程

本計畫所屬工程分別因施工廠商營業登記證遭撤銷廢止、監造單位及專案管理廠商終止契約等問題導致停工，相關問題現已克服，惟工程標案經重新公告招標流標 3 次，請教育部督促東華大學積極邀標及檢討招標文件內容，俾利順利決標。

(八)臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫

1. 本計畫項下主體航廈標案於 107 年 7 月 19、31 日開標流標，經桃園機場公司檢討後，航廈主體工程將分為

土建及機電標分別辦理招標，預計於 12 月重新辦理公開閱覽，108 年 3 月公告招標，請桃園機場公司依最新之工程採購契約範本將物價調整及履約保證金銀行可分段保證等相關修訂之規定納入招標文件，並於招標文件及契約中對於施工工法、工期及設施功能等項目提供廠商彈性調整空間，於評選時依所提內容選出符合需求之廠商，另於決標後妥善協調及整合施工界面等相關事宜。

2. 本計畫 107 年可支用預算 100.49 億元，預計僅執行 12.1 億元，約 88.39 億元將保留至 108 年度辦理，108 年度預計編列約 50 億元，預算執行壓力龐大，請交通部加速執行其他公共建設計畫，避免影響 107 年度整體公共建設計畫預算執行績效，並應依實際需求檢討各年度工作項目及覈實編列預算。
3. 有關研議中之「工程生命週期運用替代方案機制之辦理原則」(草案)，請工程會加速辦理，俾透過更具彈性的採購策略，期能減少工程採購流廢標情形。

#### (九)開發在地型產業園區

本計畫目前達成率僅 5.15% 偏低，雖經濟部預估年底達成率可達 85%，仍請經濟部持續督促受補助機關加速辦理，並針對金額較大之重大案件加強管控，俾利提升執行績效。

#### (十)太陽光電第四期計畫

台電公司已分別取得「仁義潭水庫」及「鳳山水庫」等 4 座水庫籌設許可；「蘭潭水庫」籌設許可部分，請經濟部協助台電公司持續與嘉義市政府及地方民眾加強溝通，並於取得施工許可後督促承商就已取得籌設許可之地點進行施作。

### (十一)國內商港未來發展及建設計畫—金門港埠建設計畫

本計畫項下「水頭港大型旅客服務中心新建工程」經先前流標 8 次，於 107 年 11 月 2 日決標，惟已嚴重影響計畫及預算執行進度，請交通部要求金門縣政府督促承攬廠商依契約加速展開後續相關工作項目。

## 三、列管計畫執行情形報告

決議：

### (一)列管公共建設計畫

1. 107 年度列管 285 項重大公共建設計畫，列管預算 4,280.49 億元，其中年度五千萬元以上公共建設計畫計有 216 項計畫，可支用預算 3,430.1 億元；前瞻基礎建設計畫計有 69 項，第一期(106-107)預算 850.39 億元。
2. 年度五千萬元以上公共建設計畫截至 107 年 9 月底，已執行 2,031.4 億元，年分配預算執行率 101.96%，年可支用預算達成率 59.22%。
3. 截至 9 月底，年分配預算執行率超過 100%計有 8 個部會，請各部會注意各月預算分配妥適性，依實際需求覈實分配預算。預算達成率低於平均值計有故宮、衛福部、國防部及交通部，請積極推動辦理。
4. 年可支用預算達成率低於 50%之故宮、衛福部及國防部，請依下列建議積極辦理：
  - (1)故宮項下「新故宮—故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫(107-112 年)」北院區北側部分刻正辦理專案管理採購招標前置作業，南側藝文中心統包工程預計於 107 年 11 月中旬公告招標；南院區國寶館已於 10 月 26 日將需求計畫書函送內政部營建署。北院區

部分請故宮積極加速辦理北側 PCM 招標案及南側藝文中心統包工程上網公告事宜，俾利順利展開後續工程標案發包作業；南院區部分請儘速與營建署完成簽訂代辦協議書事宜，俾利內政部營建署辦理後續遴選技術服務廠商作業。

(2)衛福部項下「樂生園區整體發展計畫」項下計有 8 件標案，刻正辦理歷史建物調查再利用計畫案招標及相關調查工作，其中 2 項已完成調查，工程細部設計目前送審中，委託專案管理案部分於 107 年 10 月 16 日開標流標，10 月 23 日再次公告招標，請衛福部督促樂生療養院檢視招標文件內容是否有需調整修正，並於公告招標期間積極邀標；有關納骨塔工程調查研究案因廠商服務建議書品質不符需求而廢標，並於 10 月 30 日再次公告招標，請衛福部於決標後加速辦理調查再利用等工作。

(3)國防部項下「推動老舊營區整建計畫」107 年總計辦理 7 件工程，6 件刻正施工中(1 件已完工)，因年度預算主要分配於年底，故 9 月底年可支用預算達成率稍有偏低，請國防部依契約規定就已完成部分加速辦理估驗計價作業，俾利提升預算執行績效。

5. 請各部會辦理公共建設計畫時，除依各年度工作項目覈實編列年度預算外，並應提前辦理相關可行性研究及綜合規劃等工作，並可考量僅先行編列規劃費用，以避免前期作業未完成即已編列工程預算，致預算執行困難之情形，另請國發會及工程會辦理計畫審議時應注意相關前置作業是否已辦理完成。
6. 107 年列管 216 項年度五千萬元以上公共建設計畫，經各項加速措施及預算調整後，預估至 107 年底可支用

預算將調整為 3,247.2 億元，執行數 3,009 億元，整體預算達成率 92.66%，其中 10 個部會預估達成率高於平均值，惟衛福部及故宮預估達成率未達 90%，請該 2 部會將執行落後之計畫列入推動會報內督導趕辦，並積極協助主辦機關解決遭遇問題。

7. 107 年各機關預定完工、啟用或通車之列管計畫計有 52 項，其中 27 項已完成，其餘 25 項尚依預定期程執行中，請相關部會確實掌握執行進度。近期預定完工啟用案件請國發會提供行政院安排現勘或訪視行程，俾發揮宣導效果。(附件 2)
8. 107 年尚有 4 項證照刻正送審或辦理中尚待取得，請相關部會督導所屬妥善訂定相關證照許可取得作業之管控里程碑，納入「公共建設推動會報」追蹤管控辦理進度，適時協處排除遭遇困難。另請各新興計畫主管機關、主辦機關持續盤點並及早辦理各項證照許可取得前置作業，倘有跨部會待協調問題，可提報本督導會報相關專案小組協助解決。

## (二)水資源建設計畫

1. 107 年度列管水資源建設相關計畫計有 8 項，年可支用預算 112.99 億元。截至 107 年 9 月底，已執行 67.18 億元，年分配預算執行率 107.82%，年可支用預算達成率 59.45%，請經濟部督導年度可支用預算較大或計畫進度落後之計畫主辦機關持續加強管控計畫執行情形，並加速執行。

### 2. 離島地區供水改善計畫

澎湖馬公海淡廠前因遭遇地質因素致進度落後，地質施工問題現已排除，預計 107 年底前完工出水。請經濟部

持續督促台水公司要求廠商依趕工計畫戮力趕辦，並加速辦理備援管線工程，務必達成 107 年 12 月底完工出水之目標。

3. 曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-台水公司部分

本計畫項下南化水庫防淤隧道及鑿井工程分別因圍堰降挖滲水及民眾抗議而影響工程施作。南化水庫防淤隧道部分，經濟部表示目前落後情形尚不影響明(108)年汛期之功能使用，請經濟部加強進度控管，並要求施工廠商依趕工計畫積極克服施工困難，戮力趕辦，俾利追趕進度；鑿井工程部分，21、22 號井已於 107 年 6 月 26 日復工，其中 21 號井已鑿設完成，請持續關注民情，避免發生民眾抗爭事件。

4. 水上淨水場擴建工程計畫

本計畫項下淨廢水工程前經 5 次招標流標，於 107 年 10 月 30 日決標，請經濟部督導台水公司儘速辦理簽約及開工前置作業，開工後加速工進趕辦。

(三)電力能源計畫

1. 107 年度列管電力能源相關計畫計有 25 項，年可支用預算 662 億元。截至 107 年 9 月底，已執行 375.86 億元，年分配預算執行率 101.37%，年可支用預算達成率 56.78%，請經濟部督導年度可支用預算較大或計畫進度落後之主辦機關確實檢討落後原因，研擬相關因應措施並加強管控，並請工程會掌握各計畫執行關鍵問題，儘速協助排除，以加速執行。

2. 通霄電廠更新擴建計畫

本計畫前因海管工程先前受天候、海象、颱風及海裡水下突發狀況等非可預期因素影響進度，經調整工序及趕

工後，新 3 機海管已於 107 年 9 月 3 日通水，107 年 9 月 22 日併聯(原訂 107 年 10 月 15 日)，刻正辦理新 3 機試運轉測試工作，請經濟部督促台電公司加速趕辦相關試運轉測試工作，務必達成新 3 機於 108 年 1 月 15 日接受調度之重要里程碑。另外，新 2 機已於 107 年 11 月 5 日接受調度(原訂 107 年 11 月 30 日)，刻正辦理竣工查驗及後續申報電業執照等作業，請經濟部督促台電公司務必達成新 2 機 108 年 5 月 31 日商轉之重要里程碑。

### 3. 大林電廠更新改建計畫

計畫項下「運煤系統統包採購案」因廠商與分包商間履約爭議，致部分消防設備認證無法取得，影響發電機組商轉時程。目前廠商已於 107 年 7 月重新訂購相關消防設備，預計 108 年 4 月取得消檢核可，請經濟部持續追蹤台電公司重新購買消防設備取得認證事宜辦理進度，俾利儘早申請電業執照。

### 4. 林口電廠更新改建計畫

林口電廠 1 號及 2 號機已商轉，3 號機因水措試車計畫尚未獲新北市政府環保局核備，目前尚未通水，致影響後續點火、併聯、接受調度等期程，請經濟部協助台電公司配合新北市政府水措試車計畫審查意見，儘速補正資料，另請環保署協助台電公司與新北市政府溝通，加速相關審查程序，俾利 3 號機儘速辦理通水測試。

另外，3 號機之「固定污染源操作試車計畫」及「生煤使用許可變更」申請(新 3 號機後續點火須通過該 2 項申請)已分別於 7 月 20 日及 8 月 6 日提送新北市政府審查，經審查後均請台電公司補正相關資料，請加速辦理。另有關新北市政府要求比照美國新設機組標準(加嚴要求重金屬



管制部分，較國內標準嚴苛)，已裝設之 3 號機組無法符合該美國標準且國內檢測廠家無法檢測該微量標準，請經濟部與環保署積極協助台電公司與新北市政府溝通，加速相關審查程序。

#### 5. 小型再生能源發電第一期計畫

有關離島地區設置再生能源事宜，因受航高限制、電力系統衝擊、廠址取得(風力發電)及工程採購案流標(太陽光電)等問題，致計畫進度落後。其中，綠島風力場址已獲農委會林務局同意先期規劃使用，刻正準備申請籌設許可文件。請台電公司加強與連江縣政府溝通，確認馬祖之電力供給是否足夠，並重新盤點可施作場址(蘭嶼及馬祖風力發電)，加速辦理後續飛航評估研究(七美風力發電)及工程招標工作(塔山等 5 處太陽光電)。

#### 6. 澎湖低碳島風力發電計畫

本計畫龍門電廠總計 6 部機組，其中 3 部已完成架設，1 部機組移動位置之環差已通過，將儘速辦理後續工程施作，2 部機組刻正申辦籌設許可，講美(2 部)、大赤崁(3 部)風力場址因遭遇民眾反對興建，致現場無法順利施工，請經濟部協助台電公司持續與民眾溝通，並就可施作部分儘速執行。另台電公司已同步進行替代方案前置作業(嘉義布袋港及臺中港)，請經濟部督導台電公司持續趕辦相關前置作業。

#### 7. 第七輸變電計畫

本計畫項下「台灣~澎湖 161kV 電纜線路設計製造及安裝統包採購(台灣~澎湖海纜計畫)」之「雲林端陸纜文明路、中正路管路工程」因遭民眾抗爭，迄今路權機關(雲林縣政府、口湖鄉公所)仍未核發路證，致無法進場

施工，請經濟部協助台電公司積極與雲林縣政府、口湖鄉公所及民眾持續溝通，俾利本路段之陸纜順利完成。

#### (四)五加二產業專案計畫

1. 107 年度列管五加二產業專案相關公共建設計畫計有 4 項，年可支用預算 32.06 億元。截至 107 年 9 月底，已執行 15.74 億元，年分配預算執行率 98.53%，年可支用預算達成率 49.09%，請年度可支用預算較大之主管機關或進度落後之主辦機關持續加強管控計畫執行情形，排除困難並加速執行。

#### 2. 漁業多元化經營建設

本計畫穩定養殖區生產環境部分因 107 年度工作經費調整後增辦之案件有 14 件尚在辦理工程招標作業(總計 36 件工程)，影響計畫進度，請漁業署持續督促受補助機關加速辦理，俾利如期完成。

3. 沙崙綠能科學城-綠能科技聯合研究中心公共建設計畫  
本計畫項下工程因基礎土方開挖先前受南部豪雨導致現地積水無法施作，目前積水問題已解決，請主辦機關督促廠商加派人力機具趕工，趲趕落後進度。

#### (五)一般公共建設計畫

1. 107 年度列管一般公共建設計畫計有 179 項，年可支用預算 2,623.05 億元。截至 107 年 9 月底，已執行 1,572.62 億元，年分配預算執行率 101.9%，年可支用預算達成率 59.95%，請年度可支用預算較大之計畫主管機關或進度落後之主辦機關持續加強管控計畫執行情形，並加速推動。

2. 下雨頻率過高或發生豪大雨區域常造成柔性路面破損產生坑洞，請各工程主辦機關應避免於下雨時鋪築道路，並應適時向民眾說明柔性道路於下雨時受壓易造成路

面破損等特性，減少民眾疑慮。

3. 公共建設計畫項下工程常有相關證照取得延遲影響後續工程施作進度，請各計畫主管機關應及早發現主辦機關執行過程之困難問題，主動協助排除困難，以利計畫順利推動，如期完成。
4. 高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫  
本計畫因與漁筏所有權人未取得共識，導致用地取得困難，交通部於 107 年 9 月 10 日召開會議確認將辦理漁筏搬遷移籍。請交通部督促所屬儘速完成漁筏搬遷，並俟修正計畫核定後加速辦理後續工程。
5. 高雄環狀輕軌捷運建設計畫  
本計畫因受民眾要求改線、施工路段管線遷移及高雄鐵路地下化工程影響用地交付時程，造成計畫進度落後，請交通部督促主辦機關依調整之施工順序及趕工計畫趕趕落後工進，並應注意施工安全。
6. 金門尚義機場海側護岸堤防設施工程  
本計畫項下工程因受先前招標流標影響進度及預算執行，現已於 107 年 8 月 8 日決標，9 月 30 日開工，請交通部督促所屬依預定工作進度趕辦，追趕落後進度。
7. 高雄機場跑道整建工程  
本計畫項下工程已發包施工中，因受天候影響施工進度及預算執行，請交通部督促所屬責成施工團隊增調人、機、料等資源加速趕辦，俾利如期於 107 年 12 月前達成跑道第 3 層 AC 加鋪之里程碑。
8. 臺北捷運系統環狀線建設計畫(第 1 階段路線)  
本計畫項下工程因廠商有部分已施作工項但尚未提出估驗計價，造成預算達成率稍有偏低，請交通部督促臺北市政府將已施作完成且達付款條件之工項，儘速完成

估驗計價作業，以提升預算執行績效。

9. 中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫

本計畫主體工程招標多次流標，經調整決標方式改為最有利標後重新招標，仍無廠商投標而流標，請交通部督促所屬儘速邀集設計單位檢視設計內容及招標文件後再辦理招標。

10. 國內商港未來發展及建設計畫(106-110 年)－布袋港埠建設計畫

本計畫項下客運服務區設施改善工程因建照取得工作於 107 年 9 月 20 日始完成，影響後續工程招標進度及預算執行，請交通部督促所屬儘速完成後續工程招決標等工作，追趕落後進度。

11. 台 9 線花東縱谷公路安全景觀大道計畫

本計畫因景觀規劃作業須完成整合地方機關、團體及專家學者意見，作業期程較長，景觀規劃作業（未涉民眾參與部分）已於 107 年 10 月 27 日核定，工程會並於 10 月 31 日召開專案會議，請主辦機關督促規劃單位加速辦理請款作業。另本計畫項下舞鶴台地、木瓜溪橋及中興橋路段預計 108 年度施工，請交通部督促主辦機關覈實將各工程之設計、招標及決標等關鍵工作項目納入明年度關鍵里程碑，俾利掌握後續執行進度。

12. 衛武營藝術文化中心興建計畫

衛武營藝術文化中心已於 10 月 13 日正式開幕營運，惟仍有部分工項尚未完成或驗收付款，請文化部督促所屬加速相關未完成工項及後續驗收付款工作。

13. 跨藝匯流·傳統入心公共建設跨域增值發展計畫

本計畫項下「高雄中山堂附屬商業區新建工程」前經

流標 3 次，於 107 年 9 月 14 日始完成決標，10 月 13 日開工，請內政部營建署(代辦機關)督促廠商積極趕辦，俾利如期如質完成。

14. 國立臺灣海洋大學電資暨綜合教學大樓新建工程

本計畫項下工程已於 107 年 9 月 13 日開工，目前進行假設工程及擋土設施，因天候因素及土壤自立性不佳，將影響施工進度，請教育部督導主辦機關要求廠商增加工作面趨趕工進，並兼顧施工品質及安全。

15. 國立臺灣大學醫學院附設醫院-健康大樓新建工程

本計畫項下工程前因基地內有歷史建築，需先行辦理歷史建築文化資產保存工作，工程發包後又因天候影響其歷史建築拆解吊運進度，目前相關工作已完成，將開始辦理主體工程施作，請教育部督導主辦機關加速辦理主體工程施作，追趕落後進度。

16. 國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第二期)

本計畫項下國家運動訓練中心宿舍工程因基礎開挖期間地下水豐沛及受連續豪雨影響基礎土方開挖進度，請主辦機關督導廠商依趕工計畫趨趕進度，並檢視趕工計畫成效適時進行調整。

17. 興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)

臺南會展中心部分因「基本設計報告書」107 年 7 月 2 日始奉經濟部核定(原訂 3 月)，影響後續規劃設計等費用支出；桃園、臺中會展中心部分綜合規劃案因行政院於 8 月 28 日函請經濟部與地方政府協調土地、權利金分配及建築量體等事宜，尚未核定。臺南會展中心部分，請經濟部加強計畫期程管控，並加速辦理設計審查及估驗付款作業；桃園、臺中會展中心部分，請經濟部依行政院 107 年 8 月 28 日函示，儘速與地方

政府完成協調後陳報行政院審查。

#### 18. 興建國家會展中心(擴建南港展覽館)

本計畫項下建築、機電及景觀工程前因趕辦成效不佳，原定107年7月31日申報竣工，延至9月完成，預計11月完成驗收，惟不影響交付外貿協會及明年3月展覽時間。請經濟部督促所屬加速辦理驗收等相關工作，並依契約規定就可付款部分，儘速辦理估驗付款作業，以提升預算執行績效。

#### 19. 臺中港海巡基地新建工程計畫

(1)本計畫碼頭工程因廠商機具、人力、專業技術不足及工序安排不當等問題，致進度持續落後，請主辦機關持續督促碼頭工程廠商增加人力機具追趕落後工進，於年底前完工。

(2)廳舍工程部分，建照雖已取得，惟5次招標皆流標，請海委會督導所屬確實檢討設計、工期、經費、工法及材料等項目後再行辦理公告招標。

#### (六) 前瞻基礎建設計畫管考事宜

1. 107年前瞻基礎建設計畫之公共建設類計畫總計69項，第一期(106-107)預算850.39億元，截至107年9月底，已執行420.46億元，總分配預算執行率80.84%，總計畫經費達成率49.44%，請各部會依各年度工作項目覈實編列年度預算，針對重要或異常案件加強管控，執行中有相關困難問題可提報工程會協助解決，並請工程會適時提供協助及安排計畫訪查，俾利事先排除困難。
2. 立法院開議刻審查前瞻計畫第二期預算，第一期預算執行績效攸關審查質詢及預算爭取結果，請各機關加速執行已通過之前瞻基礎建設計畫第一期特別預算，尤其軌道建設部分應加速完成相關可行性研究及綜合規劃(如

集集支線基礎設施改善規劃作業等)，並就第二期特別預算案加強政策論述，同時積極與立法院各黨團及委員溝通，以避免預算遭重大刪減、凍結，致影響明年度所要推動之各項施政成效。

3. 各機關應提早辦理年度計畫相關前置作業，如競爭型計畫需待地方政府提案，宜在行政院通過年度預算送立法院時，即可展開相關作業，並採取計畫整體規劃及一次核定分配，分年度執行及管控之推動模式，提早進行規劃設計、招標發包作業，採取適宜採購策略，要求規設單位確認工程需求內容、確實進行調查，採用可行的工法及材料，合理編列工程預算及訂定工期，避免發生流廢標情事，而影響推動期程及計畫效益。

#### 4. 整建長照衛福據點計畫

本計畫項下分 9 個子項分由各醫療、社福機構及受補助機關執行，其中，各地方政府相關案件多數刻正辦理委託規劃設計及工程招標作業程序，且部分案件有多次招標流標情形，致計畫進度落後及預算執行率偏低。請衛福部督促地方政府加速辦理設計及監造採購發包作業，並預為準備工程案招標文件，要求地方政府由高層成立專案小組跨部門協調統合執行，以提升預算執行績效。

#### 5. 建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫

本計畫因受補助機關部分工程尚辦理招標階段，影響計畫及預算執行，衛福部已於 107 年 10 月 28 日召集工程進度落後之地方政府檢討及協助改善，請主辦機關持續掌握受補助機關執行遭遇困難問題並協助處理，如有仍有執行困難問題可提報工程會協助解決。

#### 6. 食品安全建設計畫

本計畫項下「現代化食品藥物國家級實驗大樓及教育訓

練大樓」興建位址前因囿於量體及環評等因素考量無法確定，致執行進度落後，現已擇定於衛生園區 A 區興建大樓，並完成可行性評估，目前積極辦理先期規劃等相關前置作業，請衛福部盤點所需工作時程並訂定相關里程碑加強管控，未來細部設計、發包及施工管理等作業將洽請內政部營建署協助代辦。

7. 臺南市先進運輸系統第一期藍線規劃作業（前置作業）

本計畫可行性研究報告臺南市政府業依交通部審查會議結論修正後於 107 年 8 月 22 日再次提報審查，請交通部儘速辦理相關審查，並依程序陳報行政院。

8. 新竹大車站平台計畫規劃作業

本案因擴大計畫範圍，規劃案重新上網招標致進度落後，請交通部督促新竹市政府依期程完成各項作業，並依契約規定就可付款部分加速辦理，以提升預算達成率。

9. 高雄捷運延伸環線規劃作業

本案進度落後主要係因捷運延伸屏東線路網規劃作業尚未核定，目前整體路網規劃、可行性研究、綜合規劃、環境影響評估等委託技術服務案已於 107 年 10 月 24 日決標，請主辦機關加速完成後續簽約及履約等事宜，並依契約約定期程執行應辦事項。

10. 臺南市區鐵路地下化計畫

本計畫因工程用地取得及文化資產保存問題影響後續施工進度。土地取得部分，內政部土地徵收審議小組已審議通過，後續請交通部追蹤臺南市政府辦理公告、通知及發放補償費等作業進度，以儘速取得土地後進場施工；設計作業涉及文化資產保存部分，請交通部鐵道局持續與臺南市政府溝通協調，儘速定案。

11. 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業（前置



作業)

本案因可行性研究報告尚未核定，影響綜合規劃之發包與執行。可行性研究報告鐵道局已於 107 年 10 月 1 日召開複審會議，請交通部督促嘉義縣政府儘速依會議結論修正後提送審查，並請交通部通盤考量及確實審核後，續依程序辦理。另本計畫預算於 107 年底前恐無法動支，請交通部詳列無法執行理由，俾因應立法院審議質詢時提出說明。

#### 12. 雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業（前置作業）

本計畫前因委託規劃案招標作業延遲約 2 個月決標，影響計畫執行進度。請交通部加速後續各期之報告審查流程，另本案後續工程經費涉及經濟部所屬國營事業台糖公司，請交通部與經濟部適時討論後續策略方向。

#### 13. 高雄海洋科技產業創新專區

(1)本計畫項下「三中心新建工程」(海洋科技工程人才培訓及驗證中心、海洋科技產業創新研發中心、海洋科技工程材料創新研發及認證中心)設計監造標已於 107 年 8 月 8 日決標，請經濟部督導主辦機關於廠商完成設計後加速辦理審查，務必於 107 年底完成工程規劃設計。另其他工作項目(海洋工程區開發及高雄海洋科技專區人才育成、產業創新軟硬體建置)亦請加速執行，俾利及早撥款及核銷，提升預算執行績效。

(2)本計畫三中心新建工程施工期程應與國內相關人才培訓及需求時程相互配合，以達到提升離岸風電自主化之目標。

#### 14. 文化生活圈建設計畫

本計畫主要為補助或委託地方政府辦理(文化保存-再造歷史現場、具文資潛力之老建築保存與再生計畫及地

方館舍升級-地方影視音體驗及聚落發展計畫)，相關前置作業時間較長，影響計畫進度及預算執行，請文化部持續輔導地方政府加速相關案件申請作業，已達請款里程碑之案件請受補助機關加速辦理核銷作業，以提升預算執行績效。

#### 四、專案報告

「公共工程決標、流廢標情形及流廢標案件檢討報告」(工程會)  
決議：

中央機關主辦查核金額以上之公共工程流廢標案件，建請納入各部會相關推動業務會報持續追蹤檢討執行情形，並請務實檢討原設計之施工可行性及工期、預算合理性，避免多次流廢標，影響政府施政效能，此外工程會將持續針對流廢標達 2 次以上之案件(包含中央補助地方政府之查核金額以上案件)，召開專案檢討會議提供協助、輔導。

柒、散會(下午 5 時 20 分)