

本會 102 年 6 月 20 日訪查「花蓮~立霧~崇德 161KV 線(北埔段)#3#4A#5#8#10#22#24#25#27#37#38 鐵塔基礎及裝建工程」會議紀錄

- 一、時 間：102 年 6 月 20 日 上午 9 時
- 二、地 點：台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處會議室
- 三、主持人：本會楊簡任技正健國

記錄：簡璿宸

四、與會單位及代表：如簽到單。

五、簡報

「花蓮~立霧~崇德 161KV 線(北埔段)#3#4A#5#8#10#22#24#25#27#37#38 鐵塔基礎及裝建工程」辦理情形(略)

六、結 論

- (一) 本案因台電公司依財務及電力負載需求檢討後改列為「緩辦工程」，而取消原編列預算，並因遭遇用地無法順利鑑界等問題，故自 101 年 8 月 14 日停工至今。惟為維持及提升供電穩定度，主辦單位於停工期間仍持續辦理整體供電系統規劃及需求檢討，目前已完成優先興建#37 及#38 兩座電塔之政策建議方案簽報總公司，惟相關作業時程冗長，請經濟部督導台電公司加速內部溝通協調作業，儘速於 102 年 7 月上旬確定本案工程是否繼續推動。
- (二) 倘本工程後續將採終止契約方式辦理，請主辦機關依政府採購法及契約規定辦理相關作業，並於 102 年 7 月底前儘速至本會標案管理系統填報相關資料。
- (三) 另倘政策核可繼續興建#37 及#38 鐵塔及後續之#39~#43 鐵塔，因仍有部分用地位於原住民保留地，辦理用地鑑界需秀林鄉公所同意用印，請主辦機關持續與地方政府及民眾溝通協調，解決用地及施設索道問題。

七、散會(以下空白)