

重大公共工程(預算金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至111年02月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
1	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局機電系統工程處系統第二工務所	萬大中和樹林線(第1期)機電系統自動收費系統及軌道工程採購案	1070612	1	1,096	14,378,888	29,278,888	14,900,000	103.62	111/02	14.02	15.1	1.08	黃世勳	02-27881300 轉543
2	交通部	交通部鐵道局南部工程處第二工務段	ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程	1000823	30	2,097	15,243,000	18,298,421	3,055,421	20.04	111/02	64.04	64.06	0.02	方詩淵	07-3123656-12
3	新北市政府	新北市政府捷運工程局	三鶯線捷運系統計畫統包工程	1050516	15	170	33,950,612	35,583,505	1,632,893	4.81	111/02	37.45	38.66	1.21	捷運工程局李點正	02-2670-8633#120

重大公共工程(預算金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至111年02月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
4	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第五工務所	萬大—中和—樹林線(第一期工程)CQ860區段標工程	1040831	9	479	6,430,000	7,414,064	984,064	15.3	111/02	52.32	53.37	1.05	葉松芳	02-22499173 分機10
5	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所	萬大—中和—樹林線(第一期工程)LG06車站土建工程	1031016	5	1,172	1,416,800	2,360,742	943,942	66.62	111/02	62.62	63.4	0.78	臺北市政府 捷運工程局 第一區工程 處土木第九 工務所徐家 家	29013526
6	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第四工務所	臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線(第一期工程)CQ850A區段標工程	1051108	10		2,945,000	3,874,305	929,305	31.56	111/02	49.49	51.77	2.28	孫禮賢	02-25775900# 781
7	經濟部	台灣電力股份有限公司海域風電施工處	離岸風力發電第一期計畫—示範風場新建工程	1070213	5	274	24,990,000	25,746,854	756,854	3.03	111/02	100	99.91	-0.09	潘以郁	(04)263972 21#2111

重大公共工程(預算金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至111年02月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
8	新北市政府	新北市政府捷運工程局	安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程	1050303	19	466	6,666,000	7,353,510	687,510	10.31	111/02	86.96	87.06	0.1	捷運工程局林瑞鈞先生	02-22145832#103
9	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第三工務所	LG02車站、LG02至LG03及LG02至LG01潛盾隧道土建工程及國語實小捷運共構大樓新建工程	1031015	13		2,467,000	3,139,668	672,668	27.27	111/02	80.63	83.13	2.51	蘇瑞麟	02-25775900#751
10	經濟部	台灣電力股份有限公司臺中煤倉工務所	台中發電廠1~10號機供煤系統改善工程	1070628	4	2	12,988,000	13,611,542	623,542	4.8	111/02	90.77	89.54	-1.23	詹予捷	04-26395860

重大公共工程(預算金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至111年02月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
1	交通部	交通部鐵道局 北部工程處第 三工務段	臺灣桃園國際 機場聯外捷運 系統暨延伸至 中壢火車站建 設計畫CM01區 段標	1021126	13	2,897	4,786,000	5,363,847	577,847	12.07	111/02	61.95	64.37	2.42	吳文鴻	(03)453355 0轉8207
2	臺北市政府	臺北市政府捷 運工程局第一 區工程處水電 環控第一工務 所	臺北藝術中心 興建工程之劇 場專業設備工 程第一期(TP4)	1021224	6	2,150	615,000	1,236,347	621,347	101.03	111/02	100	100	0	唐敏進	02- 22180960# 20
3	交通部	交通部鐵道局 南部工程處第 二工務段	ACL212標高雄 車站段地下化 (明挖覆蓋)工程	1000823	30	2,097	15,243,000	18,298,421	3,055,421	20.04	111/02	64.04	64.06	0.02	方詩淵	07- 3123656- 12

重大公共工程(預算金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至111年02月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
4	經濟部	台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處南部施工處	「大林電廠更新改建計畫」筒式煤倉系統統包工程	1010816	7	1,959	5,144,000	5,291,013	147,013	2.86	111/02	100	99.99	-0.01	林昱禎	02-23229472
5	經濟部	台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處	山上~台南一進一出裕農161kV電纜線路統包工程	1020509	6	1,819	699,886	1,025,403	325,517	46.51	111/02	97.13	96.44	-0.69	75許祐豪	07-3676787
6	交通部	高雄港務分公司工程處	高雄港客運專區-港埠旅運中心新建工程-建築工程	1020827	8	1,788	2,987,000	3,423,702	436,702	14.62	111/02	100	97.39	-2.61	張書偉	07-5622388
7	高雄市政府	高雄市政府捷運工程局	高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程	1050811	5	1,251	5,788,880	6,334,535	545,655	9.43	111/02	78.67	81.22	2.55	巫埕緯	07-3368333分機3824
8	交通部	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程	1060428	6	1,237	2,827,800	3,284,635	456,835	16.16	111/02	71.37	69.6	-1.77	曾瀚霆、石昇	03-2733225

重大公共工程(預算金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至111年02月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
9	交通部	高雄港務分公司工程處	高雄港客運專區-港埠旅運中心新建工程-水電及空調工程	1030303	2	1,219	587,400	645,870	58,470	9.95	111/02	90.02	90.49	0.47	林金龍	07-5622258
10	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所	萬大-中和-樹林線(第一期工程)LG06車站土建工程	1031016	5	1,172	1,416,800	2,360,742	943,942	66.62	111/02	62.62	63.4	0.78	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所徐家家	29013526