

重大公共工程(預算金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至112年10月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金額 (千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
1	臺北市政府	臺北市捷運工程局機電系統工程處系統第二工務所	萬大中和樹林線(第1期)機電系統自動收費系統及軌道工程採購案	107/6/12	5	1,096	14,378,888	29,346,117	14,967,229	104.09	112/10	13.67	17.16	3.49	黃OO	02/2788130 0轉543
2	交通部	交通部鐵道局南部工程分局第二工務段	ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程	100/8/23	43	2,227	15,243,000	19,129,340	3,886,340	25.5	112/10	77.23	78.39	1.16	葛OO	07/3123656/ 12
3	新北市政府	新北市政府捷運工程局	三鶯線捷運系統計畫統包工程	105/5/16	19		33,950,612	36,580,991	2,630,379	7.75	112/10	63.74	55.55	-8.19	捷運工程 局李OO	02/2670/863 3#103
4	經濟部	台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處	台中電廠新建燃氣機組計畫液化天然氣接收站站區興建統包工程	109/9/7	2		19,028,371	21,306,666	2,278,295	11.97	112/10	12.09	12.09	0	蔡OO	04/2639600 2#7686
5	桃園市政府	桃園市政府住宅發展處	桃園航空城機場園區新建安置住宅街廓2、3基地統包暨區徵工程	110/11/11	3	145	4,946,665	7,061,428	2,114,763	42.75	112/10	21.34	23.71	2.37	王OO	03/3324700
6	交通部	交通部鐵道局北部工程分局第三工務段	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站設計畫CM01區段標	102/11/26	23	2,897	4,786,000	6,872,358	2,086,358	43.59	112/10	72.96	75	2.04	吳OO	(03)453355 0轉8207
7	交通部	交通部鐵道局北部工程分局第五工程隊	機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)暨延伸至中壢火車站設計畫機電系統工程ME06A標	108/8/30	2	1,381	2,821,999	4,585,501	1,763,502	62.49	112/10	41.91	43.63	1.72	方OO	02/8228/688 8#8607

重大公共工程(預算金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至112年10月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期天數	決標金額 c(千元)	變更後金額 (千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進度 %	實際進度 %	差異%	聯絡人	聯絡電話
8	桃園市政府	桃園市政府住宅發展處	桃園航空城A11基地及A18基地新建安置住宅統包工程	109/5/29	3		4,771,516	6,447,360	1,675,844	35.12	112/10	41.15	36.51	-4.64	吳OO	03/3324700
9	高雄市政府	高雄市政府捷運工程局	高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程	105/8/11	15	1,475	5,788,880	7,394,789	1,605,909	27.74	112/10	96.32	96.61	0.29	張OO	07/3368333 分機3992
10	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第二工務所	臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ840區段標工程	105/11/23	14	202	5,600,000	7,054,858	1,454,858	25.98	112/10	57.1	59.07	1.97	劉OO	02/2577590 0轉721

註：

- 1.本表數據為依據「公共工程雲端服務網-標案管理」資料統計結果，該系統資料由各工程執行機關填報。
- 2.「變更次數」係該標案登錄於標案管理系統變更設計表之資料。「追加金額」係以變更後契約金額減除決標金額(原契約金額)之差值。展延工期天數係以變更後預定完工日期減除原預定完工日期之差值。
- 3.本表統計時間為112年10月，另本表依擷取時間不同而異，屬變動型資料。

重大公共工程(預算金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至112年10月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金額 (千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
1	交通部	交通部鐵道局 北部工程分局 第三工務段	臺灣桃園國際 機場聯外捷運 系統暨延伸至 中壢火車站建 設計畫CM01區 段標	102/11/26	23	2,897	4,786,000	6,872,358	2,086,358	43.59	112/10	72.96	75	2.04	吳OO	(03)453355 0轉8207
2	交通部	高雄港務分公 司工程處	高雄港客運專 區-港埠旅運中 心新建工程-建 築工程	102/8/27	30	2,268	2,987,000	3,911,037	924,037	30.94	112/10	99.93	99.94	0.01	張OO	07/5622388
3	交通部	交通部鐵道局 南部工程分局 第二工務段	ACL212標高雄 車站段地下化 (明挖覆蓋)工程	100/8/23	43	2,227	15,243,000	19,129,340	3,886,340	25.5	112/10	77.23	78.39	1.16	葛OO	07/3123656 /12
4	交通部	桃園國際機場 股份有限公司	臺灣桃園國際 機場第三航站 區行李處理系 統工程	106/11/22	2	2,150	4,396,770	4,568,707	171,937	3.91	112/10	6.25	6.31	0.06	鐘OO	03/2733290
5	交通部	桃園國際機場 股份有限公司	臺灣桃園國際 機場第三航站 區旅客空橋(含 預冷式機艙空 調、400Hz地面 電源裝置)系統 工程	107/2/14	1	2,015	1,228,800	1,228,800	0	0	112/10	8.5	8.5	0	羅OO	03/2733260
6	交通部	交通部鐵道局 南部工程分局 機電第二工程 隊	左營至潮州各 計畫電梯電扶 梯工程	101/10/9	14	1,811	493,000	742,293	249,293	50.57	112/10	83.39	83.59	0.2	林OO	07/5888216 轉355
7	交通部	桃園國際機場 股份有限公司	臺灣桃園國際 機場第三航站 區機坪、滑行 道及機坪設施 工程	106/4/28	14	1,723	2,827,800	3,258,487	430,687	15.23	112/10	79.87	80.21	0.34	曾OO	03/2733235

重大公共工程(預算金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至112年10月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期天數	決標金額 c(千元)	變更後金額 (千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進度 %	實際進度 %	差異%	聯絡人	聯絡電話
8	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所	萬大-中和-樹林線(第一期工程)LG06車站土建工程	103/10/16	11	1,477	1,416,800	2,362,295	945,495	66.73	112/10	69.15	69.42	0.27	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所徐OO	29013526
9	高雄市政府	高雄市政府捷運工程局	高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程	105/8/11	15	1,475	5,788,880	7,394,789	1,605,909	27.74	112/10	96.32	96.61	0.29	張OO	07/3368333 分機3992
10	交通部	基隆港務分公司工程處	基隆港軍用碼頭及威海營區西遷工程(第二期及第三期)	108/12/26	6	1,436	1,113,800	1,640,883	527,083	47.32	112/10	93.44	93.83	0.39	郭OO	02/2420637 2

註：

- 1.本表數據為依據「公共工程雲端服務網-標案管理」資料統計結果，該系統資料由各工程執行機關填報。
- 2.「變更次數」係該標案登錄於標案管理系統變更設計表之資料。「追加金額」係以變更後契約金額減除決標金額(原契約金額)之差值。展延工期天數係以變更後預定完工日期減除原預定完工日期之差值。
- 3.本表統計時間為112年10月，另本表依擷取時間不同而異，屬變動型資料。