

重大公共工程(預算金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至112年03月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金額 (千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
1	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局機電系統工程處系統第二工務所	萬大中和樹林線(第1期)機電系統自動收費系統及軌道工程採購案	107/6/12	5	1096	14,378,888	29,346,117	14,967,229	104.09	112/03	21.18	27.62	6.44	黃世勳	02-27881300 轉543
2	交通部	交通部鐵道局南部工程處第二工務段	ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程	100/8/23	31	2227	15,243,000	18,333,703	3,090,703	20.28	112/03	75.25	76.27	1.02	葛宥辰	07-3123656-12
3	新北市政府	新北市政府捷運工程局	三鶯線捷運系統計畫統包工程	105/5/16	19		33,950,612	36,580,991	2,630,379	7.75	112/03	49.01	49.46	0.45	捷運工程局李政隆	02-2670-8633#103
4	經濟部	台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處	台中電廠新建燃氣機組計畫液化天然氣接收站站區興建統包工程	109/9/7	2		19,028,371	21,306,666	2,278,295	11.97	112/03	7.57	7.69	0.12	朱良琪	02-23229474
5	桃園市政府	桃園市政府住宅發展處	桃園航空城機場園區新建安置住宅街廓2、3基地統包暨區徵工程	110/11/11	1	145	4,946,665	7,136,665	2,190,000	44.27	112/03	4.42	7.61	3.19	王鳳梅小姐	03-3324700
6	交通部	交通部鐵道局北部工程處第三工務段	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站設計畫CM01區段標	102/11/26	16	2897	4,786,000	6,864,495	2,078,495	43.43	112/03	69.68	71.11	1.43	吳文鴻	(03)4533550轉8207
7	交通部	交通部鐵道局北部工程處第五工程隊	機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)暨延伸至中壢火車站設計畫機電系統工程ME06A標	108/8/30	1	1381	2,821,999	4,585,501	1,763,502	62.49	112/03	62.22	64.2	1.98	方國倫	02-8228-6888#8607

重大公共工程(預算金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至112年03月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金額 (千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
8	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第二工務所	臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ840區段標工程	105/11/23	14	202	5,600,000	7,054,858	1,454,858	25.98	112/03	48.31	48.62	0.31	劉振忠	02-25775900 轉721
9	臺南市政府	臺南市政府工務局建築工程科	陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區、新虎山訓練場建築及公共工程新建工程	107/7/25	5	761	2,929,680	4,283,410	1,353,730	46.21	112/03	53.83	47.11	-6.72	余榮仁	06-2991111
10	經濟部	台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處	台中液化天然氣廠第二席卸收碼頭及護岸新建統包工程	109/1/16	1	539	2,482,000	3,705,980	1,223,980	49.31	112/03	69.54	69.63	0.09	廖英傑	(04)26392385

重大公共工程(預算金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至112年03月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金額 (千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
1	交通部	交通部鐵道局 北部工程處第 三工務段	臺灣桃園國際 機場聯外捷運 系統暨延伸至 中壢火車站建 設計畫CM01區 段標	102/11/26	16	2,897	4,786,000	6,864,495	2,078,495	43.43	112/03	69.68	71.11	1.43	吳文鴻	(03)453355 0轉8207
2	交通部	交通部鐵道局 南部工程處第 二工務段	ACL212標高雄 車站段地下化 (明挖覆蓋)工程	100/8/23	31	2,227	15,243,000	18,333,703	3,090,703	20.28	112/03	75.25	76.27	1.02	葛宥辰	07- 3123656- 12
3	交通部	桃園國際機場 股份有限公司	臺灣桃園國際 機場第三航站 區旅客空橋(含 預冷式機艙空 調、400Hz地面 電源裝置)系統 工程	107/2/14	0	2,015	1,228,800	1,228,800	0	0	112/03	8.5	8.5	0	羅子鈞	03- 2733260
4	高雄市政 府	高雄市政府捷 運工程局	高雄環狀輕軌 捷運建設(第二 階段)統包工程	105/8/11	7	1,975	5,788,880	6,496,596	707,716	12.23	112/03	79.55	90.03	10.48	張晁騰	07- 3368333分 機3824
5	交通部	高雄港務分公 司工程處	高雄港客運專 區-港埠旅運中 心新建工程-建 築工程	102/8/27	10	1,964	2,987,000	3,806,393	819,393	27.43	112/03	100	99.98	-0.02	張書偉	07- 5622388
6	經濟部	台灣電力股份 有限公司輸變 電工程處南區 施工處	高港(甲)(乙)超 高壓變電所新 建工程(土建統 包)	101/5/18	5	1,947	1,022,000	938,328	-83,672	-8.19	112/03	99.1	98.59	-0.51	吳添祥	07- 7878360
7	經濟部	台灣電力股份 有限公司核能 火力發電工程 處	龍門(核四)計畫 一、二號機冷 凝器、飼水加 熱器及相關系 統設備	90/8/30	0	1,826	2,087,196	2,087,196	0	0	112/03	98	98	0	藍心怡	23229686

重大公共工程(預算金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至112年03月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金額 (千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
8	交通部	交通部鐵道局 南部工程處機 電第二工程隊	左營至潮州各 計畫電梯電扶 梯工程	101/10/9	11	1,811	493,000	742,293	249,293	50.57	112/03	73.71	73.91	0.2	林耀六	07- 5888216轉 355
9	交通部	桃園國際機場 股份有限公司	臺灣桃園國際 機場第三航站 區行李處理系 統工程	106/11/22	1	1,703	4,396,770	4,568,707	171,937	3.91	112/03	4.02	4.25	0.23	鐘俊傑	03- 2733290
10	交通部	高雄港務分公 司工程處	高雄港客運專 區-港埠旅運中 心新建工程-水 電及空調工程	103/3/3	2	1,584	587,400	645,870	58,470	9.95	112/03	98.05	99.75	1.7	林金龍	07- 5622258