

重大公共工程(預算金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至110年08月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
1	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局機電系統工程處系統第二工務所	萬大中和樹林線(第1期)機電系統自動收費系統及軌道工程採購案	1070612	1	1,096	14,378,888	29,278,888	14,900,000	103.62	110/08	8.64	9.76	1.12	黃世勳	02-27881300 轉545
2	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所	新莊線CK570J區段標新莊線新莊機廠及O59車站西側至新莊機廠間隧道工程	971104	40	1,068	5,730,000	9,202,957	3,472,957	60.61	110/08	100	99.97	-0.03	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所徐家家	(02)29013526
3	交通部	交通部鐵道局南部工程處第二工務段	ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程	1000823	28	1,464	15,243,000	18,254,565	3,011,565	19.76	110/08	59.99	56.59	-3.4	張維舜	07-3123656-12

重大公共工程(預算金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至110年08月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
4	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第八工務所	環狀線CF660B區段標工程	1011012	36	846	4,256,000	6,148,370	1,892,370	44.46	110/08	100	100	0	沈怡伶	02-22773122*11
5	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第六工務所	臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程	1011225	23	677	8,377,000	9,623,220	1,246,220	14.88	110/08	98.67	99.26	0.59	林群凱	04-23291161
6	新北市政府	新北市政府捷運工程局	淡海輕軌運輸系統計畫第一期統包工程	1031107	6	1,096	11,512,800	12,689,581	1,176,781	10.22	110/08	100	100	0	捷運工程局呂捷宏先生	02-26290140#1124
7	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所	萬大-中和-樹林線(第一期工程)LG06車站土建工程	1031016	5	1,172	1,416,800	2,360,742	943,942	66.62	110/08	62.62	63.4	0.78	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所徐家家	29013526

重大公共工程(預算金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至110年08月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
8	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第六工務所	CJ920臺中捷運烏日文心北屯線G3至G9站及全線環控監控系統區段標工程	1020122	11	1,215	7,676,000	8,455,525	779,525	10.16	110/08	100	100	0	熊煥愷	(04)22366440#23
9	新北市政府	新北市政府捷運工程局	三鶯線捷運系統計畫統包工程	1050516	7	325	33,950,612	34,670,962	720,350	2.12	110/08	34.55	35.51	0.96	捷運工程局楊宗翰	02-2670-8633#118
10	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第三工務所	LG02車站、LG02至LG03及LG02至LG01潛盾隧道土建工程及國語實小捷運共構大樓新建工程	1031015	9	0	2,467,000	3,091,967	624,967	25.33	110/08	76.22	77.89	1.67	蘇瑞麟	02-25775900#751

重大公共工程(預算金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至110年08月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期天數	決標金額c(千元)	變更後金額(千元)	追加金額d(千元)	追加金額比率d/c(%)	進度月份	預定進度%	實際進度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
1	臺北市府	臺北市府捷運工程局第一區工程處水電環控第一工務所	臺北藝術中心興建工程之劇場專業設備工程第一期(TP4)	1021224	4	2,015	615,000	1,156,338	541,338	88.02	110/08	100	100	0	唐敏進	02-22180960#20
2	經濟部	台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處南部施工處	「大林電廠更新改建計畫」筒式煤倉系統統包工程	1010816	6	1,849	5,144,000	5,236,513	92,513	1.8	110/08	99.3	99.22	-0.08	林昱禎	02-23229472
3	經濟部	台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處	山上~台南一進一出裕農161kV電纜線路統包工程	1020509	6	1,819	699,886	1,025,403	325,517	46.51	110/08	79.95	79.69	-0.26	75許祐豪	07-3676787
4	臺北市府	臺北市府捷運工程局機電系統工程處系統第一工務所	環狀線(第一階段)機電系統工程、軌道工程、自動收費系統工程採購案	980302	24	1,764	15,569,230	16,137,599	568,370	3.65	110/08	100	100	0	尤春柏	(02)27881300轉623
5	經濟部	台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處中部施工處	通霄電廠更新擴建計畫循環冷卻水系統海底取排水管路工程	1010503	5	1,484	4,986,000	4,500,154	-485,846	-9.74	110/08	100	99.37	-0.63	鐘瑟欽	04-26396002
6	交通部	交通部鐵道局北部工程處第三工務段	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站設計畫CM01區段標	1021126	9	1,481	4,786,000	5,361,560	575,560	12.03	110/08	69.98	72.12	2.14	第三工務段顏燕清	(03)4533550轉8216

重大公共工程(預算金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至110年08月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
7	交通部	交通部鐵道局 南部工程處第 二工務段	ACL212標高雄 車站段地下化 (明挖覆蓋)工程	1000823	28	1,464	15,243,000	18,254,565	3,011,565	19.76	110/08	59.99	56.59	-3.4	張維舜	07- 3123656- 12
8	交通部	高雄港務分公 司工程處	高雄港客運專 區-港埠旅運中 心新建工程-建 築工程	1020827	7	1,399	2,987,000	3,423,702	436,702	14.62	110/08	99.19	93.94	-5.25	張書偉	07- 5622388

重大公共工程(預算金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至110年08月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
9	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第六工務所	CJ920臺中捷運烏日文心北屯線G3至G9站及全線環控監控系統區段標工程	1020122	11	1,215	7,676,000	8,455,525	779,525	10.16	110/08	100	100	0	熊煥愷	(04)22366440#23
10	交通部	桃園國際機場股份有限公司	臺灣桃園國際機場第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程	1060428	5	1,200	2,827,800	3,236,985	409,185	14.47	110/08	68.73	67.73	-1	曾瀚霆、 陳仁浩	03-2733225