

重大公共工程(預算金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至110年02月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
1	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局機電系統工程處系統第二工務所	萬大中和樹林線(第1期)機電系統自動收費系統及軌道工程採購案	1070612	1	1,096	14,378,888	29,278,888	14,900,000	103.62	110/02	5.72	6.8	1.08	黃世勳	02-27881300 轉545
2	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所	新莊線CK570J區段標新莊線新莊機廠及O59車站西側至新莊機廠間隧道工程	971104	38	1,068	5,730,000	9,105,056	3,375,056	58.9	110/02	100	99.97	-0.03	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所徐家家	(02)29013526
3	交通部	交通部鐵道局南部工程處第二工務段	ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程	1000823	28	1,464	15,243,000	18,254,565	3,011,565	19.76	110/02	59.99	56.02	-3.97	張維舜	07-3123656-12
4	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第八工務所	臺中捷運烏日文心北屯線G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程	1011225	23	1,142	8,377,000	9,623,220	1,246,220	14.88	110/02	98.06	98.43	0.37	林群凱	04-23291161
5	臺北市政府	臺北市政府工務局新建工程處南港工務所	北部流行音樂中心興建工程(南基地)	1050224	9	731	788,000	1,962,225	1,174,225	149.01	110/02	100	100	0	湯元呈	02-87919082
6	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第八工務所	環狀線CF660B區段標工程	1011012	18	540	4,256,000	5,391,754	1,135,754	26.69	110/02	100	100	0	沈怡伶	02-22773122*33
7	新北市政府	新北市政府捷運工程局	淡海輕軌運輸系統計畫第一期統包工程	1031107	5	235	11,512,800	12,640,206	1,127,406	9.79	110/02	100	100	0	捷運工程局呂捷宏先生	02-26290140 # 1124

重大公共工程(預算金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至110年02月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
8	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所	萬大-中和-樹林線(第一期工程)LG06車站土建工程	1031016	5	344	1,416,800	2,360,742	943,942	66.62	110/02	62.62	63.4	0.78	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所徐家家	29013526
9	高雄市政府	高雄市政府工務局新建工程處建築工程施工科	海洋文化及流行音樂中心(高雄港11-12號碼頭及光榮碼頭區域)新建工程	1040507	6	609	3,935,800	4,767,986	832,186	21.14	110/02	100	99.98	-0.02	魏勇帆,陳金楨,許祐瑜	07-3368333-3296
10	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第七工務所	CJ920臺中捷運烏日文心北屯線G3至G9站及全線環控監控系統區段標工程	1020122	10	1,576	7,676,000	8,411,294	735,294	9.58	110/02	100	100	0	熊煥愷	(04)22366440#23

重大公共工程(預算金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至110年02月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
1	交通部	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場場面助導航燈光設施及整建NC滑行道具備用跑道功能工程	1011121	6	2,451	1,806,000	1,928,841	122,841	6.8	110/02	98.94	95.18	-3.76	陳軒豪	03-2733281
2	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局機電系統工程處系統第一工務所	環狀線(第一階段)機電系統工程、軌道工程、自動收費系統工程採購案	980302	22	2,084	15,569,230	15,971,497	402,267	2.58	110/02	100	100	0	葉名璋	(02)27881300轉631
3	經濟部	台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處	山上~台南一進一出裕農161kV電纜線路統包工程	1020509	6	1,819	699,886	1,025,403	325,517	46.51	110/02	77.32	74.83	-2.49	75許祐豪	07-3676787
4	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第二工務所	環狀線CF650區段標之CF651B子施工標工程	1000419	32	1,749	5,641,596	6,149,553	507,957	9	110/02	100	100	0	林清秀	02-82431071轉18
5	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第四工務所	環狀線CF650區段標之CF651A子施工標工程	1000419	38	1,749	7,264,967	7,476,192	211,225	2.91	110/02	100	100	0	林貴寶	02-22428103轉11
6	經濟部	台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處北部施工處	「林口電廠更新擴建計畫」筒式煤倉系統統包工程	1010419	7	1,745	6,500,000	6,851,415	351,415	5.41	110/02	99.96	99.96	0	聶官暉	0226061140-3306
7	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第一區工程處水電環控第一工務所	臺北藝術中心興建工程之劇場專業設備工程第一期(TP4)	1021224	3	1,635	615,000	1,155,469	540,469	87.88	110/02	100	78.03	-21.97	唐敏進	02-22180960#20

重大公共工程(預算金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至110年02月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
8	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第七工務所	CJ920臺中捷運烏日文心北屯線G3至G9站及全線環控監控系統區段標工程	1020122	10	1,576	7,676,000	8,411,294	735,294	9.58	110/02	100	100	0	熊煥愷	(04)22366440#23
9	經濟部	台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處南部施工處	「大林電廠更新改建計畫」筒式煤倉系統統包工程	1010816	5	1,505	5,144,000	5,228,273	84,273	1.64	110/02	97.26	96.99	-0.27	林昱禎	02-23229472
10	經濟部	台灣電力股份有限公司綜合施工處	澎湖一次變電所新建工程	1000826	8	1,492	839,000	864,806	25,806	3.08	110/02	99.9	99.9	0	南部工作隊陳奕璋	06-9920010