

行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」

107 年度第 7 次委員會議紀錄

壹、開會時間：107 年 8 月 27 日（星期一）下午 2 時 30 分

貳、開會地點：工程會 10 樓第 1 會議室

參、主持人：吳召集人澤成

肆、出席單位及人員：如簽到表

記錄：吳冠杰

伍、上次(107 年度第 6 次)委員會議紀錄確認

決議：准予備查。

陸、報告事項

一、107 年度公共建設督導會報委員成員名冊更新

決議：准予備查。各機關委員如有職務異動情形，請儘速具函工程會，俾憑辦理異動。

二、歷次會議結論辦理情形報告(附件 1)

決議：

(一)歷次會議結論共計列管 8 項，截至 107 年 7 月底之辦理情形與管考建議詳如附件 1，8 項均繼續列管，並請交通部、內政部、經濟部、文化部、環保署及教育部依管考建議加緊趕辦。

(二)國內大型公共工程常有流廢標情形，請工程會蒐集相關資料，研議採用統包工程等方式辦理招標，促使設計及施工能順利結合，並兼顧替代方案等模式，協助工程解決招標困難問題，俾利工程執行。

(三)淡江大橋及其連絡道路建設計畫

有關增加之經費分攤及主橋段後續維護所需經費事宜，請交通部於國發會召開計畫修正審查會時一併提出說明。

(三)臺北捷運三鶯線及安坑輕軌計畫都市計畫審議事宜

三鶯線都市計畫個案變更案新北市政府已完成公開展覽

程序，刻正整理民眾反映事項，請交通部督促主辦機關儘速完成後函送內政部辦理後續相關作業。

(四)臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫

1. 「海岸管理說明書」及「填海造地土地變更之非都市土地開發計畫書」，請臺東縣政府儘速依內政部營建署意見補辦公展、公聽會及修正申請資料。
2. 水域工程與災損修復工程併案招標案，請交通部加強管控後續招標文件辦理公開閱覽及相關作業進度。

(五)(L10502)天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫

1. 本計畫計有環差報告、海岸利用管理說明書及造地施工管理計畫書等相關證照待取得，請經濟部、內政部、環保署及文化部協助中油公司加速相關行政流程，俾利計畫推動。
2. 本計畫項下「第三座液化天然氣接收站建港及圍堤造地新建工程」已於107年8月15日召開最有利標評選會議並評選出優勝廠商，因環差尚未通過，目前保留決標，請中油公司於環差通過後儘速辦理決標與加速工程之推動。

(六)國立東華大學藝術學院大樓及人文學院二期大樓新建工程

本計畫工程標案已於107年8月21日第2次公告招標，預計8月底開標(會後於8月28日開標流標)，如本次仍無法順利決標，請教育部督促東華大學檢討招標文件內容及洽詢潛在廠商意見後再上網招標。

(七)臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫

本案桃園機場公司刻正檢討評估簡化設計之可行性，後續建議彙整廠商歷次所提疑義，全面檢視招標文件之一致性及正確性後併同修正，並請交通部持續管控本案重新上網

公告進度。

(八)開發在地型產業園區

請經濟部依行政院核定之修正計畫儘速辦理後續事宜，並持續對地方政府加強宣導，以提高申請補助意願，俾利計畫順利推展。

(九)太陽光電第四期計畫

1. 請經濟部協助台電公司加速取得「仁義潭水庫」及「鳳山水庫」籌設許可；「蘭潭水庫」籌設許可部分，請經濟部協助台電公司持續與嘉義市政府及地方民眾溝通，並研議啟動替代方案。
2. 「鳳山、蘭潭、仁義潭、寶山及永和山水庫浮動式太陽光電新建工程」業於 107 年 8 月 7 日決標，請台電公司督促廠商就已取得籌設許可之地點進行施作。

三、列管計畫執行情形報告

決議：

(一)列管公共建設計畫

1. 107 年度列管 283 項重大公共建設計畫，列管預算 4,262.12 億元，其中五千萬元以上公共建設計畫計有 214 項計畫，可支用預算 3,411.36 億元；前瞻基礎建設計畫計有 69 項，第一期(106-107)預算 850.76 億元。
2. 五千萬元以上公共建設計畫截至 107 年 7 月底，已執行 1,530.21 億元，年分配預算執行率 101.38%，年可支用預算達成率 44.86%。
3. 截至 7 月底，年分配預算執行率超過 100%計有 8 個部會，請各部會注意各月預算分配妥適性，依實際需求覈實分配預算。
4. 年可支用預算達成率低於 40%計有故宮及衛福部，請依

工程會建議積極辦理：

- (1)故宮項下「新故宮—故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫(107-112年)」北院區北側部分刻正辦理專案管理採購招標，南側部分統包工程預計 107 年 9 月公告招標；南院區部分先期規劃已於 107 年 6 月決標，惟國寶館因基地位置及需求書尚未確定，故尚未簽訂代辦協議書，請故宮儘速確認需求書內容，俾如期於 9 月與內政部營建署完成代辦協議書簽訂。
- (2)衛福部項下「樂生園區整體發展計畫」委託專案管理技術服務案預計 107 年 9 月中旬公告招標，請主辦機關儘速依衛福部重大採購審議意見修正招標文件，並檢視評選項目及相關作業應注意事項，以評選出具有履約能力之優良廠商。另準用最有利標評選優勝廠商具有協商機制，投標文件內容如有不妥之處，可透過協商程序請廠商進行修正。有關納骨塔及歷史建物文資審議事宜，納骨塔部分，工程會將召開協商會議進行協調處理，並請內政部提供相關協助；歷史建物文資審議部分，請衛福部持續與新北市政府協調，並請文化部適時提供協助。
5. 107 年各機關預定完工、啟用或通車之列管計畫計有 54 項，其中 15 項已完成，其餘 39 項尚依預定期程執行中，請相關部會確實掌握執行進度。近期預定完工啟用案件請國發會提供行政院安排現勘或訪視行程，俾發揮宣導效果。(附件 2)
6. 107 年尚有 5 項證照刻正送審或辦理中尚待取得，請相關部會督導所屬妥善訂定相關證照許可取得作業之管控里程碑，納入「公共建設推動會報」追蹤管控辦理進度，適時協處排除遭遇困難。另請各新興計畫主管

機關、主辦機關持續盤點並及早辦理各項證照許可取得前置作業，倘有跨部會待協調問題，可提報本督導會報相關專案小組協助解決。

(二)水資源建設計畫

1. 107 年度列管水資源建設相關計畫計有 8 項，年可支用預算 113.9 億元。截至 107 年 7 月底，已執行 50.02 億元，年分配預算執行率 115.24%，年可支用預算達成率 43.92%，請經濟部督導年度可支用預算較大或計畫進度落後之計畫主辦機關持續加強管控計畫推動，並加速執行。

2. 曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-台水公司部分

本計畫項下南化水庫防淤隧道及鑿井工程分別因施工困難及民眾抗議而停工。南化水庫防淤隧道部分請經濟部加強進度控管，並要求施工廠商積極克服施工困難，加派人力戮力趲趕工進；鑿井工程部分，已復工之 21、22 號井，請持續關注民情，避免民眾抗爭事件發生。

3. 離島地區供水改善計畫

澎湖馬公海淡廠前因遭遇地質因素致進度落後，地質施工問題現已排除，請主辦機關督促廠商依趕工計畫加速趲趕進度，以 107 年底完工為目標。另有關台水公司評估以陸上明管方式，自鄰近海淡廠進水管引接海水之替代方案，請經濟部持續追蹤替代方案規劃進度並評估適時啟動，俾利達成 12 月底出水之目標。

4. 水上淨水場擴建工程計畫

淨廢水工程於 107 年 8 月 8 日第 4 次開標，因無廠商投標而流標，除請經濟部督促所屬儘速檢討流標原因及發包策略，加速辦理發包作業外，並請工程會儘速安排召

開流廢標專案檢討會議，提供協助及輔導。

5. 板新地區供水改善計畫二期工程-台水公司部分

(1)本計畫項下「浮洲加壓站進出管線工程」道路挖掘展延許可證因新北市政府工務局及板橋區公所意見不一致，致延誤路證展期申請約1個月，經工程會協調已於107年8月21日取得，爾後主辦機關如遭遇相關問題，應即時向經濟部反映及早溝通協調解決。另為使公共工程計畫順利推展，建議重大公共工程開工前應依「重大公共工程開工要件注意事項」進行檢核，減少類似情形發生。

(2)計畫項下「瓊林橋至浮洲橋送水管線工程」及「光復加壓站4,000立方公尺配水池及機電」有多次招標流標，影響預算執行，工程流廢標主要原因係受設計、工期、經費、工法及材料影響所致，請台水公司儘速檢討招標文件，如有困難問題，工程會亦將提供相關協助。

(三)電力能源計畫

1. 107年度列管電力能源相關計畫計有23項，年可支用預算642.98億元。截至107年7月底，已執行284.73億元，年分配預算執行率96.95%，年可支用預算達成率44.28%，請經濟部督導年度可支用預算較大或計畫進度落後之計畫主辦機關確實檢討落後原因，研擬相關因應措施並加強管控，以加速執行。

2. 通霄電廠更新擴建計畫

本計畫因海管工程受天候、海象、颱風及海裡水下突發狀況等非可預期因素影響進度，經調整工序及趕工後，新2機海管工程已完成並通水，刻正趨趕新3機海管工程，請台電公司持續趕工，俾利於9月30日前通水。

另海事工程不確定因素多，請台電公司督促各工程之施工廠商注意施工安全及加強工安措施，並落實工地現場之職業安全衛生管理機制。

3. 台中發電廠 1~10 號機供煤系統改善計畫

本計畫項下主體統包工程經 3 次流廢標後於 107 年 6 月 28 日決標，7 月 9 日開始履約，預計 11 月開工，惟已影響計畫進度及預算執行，請經濟部持續督促所屬要求廠商儘速動員辦理各項前置作業，以追回落後進度。

4. 深澳電廠更新擴建計畫

本計畫環差分析報告已於 107 年 3 月 14 日經環保署環評大會審核通過，7 月 13 日定稿本已備查，因目前辦理之採購案係屬技術服務採購，非工程標案採購作業，請經濟部檢討及評估儘速辦理後續技術服務案決標作業，俾利計畫後續工作之推動。

5. 大林電廠更新改建計畫

本計畫項下「運煤系統統包採購案」因廠商與分包商間履約爭議，致部分消防設備認證無法取得，請經濟部督促台電公司趕辦重新購買消防設備儘速取得認證，並協助檢視招標文件及決標後簽約之契約條文，避免日後台電公司與廠商發生履約爭議。

6. 太陽光電第二期計畫

本計畫項下「南投大彎太陽光電」及「台中電廠 A 生水池光電」因招標多次流廢標，影響計畫進度及預算執行，請經濟部督促所屬儘速檢討流標原因及發包策略，並善用採購法相關規定(如電子投標)縮短等標期，加速辦理發包作業。

7. 澎湖低碳島風力發電計畫

本計畫因講美及大赤崁風力場址遭遇民眾反對興建，致

現場無法順利施工，請經濟部協助台電公司持續與民眾溝通，並考量針對反對民眾逐戶拜訪說明，俾利後續工程執行。另台電公司已同步進行替代方案前置作業(嘉義布袋港及臺中港)，請經濟部協助台電公司持續趕辦相關前置作業。

8. 小型再生能源發電第一期計畫

有關離島地區設置再生能源事宜，尚有部分離島地區民眾反對興建，請經濟部協助台電公司持續與地方民眾溝通，倘需跨部會協助解決事項，建議提報本督導會報進行協調。

9. 第七輸變電計畫

本計畫項下「台灣~澎湖 161kV 電纜線路設計製造及安裝統包採購(台灣~澎湖海纜計畫)」之「雲林端陸纜文明路、中正路管路工程」因遭民眾抗爭，迄今路權機關(雲林縣政府、口湖鄉公所)仍未核發路證致無法進場施工，請經濟部協助台電公司積極與雲林縣政府、口湖鄉公所及民眾持續溝通，俾利本路段之陸纜順利完成。

10. 離岸風力發電加強電力網第一期計畫

本計畫前因項下「161kV 中港~彰一(乙)二回線新建工程」受他標工程施工路徑重疊影響，路證取得進度稍有延遲，目前已取得路證積極趕辦中，除請台電公司督促廠商加速工進外，並就可估驗請款工項辦理請款，以提高預算執行。

(四)五加二產業專案計畫

1. 107 年度列管五加二產業專案相關計畫計有 4 項，年可支用預算 32.06 億元。截至 107 年 7 月底，已執行 12.52 億元，年分配預算執行率 113.19%，年可支用預算達成率 39.06%，請年度可支用預算較大之計畫主管機關或計

畫進度落後之主辦機關持續加強管控計畫執行情形，並加速執行。

2. 漁業多元化經營建設

本計畫因受補助案件執行進度落後及清除礁區廢棄漁網計畫主辦機關核定時間較晚，致影響計畫進度，請主辦機關督促受補助單位趕辦招標工作，並於決標後加速執行，以改善計畫進度落後情形。

(五)一般公共建設計畫

1. 107 年度列管一般公共建設計畫計有 179 項，年可支用預算 2,622.42 億元。截至 107 年 7 月底，已執行 1,182.93 億元，年分配預算執行率 101.87%，年可支用預算達成率 45.11%，請年度可支用預算較大之計畫主管機關或計畫進度落後之主辦機關持續加強管控計畫執行情形，並加速執行。

2. 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫—萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫

本計畫前因各車站與機廠捷運開發基地用地尚未完全取得及機電工程多次流標影響計畫進度。用地取得部分，未同意價購之土地，內政部已於 107 年 7 月 25 日召開徵收審議委員會通過徵收計畫書之審議；機電工程部分已於 6 月 12 日決標，8 月 9 日開工。為使計畫進度符合實際，臺北市政府已於 8 月 2 日提報修正計畫，請交通部儘速辦理相關審查作業。

3. 國內商港未來發展及建設計畫—金門港埠建設計畫

本計畫項下「水頭港大型旅客服務中心新建工程」已流標 8 次，嚴重影響計畫及預算執行進度，請主辦機關確實釐清流標原因(如市場價格、缺工風險、設計問題等)、協助解決廠商問題、考量採用其他招標方式(如依

採購法第 22 條第 1 項規定，以公開招標程序辦理結果，無廠商投標，且以原定招標內容及條件未經重大改變者，得採限制性招標)及檢討招標文件(如建築基礎與地上結構拆標)後再行招標，並可請工程會協助解決困難問題，避免流標情形持續發生。

4. 金門大橋建設計畫

本計畫前因部分深槽區鋼管垂直度未符規定及鑽掘機組鑽掘至管底後發現管底變形等因素，均需拔管再重新打設，影響工進，目前已克服深槽區基樁鑽掘技術問題，請交通部督導高公局要求施工廠商掌握目前良好天候加速各工作面施工作業趕工進。

5. 高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫

本計畫因與漁筏所有權人未取得共識，導致用地取得困難，請港務公司儘速確定漁筏補償方向，俾利辦理後續相關作業。

6. 中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫

本計畫主體工程招標經多次流標，重新檢討招標文件並調整決標方式改為最有利標後重新招標，惟 107 年 8 月 22 日開標仍無廠商投標而流標，請交通部督促所屬儘速與專案管理團隊研商後續對策，並檢討設計可行性後再辦理招標。

7. 高雄機場跑道整建工程

本項計畫項下工程已發包施工中，因受天候影響施工進度及預算執行，請主辦機關責成廠商把握可施工時間儘速進場趕工進。

8. 金門尚義機場海側護岸堤防設施工程

本計畫項下工程已於 107 年 8 月 8 日決標，預計 9 月 30 日開工，請工程主辦機關責成廠商儘速完成開工前準備，

並預先規劃工作排程與工作里程碑，據以管控施工進度。

9. 台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫

本計畫因景觀規劃作業須完成整合地方機關、團體及專家學者意見，始能辦理後續估驗請款，請主辦機關釐清廠商整合景觀規劃意見之進度是否符合契約所定期限，並請據以要求廠商依限完成整合作業。

10. 臺中榮民總醫院埔里分院新建長照大樓計畫

本計畫前因水保計畫申請及施工時程較長，影響工程開工，目前困難原因已排除，持續趕工進中，請退輔會督導主辦機關全力趕工進並應兼顧施工品質，俾本案如期如質營運啟用。

11. 高雄榮民總醫院屏東分院護理之家新建計畫

本計畫原訂於107年6月7日完成護理之家3樓結構體，因受雨季影響結構體施工進度，延至8月22日始完成，請主辦機關督促廠商持續趕趕後續室內裝修等工項，俾利如期如質完工。

12. 國立臺北大學綜合體育館暨活動中心新建工程

本計畫前因初期規劃階段檢討相關需求較為費時，且工程標案招標流標8次，影響整體計畫進度。本工程已於107年8月22日竣工，請教育部督促所屬加速辦理後續完工驗收等工作，如期於年底前結案。

13. 興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)

臺南會展中心部分因「基本設計報告書」於107年7月2日始奉經濟部核定(原訂3月)，影響後續規劃設計費用及土地租金支出；桃園、臺中會展中心部分可行性評估相關審查作業耗時，國發會已於8月2日完成審查，經濟部將依審查意見修正後報行政院核定。請經濟部加強計畫期程管控，並督促個案工程加速辦

理相關行政作業，俾儘早付款，提升預算執行效能。

14. 興建國家會展中心(擴建南港展覽館)

(1)本計畫項下建築、機電及景觀工進皆有落後情形，趲趕成效不彰，原定107年7月31日申報竣工，迄今尚未達成，請經濟部督促廠商加速趕辦，並依契規定就可付款部分，儘速辦理估驗付款作業。

(2)本案目前已近完工收尾階段，請經濟部持續督促施工廠商加派人力戮力趲趕工進，務必於107年9月將貿協優先使用空間先行辦理驗收移交，俾利108年3月如期辦理臺北工具機展，如執行過程有困難問題，可提報工程會提供協助。

15. 跨藝匯流·傳統入心公共建設跨域加值發展計畫

本計畫項下「高雄中山堂附屬商業區新建工程」前經流標3次，於107年7月24日開標、8月14日完成評選，請內政部營建署(代辦機關)於決標簽約後，督促廠商積極儘速趕辦，俾利如期如質完成。

16. 衛武營藝術文化中心興建計畫

衛武營藝術文化中心預計10月13日正式開幕營運，經先前南部地區豪雨測試後，整體建築情形尚屬正常，惟辦公區域玻璃帷幕少部分有漏水情形，請主辦機關儘速處理，並請相關機關辦理工程設計時，除應考量美觀外，亦應同時注意實用性。

17. 臺中港海巡基地新建工程計畫

(1)本計畫碼頭工程因廠商機具、人力、專業技術不足及工序安排不當等問題，致進度持續落後，請主辦機關持續督促碼頭工程廠商增加人力機具追趕落後工進。

(2)廳舍工程部分因尚需補正港工許可等資料，致尚未取得建照，請主辦機關密切聯繫臺中市政府及港務公

司，以儘早取得廳舍工程之港工許可及建築執照。另本工程已流標 3 次，請主辦機關檢討原因及擬定改進作法，俾利早日決標。

18. 大型(外銷)農產品物流中心計畫(106 至 109 年)

新化果菜批發市場部分，已於 107 年 8 月 8 日公告招標，預計 9 月底決標，請主辦機關積極向潛在廠商邀標，避免發生流標；農產品物流中心計畫部分行政院已於 8 月 20 日核定，請農委會儘速依核定計畫內容展開相關工作。

(六) 前瞻基礎建設計畫管考事宜

1. 107 年前瞻基礎建設計畫之公共建設類計畫總計 69 項，第一期(106-107)預算 850.76 億元，截至 107 年 7 月底，已執行 298.34 億元，總分配預算執行率 75.87%，總計畫經費達成率 35.07%，請各部會針對重要或異常案件加強管控，並請工程會適時提供協助俾利事先排除困難。
2. 截至 107 年 7 月底尚有 4 項計畫未全數核配(未核配金額為 4.686 億元)，請經濟部、內政部、衛福部等相關部會依個案計畫遭遇問題，儘速完成計畫修正、縮短審查核定時程，各案件應持續列管追蹤，工程會亦將每月調查核配辦理情形。
3. 行政院 107 年 8 月 16 日第 3613 次會議，決議五「請各部會加速執行已通過之前瞻基礎建設計畫第一期特別預算，並就明年度總預算案及第二期特別預算案加強政策論述，同時積極與立法院各黨團及委員溝通，以避免預算遭重大刪減、凍結，致影響明年度所要推動之各項施政成效」，請各機關依院會決議事項積極辦理。
4. 年度計畫應提早辦理相關前置作業，例如：競爭型計畫需待地方政府提案，宜在行政院通過年度預算送立法院

時，即可展開相關作業，俾利預算核定後儘速展開後續工作。

5. 臺南市先進運輸系統第一期藍線規劃作業（前置作業）

本計畫可行性研究報告交通部已於 107 年 5 月 30 日召開審查會，臺南市政府並依會議結論修正後於 8 月 22 日提送修正可行性研究報告，請交通部儘速辦理相關審查，並依程序陳報行政院。

6. 雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業（前置作業）

本計畫規劃委託案招標作業(雲林縣政府辦理)原預計於 107 年 2 月底決標，延至 4 月 10 日決標，影響計畫進度及預算執行。雲林縣政府於 107 年 7 月 16 日完成本案期初報告，預計於 9 月完成期中報告後召開審查會議，請交通部鐵道局督導雲林縣政府加速規劃作業進度，以改善計畫落後情形。

7. 臺南市區鐵路地下化計畫

本計畫因工程用地未如期交付，影響後續施工進度，請交通部鐵道局持續配合臺南市政府積極與地主及拆遷戶溝通協調，並就工程未受用地影響部分，請交通部鐵道局調整工序先行施工。

8. 高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫

本計畫因前期招標不順及決標後電聯車車廂服務設施更新案廠商製造車廂產能不足，導致進度落後及預算執行率偏低，將辦理修正計畫，調整年度作業計畫，以符工進，請交通部臺鐵局儘速完成相關修正計畫報核。

9. 嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業（前置作業）

原定 107 年 7 月 31 日完成規劃案之期中報告，惟經嘉義縣政府審查後廠商尚未完成修正報告內容，影響計畫進

度，請交通部督促主辦機關加速完成，並檢討廠商是否有違反契約規定，進行妥適處理。

10. 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業（前置作業）

本案可行性研究報告交通部鐵道局已於 107 年 7 月 4 日召開會議審查，請交通部持續協助嘉義縣政府加速完成可行性研究報告修正，俾利儘速陳報行政院核定後據以辦理綜合規劃作業。

11. 集集支線基礎設施改善規劃作業（前置作業）

規劃作業修正計畫報告書原訂 107 年 6 月 29 日前提送行政院審查，惟迄今尚未完成。交通部臺鐵局已於 6 月 27 日將規劃作業之修正計畫報告書報請交通部審查，請交通部加速審查作業程序。

12. 高雄海洋科技產業創新專區

本計畫項下「三中心新建工程」（海洋科技工程人才培訓及驗證中心、海洋科技產業創新研發中心、海洋科技工程材料創新研發及認證中心）於 107 年 8 月 8 日決標，請主辦機關督促廠商趕辦相關規劃設計作業，如期於年底前完成。另請加速執行計畫其他工作項目（海洋工程區開發及高雄海洋科技專區人才育成、產業創新軟體建置），俾利及早撥款及核銷。

13. 食品安全建設計畫

本計畫項下「現代化食品藥物國家級實驗大樓及教育訓練大樓」，興建位址前因囿於量體及環評等因素考量無法確定，致執行進度落後，現已擇定於衛生園區 A 區興建大樓，並已支付可行性評估第一期款，目前積極辦理相關前置作業，請衛福部督導所屬積極辦理，趲趕落後進度。另「臺中港邊境查驗辦公大樓與倉儲中心興建計

畫規劃作業」因政策決定停止興建，請儘速完成修正計畫。

14. 建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫

本計畫屬補助型案件，因申請、審查及請款等相關作業程序較為冗長，影響後續招標時程及預算執行，請衛福部儘速辦理審查及撥款作業，並督促受補助機關儘速完成發包，逐案檢討各補助案件之執行情形加速辦理。

15. 整建長照衛福據點計畫

本計畫項下分 9 個子項分由各醫療、社福機構及受補助機關執行，其中各地方政府相關案件多數刻正辦理委託規劃設計招標及工程招標作業程序，尚未辦理撥款，致預算執行率偏低。請衛福部統整各項列管案件執行進度，控管各項里程碑，並督促受補助之地方政府由高層召集成立專案小組跨部門協調統合執行，以提升預算執行績效。

16. 文化生活圈建設計畫

本計畫主要為補助或委託地方政府辦理，相關前置作業時間較長，影響計畫進度及預算執行，請文化部定期召開督導會議、不定期訪視及評鑑等，針對未達里程碑及執行情形落後之補助案件召開工作檢討會議。另部分子計畫係由民眾申請後辦理，請文化部督促地方政府加速辦理審查、核定及公告作業，並積極輔導其執行。

四、專案報告

(一)「公共工程決標、流廢標情形及流廢標案件檢討報告」(工程會)

決議：

1. 交通部、國防部、財政部、衛福部及文化部流廢標件數及流廢標預算金額比率有偏高情形，影響政府預算執

行效率，請各部會確實瞭解原因，儘速檢討及辦理後續招標。

2. 中央機關主辦查核金額以上之公共工程流廢標案件，建請納入各部會相關推動業務會報持續追蹤檢討執行情形，並請務實檢討原設計之施工可行性及預算合理性，避免多次流廢標，影響政府施政效能，此外工程會將持續針對流廢標達2次以上之案件（包含中央補助地方政府之查核金額以上案件），召開專案檢討會議提供協助及輔導，並將以本督導會報檢討案件優先協助處理。

柒、 散會(下午 5 時 50 分)