

重大公共工程(預算金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至107年07月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更設計 次數	工期總天 數 a	展延工期 天數 b	展延工期 比率 b/a(%)	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
1	臺北市府	臺北市府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所	新莊線CK570J區段標新莊線新莊機廠及O59車站西側至新莊機廠間隧道工程	971104	28	3,838	638	16.62	5,730,000	8,517,105	2,787,105	48.64	107/07	95	93.03	-1.97	臺北市府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所徐家家	(02)29013526
2	交通部	交通部鐵道局北部工程處機電科	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統設計畫機電系統統包工程	941209	21	2,985	1,005	33.67	25,490,000	27,213,259	1,723,259	6.76	107/07	100	99.47	-0.53	系統機電課柯美華	02-8228-6888#2305
3	臺北市府	臺北市府捷運工程局第一區工程處土木第八工務所	環狀線CF660B區段標工程	1011012	16	2,613	381	14.58	4,256,000	5,738,675	1,482,675	34.84	107/07	91.31	90.46	-0.85	沈怡伶	02-22773122*33
4	臺北市府	臺北市府工務局新建工程處大運工務所	林口國宅暨2017世界大學運動會選手村新建統包工程第2標	1020809	6	1,295	701	54.13	4,414,999	5,591,611	1,176,612	26.65	107/07	99.74	99.96	0.22	陳忠麟	02-26001355
5	臺北市府	臺北市府工務局新建工程處大運工務所	林口國宅暨2017世界大學運動會選手村新建統包工程第1標	1020809	4	1,280	720	56.25	6,359,000	7,274,898	915,898	14.4	107/07	100	100	0	林國榮	02-26001355
6	臺北市府	臺北市府工務局新建工程處南港工務所	北部流行音樂中心興建工程(南基地)	1050224	3	1,116	164	14.7	788,000	1,488,486	700,486	88.89	107/07	46.37	46.64	0.27	脆瞬晷	02-26510302

重大公共工程(預算金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至107年07月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更設計 次數	工期總天 數 a	展延工期 天數 b	展延工期 比率 b/a(%)	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
7	基隆市政府	基隆市政府工務處土木工程科	中山一、二路道路拓寬工程(基隆港西岸高架道路拆除替代道路)	990706	10	2,867	1,787	62.33	846,880	1,508,907	662,027	78.17	107/07	100	88.8	-11.2	張佑竹、邱繼緯	02-24201122#1902
8	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第一區工程處水電環控第一工務所	臺北藝術中心興建工程之劇場專業設備工程第一期(TP4)	1021224	2	1,809	1,183	65.4	615,000	1,145,042	530,042	86.19	107/07	100	57.81	-42.19	唐敏進	02-28839397#25
9	交通部	交通部鐵道局南部工程處第六工務段	青海路段及九如路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程	981005	13	1,826	425	23.27	4,880,000	5,406,219	526,219	10.78	107/07	98.1	98.1	0	余竹倫	(07)522-3936分機69
10	交通部	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處	台9線南迴公路安朔至草埔段C2隧道標(6K+300~11K+006)新建工程)	1020514	8	1,530	574	37.52	5,270,000	5,749,664	479,664	9.1	107/07	75.28	75.23	-0.05	工程課賴文祥(填表人:王惠玉分機228)	05-3628111#223

重大公共工程(預算金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至107年07月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更設計 次數	工期總天 數 a	展延工期 天數 b	展延工期 比率 b/a(%)	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
1	交通部	交通部鐵道局南部工程處第四工務段	CL312/CL371標大順路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程	981015	13	3,040	2,238	73.62	1,617,365	1,891,670	274,305	16.96	107/07	97.6	97.6	0	林登祥	07-2852500轉203
2	交通部	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場場面助導航燈光設施及整建NC滑行道具備用跑道功能工程	1011121	4	1,150	2,081	180.96	1,806,000	1,879,002	73,002	4.04	107/07	94.25	93.36	-0.89	陳軒豪	03-2733281
3	經濟部	台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處	山上~台南一進一出裕農161kV電纜線路統包工程	1020509	6	830	1,819	219.16	699,886	1,025,403	325,517	46.51	107/07	24.44	22.69	-1.75	75許祐豪	07-6955736
4	基隆市政府	基隆市政府工務處土木工程科	中山一、二路道路拓寬工程(基隆港西岸高架道路拆除替代道路)	990706	10	2,867	1,787	62.33	846,880	1,508,907	662,027	78.17	107/07	100	88.8	-11.2	張佑竹、邱繼緯	02-24201122#1902
5	基隆市政府	基隆市政府工務處下水道科	基隆市污水下水道系統第一期修正實施計畫—北港系統管線新建工程管線工程第四標	990819	1	515	1,764	342.52	222,000	221,299		-0.32	107/07	100	75.47	-24.53	工務處下水道科	02-24334720
6	交通部	交通部鐵道局南部工程處第四工務段	民族路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程	980708	10	1,583	1,581	99.87	3,415,000	3,645,276	230,276	6.74	107/07	99.47	99.47	0	吳珮菁	07-2852500轉207

重大公共工程(預算金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至107年07月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更設計 次數	工期總天 數 a	展延工期 天數 b	展延工期 比率 b/a(%)	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
7	交通部	交通部鐵道局北部工程處第一工程隊	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫ME04A施工標電梯/電扶梯工程	971104	7	1,985	1,575	79.35	219,497	309,556	90,060	41.03	107/07	100	100	0	水環工務所李啟昌 8101	(02)8228-6888#8101
8	交通部	交通部高速公路局第二新建工程處第四工務所	高雄港聯外高架道路計畫第CM01標中山高速公路延伸路廊及商港區銜接路廊高架道路工程	1000221	8	2,814	1,534	54.51	4,119,638	4,425,131	305,493	7.42	107/07	97.04	97.09	0.05	鍾崑華	04-7615268#248
9	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局機電系統工程處系統一所	環狀線(第一階段)機電系統工程、軌道工程、自動收費系統工程採購案	980302	4	3,659	1,475	40.31	15,569,230	15,684,317	115,087	0.74	107/07	90.6	83.87	-6.73	徐正工程師兼主任守青	(02)25700002-600
10	經濟部	台灣電力股份有限公司營建處南港專案小組	國家會展中心(南港展覽館擴建)雜項建築工程	1030110	2	1,000	1,308	130.8	328,500	371,776	43,276	13.17	107/07	100	99.99	-0.01	工務組	02-23667699