

行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」

107 年度第 8 次委員會議紀錄

壹、開會時間：107 年 9 月 26 日（星期三）下午 4 時整

貳、開會地點：工程會 10 樓第 1 會議室

參、主持人：吳召集人澤成

肆、出席單位及人員：如簽到表

記錄：吳冠杰

伍、上次(107 年度第 7 次)委員會議紀錄確認

決議：准予備查。

陸、報告事項

一、歷次會議結論辦理情形報告(附件 1)

決議：

(一)歷次會議結論共計列管 9 項，截至 107 年 8 月底之辦理情形與管考建議詳如附件 1，9 項均繼續列管，並請交通部、內政部、經濟部、環保署及教育部依管考建議加緊趕辦。

(二)國內大型公共工程常有流廢標情形，請各部會檢討採購發包策略(如採用統包工程等方式辦理招標)，並於招標文件納入替代方案等模式，提供廠商彈性調整空間，俾利工程招標案件順利決標。

(三)淡江大橋及其連絡道路建設計畫

有關計畫經費分擔協商事宜，新北市政府已於 107 年 9 月 10 日函復公路總局同意負擔增加經費 1/3 約 19.21 億元，請交通部公路總局續洽內政部營建署協商，並依國發會審查意見辦理，俾利加速修正計畫案之核定。

(四)臺北捷運三鶯線及安坑輕軌計畫都市計畫審議事宜

三鶯機廠納入三峽通盤檢討案，新北市政府將於 107 年 10 月依內政部都委會決議補辦公開展覽，請交通部督促新北市政府妥善與民眾溝通加速完成相關程序。

(五)臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫

1. 臺東縣政府已於 107 年 9 月 20 日完成「海岸管理說明書」補正後再次函報內政部審查，請內政部協助加速審查作業；另請臺東縣政府加速「填海造地土地變更之非都市土地開發計畫書」初審作業，俾利內政部進行後續審查。
2. 水域工程與災損修復工程併案招標案於 107 年 9 月底辦理公開閱覽，10 月公告招標，請交通部持續加強管控相關作業進度。

(六)(L10502)天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫

1. 本計畫計有環差報告、海岸利用管理說明書及造地施工管理計畫書等相關證照待取得，請環保署、內政部及經濟部協助中油公司加速相關行政流程，俾利計畫推動。
2. 本計畫項下「第三座液化天然氣接收站建港及圍堤造地新建工程」已於 107 年 8 月 15 日召開最有利標評選會議，並評選出優勝廠商，因環差尚未通過保留決標中，請中油公司於環差通過後儘速辦理決標與加速工程之推動。

(七)國立東華大學藝術學院大樓及人文學院二期大樓新建工程

本計畫所屬工程分別因施工廠商營業登記證遭撤銷廢止、監造單位及專案管理廠商終止契約等問題導致停工，請教育部依工程會 107 年 9 月 5 日訪查結論加速處理建照期限、保固責任、招標作業等問題，以利接續工程順利推動。

(八)臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫

本計畫項下主體航廈標案於 107 年 7 月 19、31 日開標流標，桃園機場公司刻正檢討主體工程設計內容、研擬替代

方案及調整或獎勵工期等方式，預計 107 年 10 月 14 日完成檢討後送交通部審查，請交通部督導桃機公司針對發包策略、施工工法及工期、設施功能等項目進行檢討，提供廠商彈性調整空間，並於評選時依所提內容選出符合需求之廠商，如有採購策略相關疑義，工程會將提供相關協助。

(九)開發在地型產業園區

本計畫目前達成率僅 4.2%偏低，請經濟部持續督促受補助機關加速辦理，並針對金額較大之重大案件加強管控，俾利提升執行績效。另請工程會適時辦理計畫訪查，協助解決相關困難問題。

(十)太陽光電第四期計畫

台電公司已取得「仁義潭水庫」及「鳳山水庫」籌設許可；「蘭潭水庫」籌設許可部分，請經濟部協助台電公司持續與嘉義市政府及地方民眾加強溝通，並於取得施工許可後督促廠商就已取得籌設許可之地點進行施作。

(十一)國內商港未來發展及建設計畫—金門港埠建設計畫

本計畫項下「水頭港大型旅客服務中心新建工程」已流標 8 次，嚴重影響計畫及預算執行進度，金門縣政府經檢討押標金、履約保證金、廠商資格後，於 107 年 9 月 21 日再次公告招標，預計 10 月 21 日開標。請交通部協助金門縣政府檢討設計內容(不建議減項)、替代方案、工期及經費等項目，並提供廠商彈性調整空間，於評選時依廠商所提內容選出符合需求之廠商。

二、列管計畫執行情形報告

決議：

(一)列管公共建設計畫

1. 107 年度列管 284 項重大公共建設計畫，列管預算

- 4,279.07 億元，其中五千萬元以上公共建設計畫計有 215 項計畫，可支用預算 3,428.31 億元；前瞻基礎建設計畫計有 69 項，第一期(106-107)預算 850.76 億元。
2. 五千萬元以上公共建設計畫截至 107 年 8 月底，已執行 1,740.33 億元，年分配預算執行率 100.16%，年可支用預算達成率 50.76%。
 3. 截至 8 月底，年分配預算執行率超過 100%計有 9 個部會，請各部會注意各月預算分配妥適性，依實際需求覈實分配預算。預算達成率低於 50%者計有故宮、衛福部、國防部及交通部計 4 部會，請積極推動辦理。另請各機關於計畫提報審議前即核實分配各年預算，並落實評估計畫之各年度執行能量及妥善規劃各項工作辦理期程，避免預算無法支用情形發生。
 4. 年可支用預算達成率低於 40%計有故宮及衛福部，請 2 部會臚列項下計畫各項預定工作項目及其作業時程，提供工程會追蹤列管，並依下列建議積極辦理：
 - (1)故宮項下「新故宮—故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫(107-112 年)」，北院區北側部分刻正辦理專案管理採購招標前置作業，南側部分統包工程於 107 年 9 月公告招標；南院區部分先期規劃已於 107 年 6 月決標，惟國寶館因基地位置及需求書尚未確定。北院區部分請故宮加速與專案管理採購評選委員完成溝通後辦理招標；南院區部分請儘速確認需求計畫書內容，俾利與營建署完成簽訂代辦協議書及辦理後續遴選技術服務廠商。
 - (2)衛福部項下「樂生園區整體發展計畫」計有 8 件標案，刻正辦理歷史建物調查再利用計畫案招標及相關調查工作，其中 2 項已完成調查，工程細部設計目前

送審中，請衛福部加速辦理審查及核定作業，避免後續修復工程延宕；有關建照及納骨塔區位問題，工程會預定107年10月4日召開會議，協助解決相關困難問題。另委託專案管理案已於9月18日公告招標，預計10月16日開標，請衛福部俟專管廠商確定後，檢討實際執行流程、工作項目及各年度所需經費，必要時循行政程序提報修正計畫。

5. 107年各機關預定完工、啟用或通車之列管計畫計有53項，其中18項已完成，其餘35項尚依預定期程執行中，請相關部會確實掌握執行進度。近期預定完工啟用案件請國發會提供行政院安排現勘或訪視行程，俾發揮宣導效果。(附件2)
6. 107年尚有5項證照刻正送審或辦理中尚待取得，請相關部會督導所屬妥善訂定相關證照許可取得作業之管控里程碑，納入「公共建設推動會報」追蹤管控辦理進度，適時協處排除遭遇困難。另請各新興計畫主管機關、主辦機關持續盤點並及早辦理各項證照許可取得前置作業，倘有跨部會待協調問題，可提報本督導會報相關專案小組協助解決。
7. 有關內政部於107年9月6日函請各部會對於公共工程案件涉及私有土地取得及建物拆遷者，儘量以徵收以外之方式取得土地案。公共建設計畫用地取得方式應依計畫合理性、公益性、急迫性及必要性，彈性選擇適當取得方式，以加速計畫之推動，惟取得過程仍應完備各項行政程序。請內政部重新檢視該函所提之用地取得方式是否妥適，另各部會如有用地取得相關困難問題，可提報公共建設督導會報協助解決，俾利工程會掌握辦理進度。

(二)水資源建設計畫

1. 107 年度列管水資源建設相關計畫計有 8 項，年可支用預算 113.9 億元。截至 107 年 8 月底，已執行 59.26 億元，年分配預算執行率 113.57%，年可支用預算達成率 52.03%，請經濟部督導年度可支用預算較大或計畫進度落後之主辦機關持續加強管控計畫執行情形，並加速推動。

2. 離島地區供水改善計畫

澎湖馬公海淡廠前因遭遇地質因素致進度落後，地質施工問題現已排除，請主辦機關督促廠商依趕工計畫加速趲趕進度，以 107 年底完工為優先目標。

3. 曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-台水公司部分

本計畫項下南化水庫防淤隧道及鑿井工程分別因圍堰施工困難及民眾抗議而停工。南化水庫防淤隧道部分請經濟部加強進度控管，並要求施工廠商積極克服施工困難，戮力趲趕工進；鑿井工程部分，已復工之 21、22 號井，請持續關注民情及趲趕工進，其餘 6 口井之替代方案亦請台水公司加速執行。

4. 水上淨水場擴建工程計畫

本計畫項下淨廢水工程已 4 次招標流標，於 107 年 9 月 26 日再次公告招標，除請經濟部確實掌握流標原因並請台水公司積極向潛在廠商邀標，俾利順利開標。

(三)電力能源計畫

1. 107 年度列管電力能源相關計畫計有 24 項，年可支用預算 661.78 億元。截至 107 年 8 月底，已執行 314.83 億元，年分配預算執行率 95.7%，年可支用預算達成率 47.57%，請經濟部督導年度可支用預算較大或計畫進度

落後之主辦機關確實檢討落後原因，研擬相關因應措施並加強管控。另請工程會掌握各計畫執行關鍵問題，儘速協助排除，以加速執行。

2. 通霄電廠更新擴建計畫

本計畫因海管工程受天候、海象、颱風及海裡水下突發狀況等非可預期因素影響進度，經調整工序及趕工後，新3機海管已於107年9月3日通水，刻正辦理新2、3機試運轉工作，請經濟部督導台電公司務必完成新2機於107年11月30日接受調度，新3機於108年1月15日接受調度之重要里程碑。

3. 深澳電廠更新擴建計畫

本計畫環差分析報告已於107年3月14日經環保署環評大會審核通過，7月13日定稿本已備查，請經濟部檢討及評估適時辦理技術服務案決標作業，俾利計畫後續工作之推動。

4. 大林電廠更新改建計畫

計畫項下「運煤系統統包採購案」因廠商與分包商間履約爭議，致部分消防設備認證無法取得，影響發電機組商轉時程。目前廠商已於107年7月重新訂購相關消防設備，預計108年4月取得消檢核可，請經濟部追蹤台電公司後續工作辦理進度，俾利儘早取得電業執照。

5. 台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫

本計畫項下主體統包工程經3次流廢標後於107年6月28日決標，7月9日開始履約，預計10月底前支付預付款16.08億元，將可有效提升預算執行率，請經濟部持續督促所屬要求廠商儘速動員辦理各項前置作業，加速工程之推動。

6. 太陽光電第二期計畫

計畫項下「南投大彎太陽光電」及「臺中電廠 A 生水池光電」因招標多次流廢標，影響整體計畫進度，請經濟部督促所屬加速相關行政流程及確認臺中電廠設置處所及容量後，儘速辦理工程招標作業。

7. 小型再生能源發電第一期計畫

有關離島地區設置再生能源事宜，因受航高限制、電力系統衝擊、場址取得等問題，致計畫進度落後，其中綠島風力場址已獲農委會林務局同意先期規劃使用，馬祖及七美風力場址部分請經濟部督促所屬持續與地方政府溝通及趕辦飛航評估工作。

8. 澎湖低碳島風力發電計畫

本計畫龍門電廠總計 11 部機組，其中 3 部已完成架設，1 部移動機組位置之環差已通過，將儘速辦理後續工程施作，其餘 2 部機組及講美(2 組)、大赤崁(3 組)風力場址因遭遇民眾反對興建，致現場無法順利施工，請經濟部協助台電公司持續與民眾溝通，並就可施作部分儘速執行。另台電公司已同步進行替代方案前置作業(嘉義布袋港及臺中港)，請經濟部協助台電公司持續趕辦。

9. 第七輸變電計畫

本計畫項下「台灣~澎湖 161kV 電纜線路設計製造及安裝統包採購(台灣~澎湖海纜計畫)」之「雲林端陸纜文明路、中正路管路工程」因遭民眾抗爭，迄今路權機關(雲林縣政府、口湖鄉公所)仍未核發路證致無法進場施工，現已研議替代工法，期能取得地方民眾認同，請經濟部協助台電公司積極與雲林縣政府、口湖鄉公所及民眾持續溝通，俾利本路段之陸纜順利完成。

(四)五加二產業專案計畫

1. 107 年度列管五加二產業專案相關計畫計有 4 項，年可

支用預算 32.06 億元。截至 107 年 8 月底，已執行 14.49 億元，年分配預算執行率 103.74%，年可支用預算達成率 45.2%，請年度可支用預算較大之計畫主管機關或計畫進度落後之主辦機關持續加強管控計畫執行情形，並加速推動。

2. 漁業多元化經營建設

本計畫穩定養殖區生產環境部分因 107 年度尚有 16 件工程尚在設計或辦理招標作業中(總計 36 件工程)，影響計畫進度，請漁業署持續督促受補助機關加速辦理，追趕落後工程進度。

(五)一般公共建設計畫

1. 107 年度列管一般公共建設計畫計有 179 項，年可支用預算 2,620.57 億元。截至 107 年 8 月底，已執行 1,351.75 億元，年分配預算執行率 100.69%，年可支用預算達成率 51.58%，請年度可支用預算較大之計畫主管機關或計畫進度落後之主辦機關持續加強管控計畫執行情形，並加速執行。

2. 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫—萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫

(1) 本計畫前因各車站與機廠捷運開發基地用地尚未完全取得及機電工程多次流標影響計畫進度。用地取得部分，未同意價購之土地，內政部已於 107 年 7 月 25 日召開徵收審議委員會通過徵收計畫書之審議，預計年底前完成相關程序；機電工程部分已於 8 月 9 日開工。為使計畫進度符合實際，臺北市政府已於 8 月 2 日提報修正計畫，請交通部儘速辦理相關審查作業。

(2) 有關監察委員趙永清前於 107 年 9 月 7 日至本會巡

察所提本計畫所屬工程有施工環境不佳及交通維護措施不足等問題，請交通部擇期拜訪委員瞭解施工缺失位置及實際情形。

3. 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫新莊蘆洲支線

本計畫所屬工程前因辦理變更設計及機電系統工程多次招標流標，影響整體進度。變更設計案刻正辦理工期展延作業，機電系統工程子系統分案採購已陸續於 107 年 4-6 月決標，請主辦機關督促廠商趨趕工進，另臺北市政府已於 107 年 9 月 13 日提報修正計畫至交通部，請交通部儘速辦理相關作業。

4. 中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫

本計畫主體工程招標經多次流標，經調整決標方式改為最有利標後重新招標，惟 107 年 8 月 22 日開標仍無廠商投標而流標，經重新檢討招標文件後於 9 月 18 日再次公告招標，除請主辦機關積極邀標，並檢討設計內容、材料、工法等項目是否具彈性調整空間，俾利提升廠商投標意願。

5. 南星土地開發計畫

本計畫所屬變電站及蓄水池，建管單位已於 107 年 7 月 26 日辦理現地查驗使照申請，因圖面及現地設施須補正而退件，主辦機關已於 8 月 14 日補件，並已取得部分使照，請交通部督促所屬儘速完成其餘部分使照之取得。

6. 金門尚義機場海側護岸堤防設施工程

本計畫項下工程已於 107 年 8 月 8 日決標，9 月 30 日開工，請工程主辦機關督促廠商依預定進度加速辦理。另有關本計畫已於 106 年完成修正計畫，惟 GPMnet 系統無法調整年度可支用預算數部分，請工程會於會後與國發會討

論系統調整相關事宜，以符計畫實際執行現況。

7. 台 9 線南迴公路拓寬改善後續計畫

本計畫項下 A2-2 標 6 號橋原訂 107 年 4 月 28 日完成吊梁工作，因 P3 墩柱帽梁與現有台 9 線抵觸需增設擋土支撐保護，已調用機具先行施作擋土支撐，延至 8 月 14 日始完成該里程碑，請交通部督促所屬責成施工團隊加速趕辦後續工項，追趕落後進度。

8. 國內商港未來發展及建設計畫(106-110 年)－布袋港埠建設計畫

本計畫項下客運服務區設施改善工程因尚未取得建照，故原訂 107 年 4 月 30 日細部設計作業定稿里程碑未完成，請交通部督促所屬持續與嘉義縣政府協調，儘速完成建照取得及後續細部設計定稿作業。

9. 台 9 線花東縱谷公路安全景觀大道計畫

本計畫因景觀規劃作業須完成整合地方機關、團體及專家學者意見，始能辦理後續估驗請款，交通部督促所屬要求設計單位加速整合專家委員意見，並請工程會專案列管執行進度。另請主辦機關應妥善規劃各項工作辦理期程，並核實分配各年預算，避免影響預算執行。

10. 臺中榮民總醫院埔里分院新建長照大樓計畫

本計畫前因水保計畫申請及施工時程較長，影響工程開工，目前困難原因已排除，持續趲趕工進中，請輔導會督導主辦機關全力趲趕工進，俾本案如期營運啟用。

11. 高雄榮民總醫院屏東分院護理之家新建計畫

本計畫因受雨季影響外牆施作進度，請主辦機關督促廠商於豪大雨因素排除後加速趲趕工進，俾利如期如質完工。

12. 興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)

臺南會展中心部分因「基本設計報告書」始於 107 年 7 月 2 日奉經濟部核定(原訂 107 年 3 月)，影響後續規劃設計等費用支出；桃園、臺中會展中心部分因可行性評估相關審查作業耗時，行政院已於 8 月 28 日函請經濟部與地方政府協調土地、權利金及建築量體等事宜。請經濟部加強計畫期程管控，並依行政院函示加速辦理，另臚列 3 處會展中心各項預定工作項目及其作業時程，提供工程會追蹤列管。

13. 興建國家會展中心(擴建南港展覽館)

本計畫項下建築、機電及景觀工程前因趨趕成效不佳，原定 107 年 7 月 31 日申報竣工，延至 9 月完成，預計 11 月完成驗收。請經濟部督促所屬加速辦理驗收等相關工作，並依契約規定就可付款部分，儘速辦理估驗付款作業。

14. 永續工業區潔淨水環境計畫

本計畫項下「大園一期工業區放流管理系統建置工程」及「大園一期工業區共同管溝建置工程」分別因桃園市政府審查河川公地申請尚未通過及先前多次工程招標流標(於 107 年 8 月決標)，影響計畫進度及預算執行。請經濟部協助所屬加強與桃園市政府溝通，已決標工程加速辦理開工趨趕工進，追趕落後進度。

15. (L10101)天然氣事業部台中廠二期投資計畫

本計畫項下「26 吋陸管工程堤後道路佈管完成」及「26 吋陸管工程港務分公司段佈管完成」2 里程碑原訂分別於 107 年 3 月 31 日及 4 月 30 日完成，惟因天候因素及配管銲工人數不足，影響工進，請主辦機關持續督促廠商趨趕工進，加速完成佈管工程。

16. 國美躍昇～邁向國際級美術館建構計畫

本計畫項下「完成結合創新科技建置多元感官科技互動之教育設施」里程碑原訂107年6月30日完成，前因規劃及審查時程較長，致影響後續作業進度，請文化部督導所屬加速執行，避免落後幅度擴大。

17. 臺中港海巡基地新建工程計畫

(1)本計畫碼頭工程因承商因廠商機具、人力、專業技術不足及工序安排不當等問題，致進度持續落後，請主辦機關持續督促碼頭工程廠商增加人力、機具追趕落後工進。另有關設計監造單位與施工廠商履約爭議部分，請主辦機關儘速依法定程序辦理履約爭議調解工作，並請工程會專案列管辦理進度。

(2)廳舍工程部分因港工許可取得時程較長，影響後續建照取得工作進度，請主辦機關密切聯繫臺中市政府，以儘早取得廳舍工程建築執照。

(六) 前瞻基礎建設計畫管考事宜

1. 107年前瞻基礎建設計畫之公共建設類計畫總計69項，第一期(106-107)預算850.76億元，截至107年8月底，已執行352.73億元，總分配預算執行率79.84%，總計畫經費達成率41.46%，請各部會針對重要或異常案件加強管控，並請工程會適時提供協助及安排計畫訪查，俾利事先排除困難。
2. 截至107年8月底尚有4項計畫未全數核配(共4.18億元未核配)，請經濟部、內政部、衛福部等相關部會依個案計畫遭遇問題，儘速完成計畫修正、縮短審查核定時程，各案件將持續列管追蹤，工程會將每月調查核配辦理情形。
3. 立法院開議刻審查前瞻計畫第二期預算，第一期預算執

行績效攸關審查質詢及預算爭取結果，請各機關加速執行已通過之前瞻基礎建設計畫第一期特別預算，尤其軌道建設部分應加速完成相關可行性研究及綜合規劃(如集集支線基礎設施改善規劃作業等)，並就第二期特別預算案加強政策論述，同時積極與立法院各黨團及委員溝通，以避免預算遭重大刪減、凍結，致影響明年度所要推動之各項施政成效。

4. 各機關應提早辦理年度計畫相關前置作業，如競爭型計畫需待地方政府提案，宜在行政院通過年度預算送立法院時，即可展開相關作業，並採取計畫整體規劃及一次核定分配，分年度執行及管控之推動模式，提早進行規劃設計及招標發包作業。

5. 臺南市先進運輸系統第一期藍線規劃作業（前置作業）

本計畫可行性研究報告交通部已於 107 年 5 月 30 日召開審查會，臺南市政府並依會議結論修正後於 8 月 22 日提送修正可行性研究報告，請交通部儘速辦理相關審查，並依程序陳報行政院。

6. 臺南市區鐵路地下化計畫

本計畫因工程用地未如期交付，影響後續施工進度，除請交通部鐵道局持續配合臺南市政府積極與地主及拆遷戶溝通協調外，並依規定持續辦理土地徵收程序。目前土地徵收計畫書已送至內政部，請內政部加速辦理徵收計畫書審查作業；另工程未受用地影響部分，請交通部鐵道局調整工序先行施工。

7. 高雄捷運延伸環線規劃作業

本案進度落後主要係因捷運延伸屏東線路網評估協調費時，請交通部督導主辦機關加速完成工作計畫書，俾利辦理後續規劃作業。

8. 高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫

本計畫因電聯車車廂服務設施更新案廠商製造車廂產能不足，導致進度落後及預算執行率偏低，主辦機關已請廠商調整產能及趕工，並辦理修正計畫調整各年度作業項目，以符工進。請交通部臺鐵局儘速完成相關修正計畫報院核定程序。

9. 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業（前置作業）

本案可行性研究報告鐵道局已於 107 年 7 月 4 日召開會議審查，嘉義縣政府並依審查結果完成報告修正後於 8 月 20 日報告陳報交通部，請交通部加速完成審查作業，俾利陳報行政院核定後據以辦理綜合規劃作業。

10. 臺中捷運藍線規劃作業（前置作業）

本案可行性研究評估報告業於 107 年 9 月 12 日奉行政院核定，預估年底前辦理規劃案發包，請交通部督促所屬儘速完成招標作業。

11. 雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業（前置作業）

本計畫前因規劃委託案招標作業延至 107 年 4 月 10 日決標，影響計畫進度執行。雲林縣政府已於 7 月 16 日完成本案期初報告，交通部預計於 10 月召開期中報告審查會議。請交通部鐵道局督導雲林縣政府加速規劃作業進度，以改善計畫落後情形。

12. 建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫

本計畫因受補助機關辦理規劃設計及監造招標案多次流標，影響計畫及預算執行，請主辦機關確實掌握受補助機關執行遭遇困難問題並協助處理，以加速完成採購案招標作業。

13. 食品安全建設計畫

本計畫項下「現代化食品藥物國家級實驗大樓及教育訓練大樓」興建位址前因囿於量體及環評等因素考量無法確定，致執行進度落後，現已擇定於衛生園區 A 區興建大樓，並於 107 年 5 月 16 日完成可行性評估，目前積極辦理相關前置作業，請衛福部督導所屬積極辦理先期規劃作業，趲趕落後進度。

14. 高雄海洋科技產業創新專區

本計畫項下「三中心新建工程」(海洋科技工程人才培訓及驗證中心、海洋科技產業創新研發中心、海洋科技工程材料創新研發及認證中心)設計監造標已於 107 年 8 月 8 日決標，請主辦機關督促廠商趕辦相關規劃設計作業，如期於年底前完成。另其他工作項目(海洋工程區開發及高雄海洋科技專區人才育成、產業創新軟硬體建置)亦請加速執行，俾利及早撥款及核銷，提升預算執行績效。

15. 文化生活圈建設計畫

本計畫主要為補助或委託地方政府辦理(文化保存-再造歷史現場、具文資潛力之老建築保存與再生計畫及地方館舍升級-地方影視音體驗及聚落發展計畫)，相關前置作業時間較長，影響計畫進度及預算執行，除請主辦機關積極輔導地方政府加速相關案件申請作業，針對未達里程碑及執行情形落後之補助案件進行專案檢討。

16. 校園社區化改造—營造友善育兒空間計畫

本計畫因部分受補助機關執行進度落後，影響計畫執行進度，請主辦機關確實掌握受補助機關執行遭遇之困難並協助處理，以追趕落後進度。

三、專案報告

「公共工程決標、流廢標情形及流廢標案件檢討報告」(工程會)

決議：

- (一)請各機關辦理工程招標時應依工程會頒佈之採購契約範本納入物價調整等項目，俾利後續辦理招標時順利完成決標。
- (二)中央機關辦理查核金額以上之公共工程流廢標案件，建請納入各部會相關推動業務會報持續追蹤檢討執行情形，並請務實檢討原設計之施工可行性及預算合理性，避免多次流廢標，影響政府施政效能。此外，工程會將持續針對流廢標達2次以上之案件（包含中央補助地方政府之查核金額以上案件）召開專案檢討會議提供協助、輔導，並將以本督導會報檢討案件優先協助處理。

柒、散會(下午6時20分)