

行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」

107 年度第 10 次委員會議紀錄

壹、開會時間：107 年 11 月 30 日（星期五）下午 2 時 30 分

貳、開會地點：工程會 10 樓第 1 會議室

參、主持人：吳召集人澤成

肆、出席單位及人員：如簽到表

記錄：吳冠杰

伍、上次(107 年度第 9 次)委員會議紀錄確認

決議：准予備查。

陸、報告事項

1、107 年度公共建設督導會報委員成員名冊更新

決議：准予備查。各機關委員如有職務異動情形，請儘速具函工程會，俾憑辦理異動。

2、歷次會議結論辦理情形報告(附件 1)

決議：

(一)歷次會議結論共計列管 9 項，2 項解除列管，餘均繼續列管，並請交通部、內政部、經濟部及教育部依管考建議加緊趕辦。

(二)臺北捷運三鶯線及安坑輕軌計畫都市計畫審議事宜

三鶯線都市計畫個案變更，內政部都委會已於 107 年 11 月 27 日審查通過；三鶯機廠納入三峽通盤檢討部分，請交通部督促主辦機關儘速補辦公展，加速完成相關程序。

(三)臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫

1. 「海岸利用管理說明書」請臺東縣政府儘速依內政部審查意見補辦公展及公聽會；「填海造地土地變更之非都市土地開發計畫書」請臺東縣政府儘速依審查意見完成相關資料補正，俾利內政部進行後續審查。

2. 水域工程與災損修復工程併案招標案於 107 年 11 月 13

日及 20 日開標皆流標，預計於 12 月 7 日召開檢討會議，檢討相關設計結果之可行性。請工程會儘速安排現地訪視，提供相關協助。

(四)中油公司第三座液化天然氣接收站投資計畫

本計畫環差報告(迴避替代修正方案)業經環保署 107 年 10 月 8 日環評大會審查通過，報告書定稿本於 11 月 30 日備查，尚有海岸利用管理說明書及造地施工管理計畫等 7 項相關證照待取得，請內政部及經濟部協助中油公司加速相關行政流程。另有關本計畫是否依「產業創新條例」免依區域計畫法訂定之非都市土地開發審議作業規範規定重複審查一事，請依行政院張政務委員景森 12 月 5 日協商會議結論辦理，必要時工程會將持續提供協助。

(五)國立東華大學藝術學院大樓及人文學院二期大樓新建工程

本計畫所屬工程分別因施工廠商營業登記證遭撤銷廢止、監造單位及專案管理廠商終止契約等問題導致停工，相關問題現已克服，惟接續工程標案經重新公告招標流標 3 次，經調整預算後於 107 年 11 月 12 日再次公告招標，預計 12 月 12 日開標，請教育部督促東華大學積極向潛在廠商邀標，俾利順利決標。

(六)臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫

本計畫項下主體航廈標案於 107 年 7 月 19、31 日開標皆流標，經桃園機場公司檢討後，航廈主體工程將分為土建及機電標分別辦理招標，並調整部分設計內容，於 11 月 20 日再次召開廠商說明會，刻正辦理相關招標文件檢討及修正工作，預計 108 年 3 月重新公告招標，請桃機公司參考廠商所提意見加速相關檢討作業及準備招標文件，俾依規劃期程重新公告。

(七)開發在地型產業園區

本計畫修正案於 107 年 7 月 13 日奉行政院核定，惟截至 107 年 10 月底止總計畫經費達成率僅 43.36%仍屬偏低，請經濟部持續督促受補助機關加速辦理，並針對金額較大之重大案件加強管控，俾利提升執行績效。

(八)太陽光電第四期計畫

台電公司已分別取得「仁義潭水庫」及「鳳山水庫」等 4 座水庫籌設許可；「蘭潭水庫」籌設許可部分，請經濟部協助台電公司持續與嘉義市政府及地方民眾加強溝通，並督促廠商就已取得籌設許可之地點加速施作。

3、列管計畫執行情形報告

決議：

(一)列管公共建設計畫

107 年度列管 284 項公共建設計畫，列管經費 4,254.03 億元，其中一般公共建設計畫計有 215 項計畫，年可支用預算 3,421.7 億元；前瞻基礎建設公共建設類計畫計有 69 項，第一期(106-107)經費 832.33 億元。

1. 一般公共建設計畫

(1) 截至 107 年 10 月底，執行數 2,279.72 億元，年分配預算執行率 101.9%，年累計可支用預算達成率 66.63%。

(2) 截至 10 月底，年分配預算執行率超過 100%計有 9 個部會，請各部會注意各月預算分配妥適性，依實際需求覈實分配預算。預算達成率低於平均值計有故宮、衛福部、國防部、原民會、交通部及文化部，請積極推動辦理。

(3) 預估至 107 年 12 月底執行數 2,987.18 億元，年可支用預算達成率 87.3%，經各機關運用各項加速措

施及經費調整後，預估年可支用預算調整為 3,234.46 億元，執行數 3,033.3 億元，年可支用預算預估達成率 93.78%，惟衛福部及故宮預估達成率仍未達 90%，請將執行落後之計畫列入推動會報內加強督導，並積極協助主辦機關解決遭遇問題，其餘各部會亦應加速執行計畫經費，以年可支用預算達成率 90%以上為目標。

(4) 請各部會及所屬機關如計畫項下工程將委託相關工程專責機關代辦，應於計畫預算編列前與代辦機關完成研商確認等工作，以利工作推動，並依各年工作項目覈實編列預算，避免發生預算無法依預定期程支用等情事。

(5) 年可支用預算達成率低於 60%之故宮、衛福部及國防部，請依下列建議積極辦理：

甲. 故宮項下「新故宮—故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫(107-112年)」，北院區北側部分刻正辦理專案管理採購招標作業，南側藝文中心統包工程亦於 107 年 11 月 20 日公告招標；南院區國寶館已於 10 月 26 日將需求計畫書函送內政部營建署，該署已於 11 月 14 日召開需求計畫書內容研商會議。北院區北側工程部分，請故宮於專案管理採購案決標後，督促 PCM 廠商積極展開委託規劃案及後續各項工程之招標作業，南側藝文中心歷史建築審查事宜，請積極與臺北市政府文化局溝通；南院區部分請儘速與營建署完成簽訂代辦協議書事宜，俾利內政部營建署辦理後續遴選技術服務廠商作業。

乙. 衛福部項下「樂生園區整體發展計畫」委託專案

管理技術服務案於 107 年 11 月 29 日召開評選會議，惟廠商未符需求而廢標，預計於 12 月 12 日再次公告招標，請衛福部重新檢視招標文件並確認廠商工作內容，避免影響決標後之相關工作執行，並請工程會於一週內邀集相關機關召開研商會議予以協助；納骨塔等 9 棟重組建物委託調查研究案已於 11 月 30 日決標，請衛福部督促並協助樂生療養院於決標後加速辦理後續相關工程推動及歷史建物調查研究等工作。

丙. 國防部項下「推動老舊營區整建計畫」107 年共計辦理 7 件工程，2 件已完工，餘 5 件刻正施工中，因年度預算主要分配於年底，故 10 月底年可支用預算達成率稍有偏低，請主辦機關督導廠商加速趕辦，並依契約規定就已完成部分辦理估驗計價付款作業，以提升預算執行績效。

(6)107 年各機關預定完工、啟用或通車之列管計畫計有 52 項，其中 31 項已完成，其餘 21 項尚依預定期程執行中，請相關部會確實掌握執行進度。近期預定完工啟用案件請國發會提供行政院安排現勘或訪視行程，俾發揮宣導效果。(附件 2)

(7)107 年新興計畫尚有 2 項證照刻正送審或辦理中待取得，請相關部會督導所屬妥善訂定相關證照許可取得作業之管控里程碑，並納入「公共建設推動會報」追蹤管控辦理進度，適時協處排除遭遇困難。

2. 水資源建設計畫

107 年度列管水資源建設相關計畫計有 8 項，年可支用預算 112.99 億元。截至 107 年 10 月底，執行數 79.53 億元，年分配預算執行率 110.32%，年可支用預算達成

率 70.39%，請經濟部督導年可支用預算較大或計畫進度落後之計畫主辦機關持續加強管控計畫執行情形，並加速執行。

(1)離島地區供水改善計畫

甲. 澎湖馬公海淡廠海水取水管鑽掘目前仍遭遇脆弱地質問題影響施工，請經濟部持續督促台水公司要求廠商依趕工計畫戮力趕辦，並加速辦理備援管線工程，務必達成 107 年 12 月底完工出水之目標。

乙. 澎湖地區供水來源與本島地區不同，除有湖庫水供給外，亦有海淡水及地下水等多種供水來源，請經濟部水利署檢視離島地區供水情勢僅以水庫蓄水量為判定標準是否合理，並適時與地方政府、民眾溝通及釐清。

(2)曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-台水公司部分

本計畫項下南化水庫防淤隧道及鑿井工程，分別因圍堰降挖滲水及民眾抗議而影響工程施作。南化水庫防淤隧道部分，請經濟部加強進度控管，並要求施工廠商依趕工計畫積極克服施工困難，戮力趕工進，俾利追趕進度；8 口鑿井工程部分，21 號井已鑿設完成，22 號井將於近期開始施工，其餘無法施作之 6 口井台水公司已改採其他因應方案辦理，分別於高屏溪溪埔及大泉地區增設 2 處伏流水工程。請台水公司加速因應方案執行，並持續關注民情，避免發生民眾抗爭事件。

(3)水上淨水場擴建工程計畫

本計畫項下淨廢水工程前經 5 次招標流標，於 107

年 10 月 30 日決標，請經濟部督導台水公司儘速辦理簽約及預付款支付等工作，並於開工後加速工進趕辦。

3. 電力能源計畫

107 年度列管電力能源相關計畫計有 24 項，年可支用預算 654.13 億元。截至 107 年 10 月底，執行數 423.07 億元，年分配預算執行率 104.16%，年可支用預算達成率 64.68%，請經濟部督導年可支用預算較大或計畫進度落後之主辦機關確實檢討落後原因，研擬相關因應措施並加強管控，以加速執行。

(1) 通霄電廠更新擴建計畫

本計畫前因海管工程，先前受天候、海象、颱風及海裡水下突發狀況等非可預期因素影響進度，請經濟部協助台電公司辦理 2 號機之竣工查驗及後續申報換發電業執照手續，務必於 108 年 5 月 31 日前完成商轉里程碑；另 3 號機部分，請經濟部督促台電公司加速辦理相關測試作業，以 108 年 1 月 15 日接受調度，並於 109 年 6 月 30 日商轉為目標。

(2) 大林電廠更新改建計畫

本計畫項下「運煤系統統包採購案」因廠商與分包商間履約爭議，致部分消防設備認證無法取得，影響發電機組商轉時程。廠商已於 107 年 7 月重新訂購相關消防設備，預計 108 年 4 月取得消檢核可，請經濟部持續追蹤廠商重新購買消防設備取得認證事宜辦理進度，俾利儘早取得電業執照。

(3) 林口電廠更新改建計畫

3 號機因水措試車計畫及固定污染源操作試車計畫尚未獲新北市政府環保局核備，致影響後續通水、點

火、併聯及接受調度等期程，請經濟部協助台電公司依新北市政府環保局審查意見儘速完成資料補正，俾利 3 號機儘速辦理後續通水、點火等工作。

(4)金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫

本計畫項下土建工程因廠商施工人力不足致工進落後，請台電公司督促廠商持續趕工，務必達成 108 年 5 月及 8 月 2 部新設機組商轉之里程碑。

(5)小型再生能源發電第一期計畫

有關離島地區設置再生能源事宜，因受航高限制、場址取得困難(風力發電)及工程採購案流標(太陽光電)等問題，致計畫進度落後。其中風力發電部分，綠島風力場址已獲農委會林務局同意先期規劃使用，刻正申請籌設許可中，七美場址辦理飛航評估作業中，馬祖及蘭嶼場址問題尚未解決；太陽光電部分刻正辦理廠商評選作業。請台電公司重新盤點可施作場址(蘭嶼及馬祖)，加速辦理後續飛航評估研究(七美)及廠商評選作業(太陽光電)。

(6)板橋一次變電所改建計畫

本計畫項下工程因屬丁類危險工作場所，其工安標準要求較高，致土建工程進度較為緩慢，請台電公司督促廠商持續趕工，依計畫預定期程於 107 年底前完成 2 棟建築物土建工程。

(7)第七輸變電計畫

本計畫項下「台灣~澎湖 161kV 電纜線路設計製造及安裝統包採購(台灣~澎湖海纜計畫)」之「雲林端陸纜文明路、中正路管路工程」，因遭民眾抗爭，迄今路權機關(雲林縣政府、口湖鄉公所)仍未核發路證，致無法進場施工，台電公司已於 107 年 11 月 15 日提

報交維計畫送審中，請經濟部協助台電公司積極與雲林縣政府、口湖鄉公所及民眾持續溝通，俾利本路段之陸纜順利完成。

4. 五加二產業專案計畫

107 年度列管五加二產業專案相關計畫計有 4 項，年可支用預算 32.06 億元。截至 107 年 10 月底，執行數 18.61 億元，年分配預算執行率 94.65%，年可支用預算達成率 58.06%，請年可支用預算較大之主管機關或進度落後之主辦機關持續加強管控計畫執行情形，排除困難並加速執行。

(1) 沙崙綠能科學城-綠能科技聯合研究中心公共建設計畫

本計畫項下工程前因基礎土方開挖邊坡，先前受南部豪雨沖刷損壞及開挖面積水影響施工，請主辦機關督促廠商趨趕工進，依計畫預定期程於 108 年底完成第一期建築物工程施作。

(2) 漁業多元化經營建設

本計畫項下穩定養殖區生產環境工作，因 107 年度工作經費調整後部分增辦之案件尚未完成工程招標作業，影響計畫進度，請漁業署持續督促受補助機關加速辦理，追趕落後進度。

5. 其他公共建設計畫

107 年度列管其他公共建設計畫計有 179 項，年可支用預算 2,622.51 億元。截至 107 年 10 月底，執行數 1,758.5 億元，年分配預算執行率 101.1%，年可支用預算達成率 67.05%，請年可支用預算較大之計畫主管機關或進度落後之主辦機關持續加強管控計畫執行情形，並加速推動。

- (1) 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫—萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫
本計畫前因各車站與機廠捷運開發基地用地尚未完全取得及機電工程多次流標影響計畫進度。用地取得部分，內政部已於 107 年 7 月 25 日召開徵收審議委員會通過徵收計畫書之審議；機電工程部分已於 6 月 12 日決標，8 月 9 日開工，計畫修正案並於 11 月 29 日奉行政院核定，請交通部督促所屬依修正計畫內容於 GPMnet 系統調整進度，並持續加速用地徵收程序及機電工程之執行。
- (2) 國道 3 號田寮 3 號高架橋及中寮隧道長期改善工程
本計畫因調整施工順序，致影響路塹護坡之施工進度，請交通部督促所屬檢討各項工項施工進度，妥擬趲趕計畫，避免落後幅度擴大。
- (3) 南星土地開發計畫
本計畫所屬部分工程(行政中心、管制站及變電站)使用執照申請部分因建管單位要求須依內政部營建署近期針對防火門函釋修訂之法規辦理，主辦機關刻依相關規定進行改善中，請交通部督促所屬追蹤廠商缺失改善情形，俾利加速使用執照申請進度。
- (4) 中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫
本計畫主體工程招標多次流標，經調整決標方式改為最有利標後重新招標，仍無廠商投標，經辦理修正計畫後，期程展延至 111 年，惟仍請交通部督促所屬儘速邀集設計單位檢視設計內容及招標文件，加速趕辦採購招標作業。
- (5) 金門尚義機場海側護岸堤防設施工程
本計畫項下工程因受先前招標流標影響進度及預算執

行，現已於 107 年 8 月 8 日決標，9 月 30 日開工，為提升年度預算執行情形，請主辦機關儘速請廠商完成預付款請款作業，並加速施工前置作業趨趕工進。

(6) 台 9 線花東縱谷公路安全景觀大道計畫

本計畫因景觀規劃作業須完成整合地方機關、團體及專家學者意見，作業期程較長，景觀規劃作業（未涉民眾參與部分）已於 107 年 10 月 27 日核定，工程會並於 10 月 31 日召開專案會議提供相關協助在案，請主辦機關督促規劃單位依契約約定加速辦理請款作業，俾利提升預算執行績效。

(7) 臺灣桃園國際機場 WC 滑行道遷建及雙線化工程建設計畫

甲. 本計畫因受項下「第 C009 標臺灣桃園國際機場 WC 滑行道遷建及雙線化工程」於 107 年 8 月 21 日發生工安事件，全面停工迄今尚未復工，致進度落後。廠商已於 11 月 8 日申請復工，請桃機公司持續追蹤勞動部審核情形，並請於復工後全力趨趕落後進度。

乙. 本工程因監造單位未落實執行檢驗停留點檢查，致發生工安事件造成停工，影響整體計畫推動進度，請桃機公司進行相關責任檢討工作，追究廠商責任，並督導廠商務必落實檢驗停留點之檢查工作，避免類似情形再次發生。

(8) 高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫

本計畫前因與漁筏所有權人未取得共識，導致用地取得困難，交通部於 107 年 9 月 10 日召開會議確認將辦理漁筏搬遷移籍及修正計畫作業，請交通部督促所屬儘速依程序辦理，並持續推動辦理後續相關工程。

(9) 臺中榮民總醫院埔里分院新建長照大樓計畫

本計畫目前相關困難問題已排除，請輔導會督導主辦

機關全力趲趕工進，俾利本案如期營運啟用。

(10) 南部科學工業園區建設計畫

本計畫部分工程因受先前8月份天候不佳及建築執照與消防許可延遲申請等因素影響，致執行率未如預期。請主辦機關督促廠商增加人力機具積極趕工，並訂定管控的里程碑，同時亦請注意施工安全及加強工安措施，俾利於12月份趕上進度。

(11) 臺南市美術館建設計畫

本計畫因受先前南部地區8月份連續降雨因素，影響工程施工進度，其中美術館當代館原預訂107年10月31日完工將延至12月底，預計108年1月27日開幕，請文化部督導主辦機關持續趲趕進度外，仍應注意施工安全及品質。

(12) 國美躍昇～邁向國際級美術館建構計畫

本計畫項下「打造跨域加值美術園區」及「建構國家級兒童美術教育領航中心」，因先前規劃、審查時程較長及工程流廢標，致影響後續作業進度，請文化部督導所屬要求設計單位確實檢討招標文件及預算，以利儘早決標。

(13) 國立國父紀念館跨域加值計畫

本計畫因國父紀念館於107年6月21日列為暫定古蹟，文資身分尚未確定，原訂於107年下半年辦理之工程案皆暫緩發包，導致預算執行落後，請文化部協助所屬儘速依程序完成文資審議工作，俾利後續工程推動。

(14) 國立臺灣海洋大學電資暨綜合教學大樓新建工程

本計畫項下工程已於107年9月13日開工，目前進行擋土設施等假設工程施作，惟因天候及土壤自

立性不佳等因素，影響施工進度，請教育部督導主辦機關要求廠商增加工作面及併行作業趲趕工進，並應注意施工品質及安全。

(15) 興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)

臺南會展中心部分因細部設計尚未完全審查通過，影響規劃設計費用支出，請經濟部加強計畫期程管控，並加速辦理設計審查及估驗付款作業，以提升預算執行效能；桃園、臺中會展中心部分綜合規劃案因行政院於 107 年 8 月 28 日函請經濟部再與地方政府協調土地、權利金分配及建築量體等事宜，目前尚未核定。請經濟部儘速與地方政府完成協調土地提供及權利金分配等事宜，並評估建築量體、經費與期程，報行政院核定後據以推動興建計畫。

(16) 臺中港海巡基地新建工程計畫

甲. 本計畫碼頭工程因廠商機具、人力、專業技術不足及工序安排不當等問題，致進度持續落後，請主辦機關持續督促廠商增加人力機具追趕落後工進，並對近期里程碑達成情形(107 年 12 月 15 日碼頭後線施工完成、20 日浮動碼頭施工完成)加強管控。

乙. 廳舍工程部分，建照雖已取得，惟 6 次招標皆流標，請海委會督導所屬確實檢討調整招標策略，並積極向潛在廠商邀標，避免流標情形持續發生。

6. 前瞻基礎建設公共建設類計畫

107 年前瞻基礎建設計畫之公共建設類計畫總計 69 項，第一期(106-107)預算 832.33 億元，截至 107 年 10 月底，執行數 514.4 億元，總分配預算執行率

89.68%，總計畫經費達成率 61.8%。

- (1)依機關別統計，總計畫經費達成率高於平均值為科技部、經濟部、教育部、交通部等 4 個機關，低於平均者為農委會、衛福部、內政部、客委會、原民會及文化部等 6 個機關；依建設項目統計，總計畫經費達成率高於平均值者為綠能建設、人才培育促進就業之建設、水環境建設、食品安全建設及軌道建設；低於平均值為因應少子化友善育兒空間建設、城鄉建設。
- (2)前瞻基礎建設公共建設類計畫預估年底執行數 724.79 億元，總計畫經費預估達成率為 87.08%，其中 5 個部會達成率高於平均值，惟教育部、衛福部及農委會預估達成率仍未達 80%，請相關部會將執行落後之計畫列入推動會報內加強督導，並積極協助主辦機關解決遭遇問題。
- (3)前瞻基礎建設公共建設類計畫項下部分工程為地方政府主辦或需配合款協助，請各主管部會督導受補助地方政府之承辦單位務必充分瞭解計畫執行方式及項目內容，相關資訊亦應提供縣市首長知悉。
- (4)有關前瞻基礎建設計畫主計總處與國發會、工程會統計預算執行率、達成率結果不同一事，係因計算標準、計畫涵蓋範圍或統計時間不同所致，請各部會適時對外釐清說明。
- (5)總計畫經費達成率低於 30%之農委會及衛福部，請依下列建議積極辦理：
 - 甲.農委會項下「阿里山森林鐵路 42 號隧道計畫」，因需增辦環評作業致影響後續工程推動期程。請林務局持續積極辦理，確實深入瞭解本計畫推動項目，研擬符合實際需求之計畫書內容，使計畫

順利推動。

乙. 衛福部項下計有 3 項計畫執行異常：

(甲) 食品安全計畫

本計畫項下「現代化食品藥物國家級實驗大樓及教育訓練大樓」前因興建場址無法確定，致執行進度落後，現已擇定於衛生園區 A 區為興建場址，規劃及基本設計案已於 107 年 8 月 31 日決標，未來工程部分將由內政部營建署代辦。請衛福部盤點所需工作時程並訂定里程碑，確實追蹤及控管。

(乙) 建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫

本計畫主要係部分受補助工程尚未辦理工程招標作業，影響預算執行。請衛福部督促受補助地方政府加速辦理設計及監造採購發包作業，並預為準備工程案招標文件，逐案檢討及追蹤各補助案件之執行情形加速辦理。

(丙) 整建長照衛福據點計畫

本計畫項下工程受補助機關刻正辦理委託規劃設計招標及工程招標作業程序，且部分案件有多次流標情形，致預算執行率偏低。請衛福部統整各項列管案件執行進度，控管各項里程碑，並督促受補助之地方政府由高層召集成立專案小組跨部門協調統合執行，以提升預算執行績效。

(6) 臺南市先進運輸系統第一期藍線規劃作業（前置作業）

本案因可行性評估報告尚未奉行政院核定，影響後續

綜合規劃辦理進度。可行性評估報告國發會業於 107 年 10 月 23 日審查原則通過，目前報行政院審查中，後續請交通部督促臺南市政府於院核定後，儘速辦理發包作業。

(7) 高雄捷運延伸環線規劃作業

本案進度落後主要係因捷運延伸屏東線路及捷運黃線可行性評估皆尚未奉行政院核定，影響後續綜合規劃辦理進度。高雄市政府已依審查意見修正完成並於 107 年 10 月 9 日提送交通部審查，請交通部儘速完成審議作業後報行政院核定，俾利辦理後續綜合規劃工作。

(8) 雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業（前置作業）

本計畫前因委託規劃案招標延遲約 2 個月決標，影響計畫執行進度，目前刻正辦理綜合規劃，並已提出期中報告。本案規劃完成後之改善經費涉及經濟部所屬國營事業台糖公司，請交通部與經濟部適時討論後續策略方向。

(9) 臺南市區鐵路地下化計畫

本計畫因工程用地取得及文化資產保存問題影響後續施工進度。用地取得部分，內政部土地徵收審議小組已審議通過，請交通部督促鐵道局完成後續程序取得土地後儘速進場施工；文化資產保存部分，請交通部鐵道局持續與臺南市政府溝通協調，儘速定案。

(10) 嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業（前置作業）

本案原定 107 年 7 月 31 日完成規劃案之期中報告，惟經嘉義縣政府審查後要求廠商修正，延至 9 月 14

日始完成，影響計畫進度。本案規劃完成後之改善經費涉及經濟部所屬國營事業台糖公司，請交通部與經濟部適時討論後續策略方向。

(11) 全國水環境改善計畫

本計畫主要落後原因係農委會執行之「野溪、農田排水、漁業環境營造等」工作項目目前多於規劃設計及辦理發包中，致執行進度未如預期。請農委會針對執行落後之受補助縣市進行輔導，妥善研擬發包策略，以降低流標風險，並針對個案持續提供協助，提早進行相關前置作業，加速執行。

柒、 散會(下午 4 時 30 分)