

重大公共工程(決標金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至108年08月)

| 項次 | 主管機關 | 執行機關 | 標案名稱 | 決標日期 | 變更設計 次數 | 工期總天 數 a | 展延工期 天數 b | 展延工期 比率 b/a(%) | 決標金額 c(千元) | 變更後金 額(千元) | 追加金額 d(千元) | 追加金額 比率 d/c(%) | 進度月份 | 預定進 度% | 實際進 度% | 差異% | 聯絡人 | 聯絡電話 |
|----|-------|------------------------|---|---------|------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------|-----------|-----------|-------|---------------------------|------------------|
| 1 | 臺北市府 | 臺北市府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所 | 新莊線CK570J區段標新莊線新莊機廠及O59車站西側至新莊機廠間隧道工程 | 971104 | 34 | 4,385 | 1,068 | 24.36 | 5,730,000 | 9,060,811 | 3,330,811 | 58.13 | 108/08 | 100 | 98.15 | -1.85 | 臺北市府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所徐家家 | (02)29013526 |
| 2 | 臺北市府 | 臺北市府捷運工程局第一區工程處土木第八 | 環狀線CF660B區段標工程 | 1011012 | 17 | 2,613 | 540 | 20.67 | 4,256,000 | 5,256,727 | 1,000,727 | 23.51 | 108/08 | 100 | 100 | 0 | 沈怡伶 | 02-22773122*33 |
| 3 | 新北市政府 | 新北市政府捷運工程局 | 淡海輕軌運輸系統計畫第一期統包工程 | 1031107 | 3 | 1,807 | 235 | 13 | 11,512,800 | 12,472,856 | 960,056 | 8.34 | 108/08 | 99.42 | 93.36 | -6.06 | 捷運工程局鍾詩詠先生 | 02-80069010 #315 |
| 4 | 臺北市府 | 臺北市府工務局新建工程處南港 | 北部流行音樂中心興建工程(南基地) | 1050224 | 4 | 1,116 | 421 | 37.72 | 788,000 | 1,584,097 | 796,097 | 101.03 | 108/08 | 85.21 | 85.21 | 0 | 湯元呈 | 02-87919082 |
| 5 | 高雄市政府 | 高雄市政府工務局新建工程處建築工程施工科 | 海洋文化及流行音樂中心(高雄港11-12號碼頭及光榮碼頭區域)新建工程 | 1040507 | 5 | 1,420 | 609 | 42.89 | 3,935,800 | 4,693,594 | 757,794 | 19.25 | 108/08 | 85.59 | 95.51 | 9.92 | 魏勇帆.陳金檣.許祐瑜 | 07-3368333-3296 |
| 6 | 交通部 | 交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處 | 台9線南迴公路安朔至草埔段C2隧道標(6K+300~11K+006)新建工程 | 1020514 | 9 | 1,530 | 752 | 49.15 | 5,270,000 | 5,959,191 | 689,191 | 13.08 | 108/08 | 96.96 | 97.1 | 0.14 | 工程科賴文祥(填表人:王惠玉分機228) | 05-3628111#223 |
| 7 | 基隆市政府 | 基隆市政府工務處土木工程科 | 中山一、二路道路拓寬工程(基隆港西岸高架道路拆除替代道路) | 990706 | 12 | 2,867 | 1,787 | 62.33 | 846,880 | 1,519,186 | 672,306 | 79.39 | 108/08 | 100 | 91.32 | -8.68 | 趙恩祺 | 02-24201122#1902 |
| 8 | 臺北市府 | 臺北市府捷運工程局第二區工程處土木第三工務所 | LG02車站、LG02至LG03及LG02至LG01潛盾隧道土建工程及國語實小捷運共構大樓新建工程 | 1031015 | 6 | 2,922 | 0 | 0 | 2,467,000 | 3,098,547 | 631,547 | 25.6 | 108/08 | 43.45 | 44.91 | 1.46 | 蘇瑞麟 | 02-23701189#101 |
| 9 | 交通部 | 交通部鐵道局南部工程處第六工務段 | 青海路段及九如路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程 | 981005 | 17 | 1,826 | 1,743 | 95.45 | 4,880,000 | 5,456,214 | 576,214 | 11.81 | 108/08 | 100 | 100 | 0 | 黃勝隆 | (07)522-3936分機61 |

重大公共工程(決標金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至108年08月)

| 項次 | 主管機關 | 執行機關 | 標案名稱 | 決標日期 | 變更設計 次數 | 工期總天 數 a | 展延工期 天數 b | 展延工期 比率 b/a(%) | 決標金額 c(千元) | 變更後金 額(千元) | 追加金額 d(千元) | 追加金額 比率 d/c(%) | 進度月份 | 預定進 度% | 實際進 度% | 差異% | 聯絡人 | 聯絡電話 |
|----|-------|---|---|---------|------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------|-----------|-----------|--------|-----|------------------------|
| 10 | 臺北市政府 | 臺北市政府 捷運工程局 第一區工程 處水電環控 第一工務所 | 臺北藝術中心興 建工程之劇場專 業設備工程第一 期(TP4) | 1021224 | 3 | 2,261 | 1,635 | 72.31 | 615,000 | 1,155,469 | 540,469 | 87.88 | 108/08 | 100 | 60.64 | -39.36 | 唐敏進 | 02- 82218371#1 1 |

重大公共工程(決標金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至108年08月)

| 項次 | 主管機關 | 執行機關 | 標案名稱 | 決標日期 | 變更設計 次數 | 工期總天 數 a | 展延工期 天數 b | 展延工期 比率 b/a(%) | 決標金額 c(千元) | 變更後金 額(千元) | 追加金額 d(千元) | 追加金額 比率 d/c(%) | 進度月份 | 預定進 度% | 實際進 度% | 差異% | 聯絡人 | 聯絡電話 |
|----|-------|--------------------------|----------------------------------|---------|------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------|-----------|-----------|--------|-------|----------------------|
| 1 | 交通部 | 交通部鐵道局南部工程處第四工務段 | 民族路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程 | 980708 | 14 | 1,583 | 2,144 | 135.44 | 3,415,000 | 3,758,767 | 343,767 | 10.07 | 108/08 | 99.83 | 99.86 | 0.03 | 吳珮菁 | 07-2852500 轉207 |
| 2 | 交通部 | 桃園國際機場股份有限公司 | 桃園國際機場場面助導航燈光設施及整建NC滑行道具備用跑道功能工程 | 1011121 | 4 | 1,150 | 2,081 | 180.96 | 1,806,000 | 1,879,002 | 73,002 | 4.04 | 108/08 | 96.55 | 94.67 | -1.88 | 陳軒豪 | 03-2733281 |
| 3 | 經濟部 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處 | 山上~台南一進一出裕農161kV電纜線路統包工程 | 1020509 | 6 | 2,709 | 1,819 | 67.15 | 699,886 | 1,025,403 | 325,517 | 46.51 | 108/08 | 57.4 | 60.3 | 2.9 | 75許祐豪 | 07-6955736 |
| 4 | 基隆市政府 | 基隆市政府工務處土木工程科 | 中山一、二路道路拓寬工程(基隆港西岸高架道路拆除替代道路) | 990706 | 12 | 2,867 | 1,787 | 62.33 | 846,880 | 1,519,186 | 672,306 | 79.39 | 108/08 | 100 | 91.32 | -8.68 | 趙恩祺 | 02-24201122#1 902 |
| 4 | 交通部 | 交通部鐵道局南部工程處第六工務段 | 青海路段及九如路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程 | 981005 | 17 | 1,826 | 1,743 | 95.45 | 4,880,000 | 5,456,214 | 576,214 | 11.81 | 108/08 | 100 | 100 | 0 | 黃勝隆 | (07)522-3936分機61 |
| 6 | 臺北市政府 | 臺北市府捷運工程局第一區工程處水電環控第一工務所 | 臺北藝術中心興建工程之劇場專業設備工程第一期(TP4) | 1021224 | 3 | 2,261 | 1,635 | 72.31 | 615,000 | 1,155,469 | 540,469 | 87.88 | 108/08 | 100 | 60.64 | -39.36 | 唐敏進 | 02-82218371#1 1 |
| 7 | 交通部 | 交通部鐵道局南部工程處第四工務段 | CL312/CL371標大順路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程 | 981015 | 15 | 3,684 | 1,518 | 41.21 | 1,617,365 | 1,902,753 | 285,388 | 17.65 | 108/08 | 98.8 | 98.81 | 0.01 | 李憲宇 | 07-2852500 轉214 |
| 8 | 經濟部 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處中部施工處 | 通霄電廠更新擴建計畫循環冷卻水系統海底取排水管路工程 | 1010503 | 5 | 1,090 | 1,484 | 136.15 | 4,986,000 | 4,500,154 | -485,846 | -9.74 | 108/08 | 100 | 97.11 | -2.89 | 連健淵 | 037-758288#323 1 |

重大公共工程(決標金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至108年08月)

| 項次 | 主管機關 | 執行機關 | 標案名稱 | 決標日期 | 變更設計 次數 | 工期總天 數 a | 展延工期 天數 b | 展延工期 比率 b/a(%) | 決標金額 c(千元) | 變更後金 額(千元) | 追加金額 d(千元) | 追加金額 比率 d/c(%) | 進度月份 | 預定進 度% | 實際進 度% | 差異% | 聯絡人 | 聯絡電話 |
|----|-------|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------|-----------|-----------|------|--------------|----------------------|
| 9 | 交通部 | 交通部鐵道局北部工程處第三工務段 | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站建築設計畫CM01區段標 | 1021126 | 5 | 4,131 | 1,481 | 35.85 | 4,786,000 | 4,957,123 | 171,123 | 3.58 | 108/08 | 54.19 | 57.53 | 3.34 | 第三工務段 簡茂誠 | (03)4533550 轉8207 |
| 10 | 臺北市政府 | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處系統一所 | 環狀線(第一階段)機電系統工程、軌道工程、自動收費系統工程採購案 | 980302 | 5 | 3,723 | 1,475 | 39.62 | 15,569,230 | 15,582,566 | 13,337 | 0.09 | 108/08 | 100 | 100 | 0 | 謝志明 | (02)2788130 0-613 |