

重大公共工程(決標金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至109年01月)

| 項次 | 主管機關 | 執行機關 | 標案名稱 | 決標日期 | 變更設計 次數 | 展延工期 天數 | 決標金額 c(千元) | 變更後金 額(千元) | 追加金額 d(千元) | 追加金額 比率 d/c(%) | 進度月份 | 預定進 度% | 實際進 度% | 差異% | 聯絡人 | 聯絡電話 |
|----|-------|-------------------------|--|---------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------|-----------|-----------|-------|----------------------|------------------|
| 1 | 臺北市政府 | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所 | 新莊線CK570J區段標新莊線新莊機廠及O59車站西側至新莊機廠間隧道工程 | 971104 | 36 | 1,068 | 5,730,000 | 9,102,463 | 3,372,463 | 58.86 | 109/01 | 100 | 99.97 | -0.03 | 北市捷運局一區工程處土木第九工務所徐家家 | (02)29013526 |
| 2 | 臺北市政府 | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第八工務所 | 環狀線CF660B區段標工程 | 1011012 | 17 | 540 | 4,256,000 | 5,256,727 | 1,000,727 | 23.51 | 109/01 | 99.2 | 100 | 0.8 | 沈怡伶 | 02-22773122*33 |
| 3 | 新北市政府 | 新北市政府捷運工程局 | 淡海輕軌運輸系統計畫第一期統包工程 | 1031107 | 3 | 235 | 11,512,800 | 12,472,856 | 960,056 | 8.34 | 109/01 | 100 | 95.29 | -4.71 | 捷運工程局鍾詩詠先生 | 02-80069010#315 |
| 4 | 臺北市政府 | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第六工務所 | 環狀線CF660A區段標工程 | 1020603 | 16 | 671 | 6,940,000 | 7,751,814 | 811,814 | 11.7 | 109/01 | 98.49 | 98.51 | 0.02 | 北市捷運局一區工程處土木第六工務所洪中 | 02-22773122分機51 |
| 5 | 臺北市政府 | 臺北市政府工務局新建工程處南港工務所 | 北部流行音樂中心興建工程(南基地) | 1050224 | 5 | 421 | 788,000 | 1,584,097 | 796,097 | 101.03 | 109/01 | 97.01 | 96.71 | -0.3 | 湯元呈 | 02-87919082 |
| 6 | 高雄市政府 | 高雄市政府工務局新建工程處建築工程施工科 | 海洋文化及流行音樂中心(高雄港11-12號碼頭及光榮碼頭區域)新建工程 | 1040507 | 5 | 609 | 3,935,800 | 4,693,594 | 757,794 | 19.25 | 109/01 | 89.95 | 95.56 | 5.61 | 魏勇帆.陳金欖.許祐瑜 | 07-3368333-3296 |
| 7 | 交通部 | 交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處 | 台9線南迴公路安朔至草埔段C2隧道標(6K+300~11K+006)新建工程 | 1020514 | 10 | 888 | 5,270,000 | 6,018,753 | 748,753 | 14.21 | 109/01 | 99.14 | 99.56 | 0.42 | 工程科賴文祥 | 05-3628111#223 |
| 8 | 基隆市政府 | 基隆市政府工務處土木工程科 | 中山一、二路道路拓寬工程(基隆港西岸高架道路拆除替代道路) | 990706 | 14 | 2,519 | 846,880 | 1,550,371 | 703,491 | 83.07 | 109/01 | 100 | 94.15 | -5.85 | 張佑竹 | 02-24201122#1902 |

重大公共工程(決標金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至109年01月)

| 項次 | 主管機關 | 執行機關 | 標案名稱 | 決標日期 | 變更設計 次數 | 展延工期 天數 | 決標金額 c(千元) | 變更後金 額(千元) | 追加金額 d(千元) | 追加金額 比率 d/c(%) | 進度月份 | 預定進 度% | 實際進 度% | 差異% | 聯絡人 | 聯絡電話 |
|----|-------|---|---|---------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------|-----------|-----------|------|-----|-------------------------|
| 9 | 臺北市政府 | 臺北市政府 捷運工程局 第二區工程 處土木第三 工務所 | LG02車站、 LG02至LG03及 LG02至LG01潛 盾隧道土建工程 及國語實小捷運 共構大樓新建工 程 | 1031015 | 6 | 0 | 2,467,000 | 3,098,547 | 631,547 | 25.6 | 109/01 | 51.67 | 56.18 | 4.51 | 蘇瑞麟 | 02- 23701189# 101 |
| 10 | 臺南市政府 | 臺南市政府 地政局 | 臺南市永康區新 設鹽行國中暨附 近地區區段徵收 工程 | 1070125 | 4 | 94 | 1,354,000 | 1,956,959 | 602,959 | 44.53 | 109/01 | 68.52 | 70.45 | 1.93 | 黃詔備 | 06- 2991111#5 806 |

重大公共工程(決標金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至109年01月)

| 項次 | 主管機關 | 執行機關 | 標案名稱 | 決標日期 | 變更設計 次數 | 展延工期 天數 | 決標金額 c(千元) | 變更後金 額(千元) | 追加金額 d(千元) | 追加金額 比率 d/c(%) | 進度月份 | 預定進 度% | 實際進 度% | 差異% | 聯絡人 | 聯絡電話 |
|----|-------|---|--|---------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------|-----------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| 1 | 基隆市政府 | 基隆市政府 工務處土木工程科 | 中山一、二路 道路拓寬工程 (基隆港西岸 高架道路拆除 替代道路) | 990706 | 14 | 2,519 | 846,880 | 1,550,371 | 703,491 | 83.07 | 109/01 | 100 | 94.15 | -5.85 | 張佑竹 | 02- 24201122# 1902 |
| 2 | 交通部 | 桃園國際機 場股份有限公司 | 桃園國際機場 場面助導航燈 光設施及整建 NC滑行道具備 用跑道功能工 程 | 1011121 | 4 | 2,081 | 1,806,000 | 1,879,002 | 73,002 | 4.04 | 109/01 | 98.66 | 94.82 | -3.84 | 陳軒豪 | 03- 2733281 |
| 3 | 經濟部 | 台灣電力股 份有限公司 輸變電工程 處南區施工 處 | 山上~台南一進 一出裕農161kV 電纜線路統包 工程 | 1020509 | 6 | 1,819 | 699,886 | 1,025,403 | 325,517 | 46.51 | 109/01 | 70.3 | 70.3 | 0 | 75許祐豪 | 07- 3676787 |
| 4 | 臺北市政府 | 臺北市政府 捷運工程局 第一區工程 處水電環控 第一工務所 | 臺北藝術中心 興建工程之劇 場專業設備工 程第一期(TP4) | 1021224 | 3 | 1,635 | 615,000 | 1,155,469 | 540,469 | 87.88 | 109/01 | 100 | 60.99 | -39.01 | 唐敏進 | 02- 22180960# 20 |
| 4 | 經濟部 | 台灣電力股 份有限公司 核能火力發 電工程處南 部施工處 | 「大林電廠更 新改建計畫」 筒式煤倉系統 統包工程 | 1010816 | 4 | 1,505 | 5,144,000 | 5,215,123 | 71,123 | 1.38 | 109/01 | 92.82 | 90.44 | -2.38 | 林昱禎 | 02- 23229472 |
| 6 | 經濟部 | 台灣電力股 份有限公司 核能火力發 電工程處中 部施工處 | 通霄電廠更新 擴建計畫循環 冷卻水系統海 底取排水管路 工程 | 1010503 | 5 | 1,484 | 4,986,000 | 4,500,154 | -485,846 | -9.74 | 109/01 | 100 | 97.76 | -2.24 | 鐘瑟欽 | 04- 26396002 |
| 7 | 交通部 | 交通部鐵道 局北部工程 處第三工務 段 | 臺灣桃園國際 機場聯外捷運 系統暨延伸至 中壢火車站建 設計畫CM01區 段標 | 1021126 | 7 | 1,481 | 4,786,000 | 5,056,588 | 270,588 | 5.65 | 109/01 | 57.86 | 60.54 | 2.68 | 第三工務 段簡茂誠 | (03)453355 0轉8207 |

重大公共工程(決標金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至109年01月)

| 項次 | 主管機關 | 執行機關 | 標案名稱 | 決標日期 | 變更設計 次數 | 展延工期 天數 | 決標金額 c(千元) | 變更後金 額(千元) | 追加金額 d(千元) | 追加金額 比率 d/c(%) | 進度月份 | 預定進 度% | 實際進 度% | 差異% | 聯絡人 | 聯絡電話 |
|----|-------|-------------------------|----------------------------------|---------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------|-----------|-----------|-----|----------|------------------|
| 8 | 臺北市政府 | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處系統一所 | 環狀線(第一階段)機電系統工程、軌道工程、自動收費系統工程採購案 | 980302 | 5 | 1,475 | 15,569,230 | 15,582,566 | 13,337 | 0.09 | 109/01 | 100 | 100 | 0 | 謝志明 | (02)27881300-613 |
| 9 | 臺北市政府 | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第二工務所 | 環狀線CF650區段標之CF651B子施工標工程 | 1000419 | 29 | 1,434 | 5,641,596 | 5,963,089 | 321,493 | 5.7 | 109/01 | 100 | 100 | 0 | 林清秀(土二所) | 02-82431071轉18 |
| 10 | 臺北市政府 | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第四工務所 | 環狀線CF650區段標之CF651A子施工標工程 | 1000419 | 25 | 1,434 | 7,264,967 | 7,490,192 | 225,226 | 3.1 | 109/01 | 100 | 100 | 0 | 林貴寶 | 02-22428103轉11 |