

行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」

110 年度第 7 次委員會議紀錄

時間：110 年 10 月 4 日（星期一）下午 4 時

地點：本會 10 樓第 1 會議室

主席：吳召集人澤成(顏副召集人久榮代理)

紀錄：吳奕哲

出席及列席人員：如簽到表

壹、會議緣由：

工程會為加強列管公共建設之執行績效，依組織條例第2條規定「本會對於中央政府或省(市)政府辦理執行行政院列管之公共工程，有指示、監督之權」，以110年2月26日工程管字第1100300153號函及依109年6月19日訂定「行政院公共工程委員會公共建設督導會報設置及作業要點」成立「公共建設督導會報」，本次召開110年度第7次委員會議，協調解決跨部會或通案性問題，以有效推動重大公共建設計畫。

貳、委員異動情形說明

本委員會議委員名單異動如下表所示：

項次	部會名稱	異動前	異動後
1	勞動部	林委員三貴	陳委員明仁

參、上次(110年度第6次)委員會議紀錄確認

結論：准予備查。

肆、報告事項：

- 一、全國整體砂石供需情形、全國河川疏濬情形、預拌混凝土價格及產銷情形說明。(經濟部)

結論：

- (一)感謝經濟部礦務局及水利署長期共同努力穩定砂石供需，惟鑑於年底前為工程量能執行高峰，砂石及預拌混凝土需求量大，爰請經濟部礦務局及水利署持續密切掌

握全國砂石供需及河川疏濬情形，並穩定供應砂石料源，以避免造成市場價格波動。

- (二)有關東砂北運海運運能規劃部分，請交通部持續透過「東砂北運海運運務小組平臺」協助業者解決船舶調派事宜，並事先建立運用調外籍船舶載運東砂之相關協調機制，以利因應未來東砂北運載運量一旦大增之需求。
- (三)有關經濟部工業局報告，進口煤炭價格及船運成本增加，未來恐影響水泥價格一節，請經濟部持續密切關注預拌混凝土及其原料(砂石、水泥、爐石、飛灰)之供需情形並預為因應，以確保砂石及預拌混凝土穩定供應。
- (四)近期鋼料等物價因受國際因素影響，造成價格上漲，為合理分擔契約雙方對於物價漲跌之風險，請各部會督促所屬務必採用工程會訂定之「工程採購契約範本」及其物價指數條款，納入個別項目、中分類項目及總指數辦理調整契約價金，以減少廠商於履約階段受物價波動之風險。

伍、歷次會議結論辦理情形報告(工程會)

結論：

歷次會議結論共計列管1項，持續列管1項，請主管機關加緊趕辦。

一、協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫3年(109-111)計畫

- (一)有關「布袋龍宮橋」保留橋原基礎、設計4橋墩及5跨距型式，各跨長度約25公尺，未減少落墩、阻水，惟該工程已決標，請交通部督促所屬及受補助機關，針對未來相關橋梁設計應將極端氣候變遷因素納入考量，盡可能採用高橋墩、大跨距及深基礎之型式以防洪患。
- (二)有關「礮溪四十號橋」預定11月底開標，如未能決標，請工程會納入流廢標檢討會議進行協處。

陸、社會住宅、都市更新、興安專案辦理情形報告(工程會)

結論：

- 一、有關社會住宅、都市更新、興安專案為總統重要政見，請內政部、國防部續督促所屬及各縣市政府積極辦理，並召會檢討成

效，以利工進。

- 二、有關社會住宅興辦計畫，總統指示於113年提供6萬戶予民眾入住之目標，目前尚有約1.6萬戶之差額，雖內政部提出「國有房舍轉型社宅」及「旅館轉型社宅」等因應方案，惟目前尚無相關配套措施及具體辦理期程，請內政部於10月中旬前確認並提供「旅館轉型社宅」有意願之業者、可提供之戶數及初步執行辦法，並請工程會按月將辦理情形陳報總統府。
- 三、有關興安專案計畫項下之「福興營區」、「烏坵雷達站」等工程，因施工人力調度不佳、運補船擱淺影響工程進度，請國防部依所訂改善措施積極辦理，並請工程會按月將辦理情形陳報總統府。

柒、110年列管計畫執行情形報告(工程會)

結論：

- 一、有關本次提案討論落後計畫6案、專案督導2項計畫及2件工程，請各機關依下列結論辦理。其餘進度落後計畫之落後原因為機關或廠商應辦事項，尚無跨部會協調事項，請各機關依工程會管考意見辦理。

(一)鐵道技術研究及驗證中心計畫

1. 本計畫項下之CE02-1標(C1及C2測試廠房)，因分包廠商跳票，造成工程進度落後並暫停估驗計價，請主辦機關參考本會函示並檢視廠商改進情形及相關工進是否已有改善，於符合契約約定條件下時，考量適當予以計價。另有關ZE01標(檢測設備購置)外國廠商不熟悉送審流程事宜，請主辦機關主動協處。
2. 有關第二階段工作，目前刻正辦理規劃設計，請交通部確實掌控辦理期程。

(二)桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫

本計畫G07車站發掘出史前遺跡及清代鐵道遺構，其已提高至副市長層級進行府內局處協調，請儘速完成協調，俾利後續工作之推動，以縮小落後幅度。

(三)中部科學園區建設計畫

本計畫項下虎尾園區標準廠房一期新建工程及二林園區水資源中心一期一階工程，前因廠商未積極訂購材料，致供料未如預期影響進度，目前已請廠商提報趕工措施，請科技部督促所屬依所訂措施積極辦理。

(四)興建桃園會展中心

本計畫因廠商人力調配及申請外勞 40 名無法入境，若需專案申請，請經濟部本於權責予以協助。

(五)空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展計畫(109-116 年)

本計畫因北市府於 110 年 3 月公告中正堂為古蹟附屬建物，致原工程之施作方式須因應調整，請文化部邀請委員現勘說明並主動溝通，並由高層人員出席文資審議會會議。

(六)國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫

本計畫項下之新建工程案，僅釐清用地問題即耗時 1 年 6 個月，造成整體計畫延宕，顯示相關前置作業未落實完成，請教育部督促所屬記取教訓，並積極趕辦後續工作事項。

(七)前鎮漁港建設專案計畫

1. 本計畫之多功能水產品運銷中心流標部分，請農委會督促所屬檢討原因並修正招標文件，勿未經檢討而一再重複招標測試市場。
2. 有關計畫修正事宜，請農委會依國發會審查意見，儘速完成資料修正並依行政程序辦理。

(八)高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫

1. 本案前因廠商出工人數不足，致影響工程進度，目前出工率已有提升並符合預期，請輔導會督促所屬持續增加出工人數。
2. 請輔導會依國發會提供意見，訂定趕工查核點，並掌握外購材料之進口時程。

(九)南方澳跨港大橋重建工程

本案目前進度無落後，已進入主橋段施工階段，請工程會持續追蹤掌控辦理情形，並請交通部督促所屬加強並落實執行相關施工安全措施。

(十)基隆港軍用碼頭及威海營區西遷工程

1. 本案之西遷工程(第一期)工區原計畫應於 110 年 12 月點交予國防部，請交通部督導港務公司於一週內評估趕工所需費用及重要工作排程並提報工程會據以安排會議研議。

2. 請交通部督導港務公司成立移交專案小組，統籌協調移交接管程序，並請工程會適時安排訪視，每月定期管控執行進度。

二、目前已屆第4季，為施工高峰期，請各機關依預定執行期程加速辦理，除執行率應依原分配經費執行外，第4季亦應著重達成率之提升，請工程會於下次會議提報達成率管控情形，並請各機關依相關規定將計畫執行資料確實填報於GPMnet系統。

三、多項計畫之落後原因為用地取得未完成、文資審查費時、遭遇管線遷移等問題，請各機關應事先完成相關前置作業，始編列主體工程預算，避免影響工程之推動。

捌、臨時動議：

玖、散會(下午6時20分)