

訪查嘉義縣政府水利處「朴子市污水下水道系統第一期興建工程 (用戶接管工程第一標)」執行情形會議紀錄

壹、時間：102年6月24日(星期一)上午10時20分

貳、地點：嘉義縣政府會議室

參、主持人：黃簡任技正順昌

肆、出席人員：詳會議出席名單

記錄：黃志興

伍、會議緣由：

本工程因後巷施工空間不足、其他單位管線障礙(台電、電信、雨水箱涵等管障)、地坪復舊與民眾不願意進行接管等因素申報停工，目前已進行第二次變更設計，辦理相關減帳作業。為瞭解該工程後續執行進度情形，特辦理訪查以協助工程早日復工。

陸、主席致詞：(略)

柒、嘉義縣政府水利處說明整體執行情形(略)

捌、綜合討論(略)

玖、結論：

- 一、本案為嘉義縣第一件污水下水道用戶接管工程，請主辦機關督促監造單位及施工廠商做好施工管理，如期如質完成，提升民眾生活環境品質，俾利後續相關工作之推動。
- 二、本工程目前停工並辦理變更設計減帳作業中，減帳範圍包括因民眾不意願配合接管、增建及違建造成後巷施工空間不足、私有土地地主拒絕提供使用、部分分支管人孔屬其他標施工範圍及管線障礙等因素，造成無法施作部分。由於本工程可施工部分均已於102年3月14日完成，相關清查工作迄今已辦理近3個月，請加快腳步，儘速依程序完成變更設計及復工。

三、減作部分攸關民眾權益，請加強宣導，並充分溝通協調。另為加速各項工作之進行，因民眾不願意配合接管等因素，造成無法施作範圍之清查工作，應設定完成時間點，讓民眾知道最後期限而有所決定，避免猶豫不決而延誤復工時程。

四、本工程預定 102 年 9 月底辦理復工，請主辦機關依此目標妥善規劃各項工作及其預定完成時間，據以執行。

壹拾、散會