

# 行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」

## 104 年度第 5 次委員會議紀錄

壹、開會時間：104 年 7 月 30 日（星期四）下午 2 時

貳、開會地點：工程會 10 樓第 1 會議室

參、主持人：許召集人俊逸(顏副召集人久榮代)

肆、出席單位及人員：如簽到表

記錄：沈旺樹

伍、結論：

一、上次(104 年度第 4 次)委員會議紀錄確認

決議：准予備查。

二、歷次會議結論辦理情形報告

決議：歷次會議結論共計列管 4 項，截至 104 年 6 月底之辦理情形與管考建議詳如附件 1，均繼續列管，並請相關機關依管考建議加緊趕辦。

三、列管計畫執行情形報告

決議：

(一)104 年度列管 1 億元以上公共建設計畫共 202 項，104 年度可支用預算計 3,534.96 億元，截至 6 月底執行情形：

1. 整體計畫預算執行率 103.78%，預算達成率 39.41%，略高於去年同期之 37.58%，請各機關依既有推動機制加速辦理。
2. 預算執行率未達 9 成，且達成率未達平均值 39.41% 者，計有教育部、原民會、故宮及衛福部 4 機關，請上開機關確實檢討落後計畫之原因，研擬因應措施並加強管控，以加速執行。
3. 20 項指標性計畫平均預算達成率 44.70%，高於 202 項列管計畫整體預算達成率 39.41%，請相關部會繼續保持。另預算執行率未達 9 成之 7 項計畫分屬交通部、

經濟部及故宮主管，請前開主管機關積極協助主辦機關排除困難問題，並列為管控重點，以提升 104 年度計畫執行成效。

(二)104 年度列管 1 億元以上公共建設計畫中，計有 42 項屬補助型計畫，年度預定補助金額 439.45 億元，其中經濟部、教育部及農委會 3 機關截至 6 月底，補助核定率未達 8 成，請前開機關督促受補助機關儘速完成補助核定作業。

(三)截至 6 月底列管重大公共建設計畫發包執行率 91.84%，發包達成率 41.62%，請各機關賡續依既有推動機制加速辦理。另請發包執行率未達 9 成之交通部、原民會及教育部 3 機關加速辦理，以提升發包執行率。

(四)列管計畫執行情形之異常狀況檢討

1. 衛福部「新竹生物醫學園區計畫-新竹生醫園區醫院」規劃期程應再檢討細分，請衛福部督導主辦機關訂定各項作業辦理日期，必要時可聘請專家學者協助規劃希以 11 月中旬完成發包為目標，並依照期程管控各階段里程碑，俾利順利完成發包作業。
2. 農委會「台 7 線及台 9 線等 4 處邊坡坍塌問題」，請農委會縮短邊坡整治規劃期程，早日完成整治工作，以避免災害發生。
3. 交通部鐵工局「SL-103-1 標吉安站改善(接續)及志學站改善工程」，請交通部督導主辦機關妥善運用政府採購法規定之招決標策略，使工程順利完成發包作業。
4. 交通部高速鐵路工程局「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站建設計畫機電系統工程 ME06 標」流標 4 次，請交通部督導主辦單位編訂招標文件時先訪價，以免招標預算金額與市場價格有落差，而

無法順利完成發包作業。

#### 四、交通部報告「高雄港客運專區建設計畫」執行情形

##### 決議：

- (一)本計畫總經費 45.17 億元，預定完成港務及旅運大樓 1 棟，包含旅客橋等相關附屬設施。104 年度可支用預算 6.3 億元，截至 104 年 6 月底已執行經費 0.82 億元(含應付未付數 0.38 億元)，預算執行率 51.24%，總累計預定進度 64.40%，實際進度 63.05%，落後 1.35%，請交通部督促所屬積極辦理，以免影響今年度整體績效。
- (二)有關與中油公司協調處理廢棄土壤油污問題，請交通部主動提高協調層級至次長，成立專案協調小組，並邀請經濟部、中油公司及高雄市政府進行協調工作，1 個月內將協調結果提報本會督導會報。另水電及空調工程需配合建築工程污染處理，已自 103 年 9 月 3 日起暫停履約，建議應適時瞭解廠商繼續等待之意願，如有終止契約重新招標之可能性，亦請預為因應。
- (三)另關於工區緊鄰高雄環狀輕軌捷運工程，經與高雄市政府協商採用扶壁工法及搭配頂部支撐(第一層支撐)在拆除前用斜撐回撐的施工方式進行，須增設相關輔助設施，導致影響原連續壁主要徑施工，請交通部臺灣港務股份有限公司務必儘速完成補強工作，以免影響輕軌捷運工程施作與未來營運之安全。

#### 五、科技部報告「中部科學工業區開發計畫」執行情形

##### 決議：

- (一)本計畫總經費高達 1,128.71 億元，截至 104 年 6 月底止，總累計實際進度 83.62%，落後 0.17%，104 年可支用預算近 36 億元，年累計預算執行率 99.40%，預算達成率因 6 月份支付大筆土地款(13.64 億元)後，已自 5 月份之 10.55%

大幅提升至 50.88%，執行績效尚佳，惟後續近 5 成之預算執行，尚有地上物補償及二林園區進行二階段環評等不確定因素，請科技部督促中科管理局加速推動其他可執行部分並預擬相關因應方案，俾利達成年底預算執行目標。

- (二)本計畫本年度尚有 3 件巨額工程採購案件未發包，其中 2 件需俟二林園區二階環評審查通過，配合調整規劃內容及推動期程後始能辦理招標，除請科技部督導及協助中科管理局全力配合環保署之審查作業外，亦請預為進行相關招標準備工作，並妥善編列經費與研擬招標策略，俾順利完成發包及後續之工進。

#### 六、教育部報告「國立陽明大學附設醫院興建工程計畫」執行情形決議：

- (一)本計畫總經費 20 億元，預定完成地下 2 層、地上 8 層之醫療大樓 1 棟，提供急、重症醫療及門診、急診服務，減少縣外就醫並強化區域醫療網絡。104 年度可支用預算 11.66 億元，截至 104 年 6 月底已執行 4.73 億元(含應付未付數 2.35 億元)，預算執行率 99.84%，總累計預定進度 90.61%，實際進度 93.32%，超前 2.71%，請教育部督促所屬加強管控「裝修及機電總包工程」及「景觀工程」，俾依預定期程順利取得使用執照，並如期於 105 年 3 月分區開幕營運。
- (二)計畫項下「裝修及機電總包工程」承商因出工不足、施工工序混亂及材料送審遲延等執行問題致工程進度落後，另整體計畫亦因該工程承商未申請計價致應付未付數比例偏高，請教育部督導所屬協調專案管理及監造廠商妥予協助。

#### 陸、臨時動議

本次無臨時動議提案。

#### 柒、散會(下午 4 時 15 分)