

108 年第 3 季公共工程停工終解約異常標案(內政部、經濟部、文化部、南投縣政府、嘉義市政府)督導會議 紀錄

壹、時間：108年10月31日(星期四)下午2時30分

貳、地點：本會第2會議室

參、主持人：黃代理副處長順昌代

紀錄：黃雅勝

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：

陸、會議結論：

- 一、為加速工程執行，本會每月篩選進度落後20%以上異常案件函送主管機關檢討及納為工程施工查核重點案件，請主管機關確實配合辦理。
- 二、為促使停工終解約異常案件儘速復工或重新發包，同一案件若經本會連續列管3季者，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部；本次會議無符合前述條件而須副知審計部之案件。
- 三、為加強終解約案件後續處理作為及時程掌控，本會已於公共工程標案管理系統增加「終解約後逾1年未再重新發包標案清單」，除供各主管（辦）機關自主管理外，並提供審計部監督、稽察之參考，爰請各主管機關多加運用。
- 四、本次會議個案檢討如下：

【停工案件】

- (一) 內政部「新北市土城地區污水下水道系統新建工程第八標（分支管及用戶接管）」：本案已於108年10月2日復工並於工程標案管理系統登錄復工日期，同意解除列管。
- (二) 經濟部「桃擴801號新屋區台15線50K+597~53K+160下地管路工程」：本案已於108年9月23日復工並於工程標案管理系統登錄復工日期，同意解除列管。

(三) 經濟部「澎湖龍門、講美及大赤崁風力發電機組新建工程」：

1. 本案因地方持續抗爭，溝通已久且後續發展難以預料，主辦機關預計辦理終止契約，對已安裝機組將另訂新約維護至正式併聯發電，尚未施作機組則另移至「風力第五期發電計畫」項下工程進行安裝，目前正辦理相關計畫修正中。
2. 請主辦機關訂定辦理終止契約相關作業里程碑，俾據以推動辦理，並請經濟部持續督導列管，本案繼續列管。

(四) 經濟部「大林石化油品儲運中心興建工程處臨時工地辦公室新建工程」：

1. 本案因向臺灣港務股份有限公司租借建築用地，規劃時參考過往同類型之臨時建築案辦理方式而未申請建照，然開工後向高雄市環保局申請逕流廢水時獲要求需檢附建照，爰停工辦理本工程之「委託申請建築執照及監造工作」技術服務案之發包作業。刻正聘選評選委員中，預計108年12月2日決標，後續尚需申請建照及相關許可，預估109年2月底前復工。
2. 本案請主辦機關依預定期程辦理相關採購及請照事宜，並請經濟部持續督導列管，本案繼續列管。

(五) 經濟部「屏東第二淨水場工程-土建」：本案已於108年10月21日復工並於工程標案管理系統登錄復工日期，同意解除列管。

(六) 文化部「高雄市歷史建築左營海軍中山堂修復及再利用工程」：

1. 主辦機關表示已與設計建築師完成議價作業，預定108年12月中旬完成變更設計，續送高雄市政府文化局進行文

資審查會議。另不涉文資審議部分工項，預計109年1月前復工施作。

2. 本案已連續2季列管，請主辦機關加速變更設計作業，避免連續3季列管副知審計部。

(七) 南投縣政府「埔里鎮立殯儀館新建工程」：本案已於工程標案管理系統轉為終解約案件，並已填報不重新發包事由，同意解除列管。

(八) 南投縣政府「南投縣南投市中興新村中興路分洪工程」：

1. 主辦機關表示本案因臨時擋土支撐設計強度不足，故停工辦理變更設計。目前第一次變更設計預算書已於108年10月16日由內政部營建署水工處同意備查，10月24日與廠商議價結果仍有甚大落差。主辦機關復請建築師進行相關新增工項市場訪價，並將訪價結果據以修正預算書再報營建署審查。

2. 請主辦機關訂定變更設計相關作業里程碑，俾利管控進度及縮短復工時程。

(九) 嘉義市政府「嘉義市立美術館增改建工程」：本案已於108年10月21日復工並於工程標案管理系統登錄復工日期，同意解除列管。

(十) 嘉義市政府「嘉義市第五期貨物轉運中心區市地重劃工程」：本案已於108年9月25日復工並於工程標案管理系統登錄復工日期，同意解除列管。

【終解約案件】

(一) 經濟部「楠梓加工出口區揚水站改善工程(已解約)」：本案已於108年9月10日奉經濟部工業局同意停辦，改併入預計110年執行之揚水站功能提升工程內辦理，因後續將不再辦理重新發包作業，爰同意解除列管，併請主辦機關儘速

於「工程標案管理系統」內將本案登錄為不重新辦理發包案件。

柒、散會(下午3時30分)