

103年4月份公共工程異常標案督導會議

會議紀錄

壹、時間：103年5月1日(星期四)上午10時30分

貳、地點：本會第2會議室

參、主持人：何處長育興

記錄：黃雅勝

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：4月份原列管案件8件，截至目前已重新發包1件，需進行逐案檢討者計7件，其中停工案件4件、終解約3件。

陸、會議結論：

【停工案件】

一、內政部「竹北市30米外環道(第4、5、6期)工程(第1標)」：

1. 主辦機關表示本案因第5期用地未取得、地上物未拆遷及第6期管線單位進場埋管等因素致停工，其中管遷埋設部分僅剩自來水幹管尚未完成，預計103年5月15日完成後即可復工；另用地取得及地上物拆遷部分，則因民眾抗爭尚無法進場施作。
2. 請內政部於推動會報加強追蹤列管地上物拆遷及用地取得作業進度，並督促主辦機關積極配合縣府加強與民眾溝通協調，以利儘速完成地上物拆遷及用地取得作業使工程全面復工施作。

二、教育部「綜合教學研究大樓水電新建工程」(中央大學)：

1. 主辦機關表示本案水電新建工程係因土建工程施工廠商與校方終止契約，故於102年8月1日起配合停工。

2. 土建工程已歷2次終止契約，請教育部於推動會報加強追蹤列管重新發包作業進度，並請內政部營建署本專案管理單位權責協助，俾本水電新建工程儘速配合復工。

三、金門縣政府「金門縣水頭商港北側聯外道路工程」：

1. 主辦機關表示本案先前已經過可行性評估、生態調查、環境影響評估後，選擇沿海岸線興建聯外道路(原方案)，路線經過完全無私有地，節省徵收價購經費，惟環保團體憂心對現有海岸生態衝擊，進行抗爭以致於102年3月24日停止施工。後續於102年4月7日起歷經相關召會檢討、8場地方說明會，已提出2個評估方案陳核後續執行方向中。
2. 本案距本會上次(102.7.4)訪查已近1年，相關路線調整評估仍未定案，請縣府督促主辦機關加速相關行政作業，儘速決定後續最有利及可行之執行方式，讓政府預算能有效運用。

四、南投縣政府「國姓鄉北山村北山橋改建工程及147線0k+100~1k+067道路拓寬工程」：

1. 主辦機關表示本案因用地取得問題導致停工，目前內政部於102年11月13日核准用地徵收計畫，縣府已完成補償費發放，拆遷工程及用地取得陸續進行中；預計5月中旬就已完成拆遷路段先行復工。
2. 本案已逾預定復工日期，請縣府督促主辦機關就已完成拆遷路段儘速進場施作，相關協調會議則給予最大協助，俾本案早日全面復工。

【終解約案件】

- 一、內政部「內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程」：

1. 主辦機關表示本案歷經103年4月23日及30日等2次招標均無廠商投標而流標；經設計單位檢討，發包預算估計約需增至2.4億元(增加約0.5億元)，相關修正預算書圖將於5月8日前送至營建署審查核定後，再轉送警政署備查。
2. 請內政部督促主辦機關確實檢討相關流標原因並訂定管控里程碑，以6月底上網公告為目標；並於推動會報追蹤後續招決標作業情形及瞭解是否有投標意願廠商，俾本案能儘速啟動施工作業。

二、教育部「教學研究綜合大樓新建工程契約終止後之後續工程暨內部設備工程」(中央大學)：

1. 主辦機關表示已完成再次發包之預算書圖，惟鑑於過往最低標決標方式辦理招標，廠商或因單價偏低等原因無法履約，兩次終止契約造成校方預定啟用期程嚴重延宕及預算執行績效不佳，為避免再次發生上開情事並期覓得體質優良之廠商，改採最有利標決標方式辦理招標，並於103年4月25日獲教育部同意，預定7月中下旬完成決標。
2. 本工程已歷2次終止契約，請內政部營建署本專案管理單位權責協助檢視重新發包預算書圖內容是否合宜；另請教育部於推動會報就重新發包、建照逾期重新申請等各項作業項目里程碑加強追蹤列管及協助解決困難問題，並檢討本案可否提前於5月底前上網招標，俾工程早日完工啟用。

三、教育部「藝術學院專業演奏廳工程」(東華大學)：

1. 主辦機關表示本案於103年4月1日第二次開標決標，目前進行簽訂契約作業。

2. 請教育部督促學校儘速安排廠商進場施作，積極辦理後續之施工作業，俾工程早日啟用。

四、文化部「國立台灣美術館典藏庫保存設備建置工程」：

1. 主辦機關表示原終止契約之工程正辦理結算作業，另接續工程於103年4月25日開標，因廠商家數(1家)不足而流標，預計5月13日第2次開標；若第2次仍無法順利決標，將責請設計單位重新檢討預算合理性。
2. 請文化部於推動會報追蹤後續招決標作業情形及給予必要協助，督促主辦機關依規劃期程積極辦理，俾本案儘速啟動施工作業。

柒、散會(下午12點40分)