

105 年第 2 季公共工程停工終解約異常標案
(交通部、經濟部、行政院農業委員會、臺北市政府、
臺中市政府、臺南市政府、彰化縣政府及花蓮縣政府)
督導會議紀錄

壹、時間：105年7月26日(星期二)下午2時

貳、地點：本會第1會議室

參、主持人：何處長育興(黃代理副處長順昌代) 記錄：施家榮

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：第2季原列管案件19件，截至目前已復工7件、重新發包2件，需進行逐案檢討者計10件，其中停工案件4件、終解約案件6件。

陸、會議結論：

- 一、為加速工程執行、提供必要協助，本會每月篩選進度落後20%以上異常案件函送主管機關檢討及納為施工查核重點案件，請各工程主管機關確實配合辦理。
- 二、為促使異常案件儘早解決困難問題並加速執行，若有同一案件連續3季於本督導會議平台列管為停工終解約案件者，將函請主管機關加強管控，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。經查本季有1件「吉安鄉北昌村、勝安村分支管網及用戶接管工程(第二標)」，即屬連續3季終解約案件，本會將依前開原則辦理。
- 三、為加強終解約案件後續處理作為及時程掌控，本會已於公共工程標案管理系統增加「終解約後逾1年未再重新發包標案清單」，除供各主管(辦)機關自主管理外，並提供審計部做為管控依據，爰請各主管機關加強督導相關類案執行情形。

四、未執行金額逾五千萬元之11件停工終解約案件，逐案檢討如下：

【停工案件】

- (一) 交通部「桃園國際機場道面整建計畫-場面土建施工第二標(北跑道及連接滑行道)工程」：
 - 1、本案自105年3月10日停工，變更設計作業已耗時5個月，請交通部督導主辦機關加速辦理。
 - 2、本案已逾105年5月10日預定復工日期，請主辦機關至公共工程標案管理系統修正。
- (二) 臺北市政府「臺北市建安國民小學藝術教學綜合大樓新建工程(建築工程)」：已於105年6月15日復工，同意解除列管。
- (三) 臺北市政府「北投行義路大自然社區附近區域分管網工程(溫泉特定區)」：已於105年6月23日復工，同意解除列管。
- (四) 臺北市政府「格致路及東山路附近地區分管網工程(湖山路附近地區)」：請臺北市政府督導主辦機關加速辦理交維計畫修正及核定事宜，俾利依規劃時程於9月中旬前復工。
- (五) 臺中市政府「臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程」：已於105年6月30日復工，同意解除列管。
- (六) 臺中市政府「大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區」：
 - 1、本工程媽祖神象究竟應依原規劃興建或自澎湖縣大倉媽祖移設，可行性評估中，主辦機關為確保變更彈性，於105年4月8日停工，惟相關會議結論載明針對結構建

築未涉及變更及有安全疑慮之工項續行施作，請主辦機關釐清係全面停工或部分停工，及相關工期計算基準，以避免後續產生履約爭議。

- 2、本案涉及政策方向之決定，請主辦機關積極簽報市府核定，俾能及早復工。
- (七) 臺中市政府「臺中市大里中興路等雨水下水道工程」：
- 1、本工程105年4月7日開工，105年4月8日即停工，顯示事前有規劃不周情形，請主辦機關檢討。
 - 2、本案涉及與交通部公路總局第二區養護工程處申請路證事宜，請主辦機關積極瞭解該處相關規定及溝通，俾利路證儘早核發及復工。另爾後相關類案，請臺中市政府督導所屬提出因應作為，以避免再次發生。
- (八) 臺中市政府「太平新光區段徵收廢棄物清除工程」：已於105年7月18日復工，同意解除列管。
- (九) 行政院農業委員會「LNG冷排水養殖試驗場興建工程」：已於105年7月14日復工，同意解除列管。
- (十) 臺南市政府「臺南市東區平實營區市地重劃區區外排水系統改善工程」：已於105年6月21日復工，同意解除列管。
- (十一) 臺南市政府「臺南市永康區中華二路CF幹線雨水下水道工程」：已於105年7月21日復工，同意解除列管。

【終解約案件】

- (一) 交通部「太平雲梯入口景觀區遊憩設施工程(已解約)」：接續工程已於105年7月5日決標，同意解除列管。
- (二) 交通部「金門大橋建設計畫第CJ02-C標金門大橋接續工程(已解約)」：

- 1、終止契約後接管工地，請主辦機關加強相關界面釐清及工地安全。
 - 2、CJ02-2C標接續工程已於105年7月12日辦理公開招標公告，採最有利標方式決標，並預定105年8月9日開資格標，請交通部督導主辦機關依規劃期程辦理。
- (三) 交通部「台9線409K+900~412K+350間拓寬改善工程(舊樁號424K+160~426K+680)(已解約)」：請交通部督導主辦機關依規劃期程辦理，俾利9月底前完成發包。
- (四) 花蓮縣政府「吉安鄉北昌村、勝安村分支管網及用戶接管工程(第一標)(已解約)」：
- 1、委託第三方公證單位辦理結算作業於105年7月26日由臺灣省土木技師公會得標，請主辦機關積極辦理後續作業。
 - 2、有關主辦機關表示後續重新發包作業將於臺灣省土木技師公會結算後再行辦理部分，其期程恐延宕甚久，建議主辦機關採結算作業與重新發包作業併行方式處理。
- (五) 花蓮縣政府「吉安鄉北昌村、勝安村分支管網及用戶接管工程(第二標)(已解約)」：
- 1、本案經連續3季於本督導會議平台列管為停工終解約案件，將函請主管機關加強管控，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。
 - 2、委託第三方公證單位辦理結算作業於105年7月26日由臺灣省土木技師公會得標，請主辦機關積極辦理後續作業。
 - 3、有關主辦機關表示後續重新發包作業將於臺灣省土木技師公會結算後再行辦理部分，其期程恐延宕甚久，建議主辦機關採結算作業與重新發包作業併行方式處理。

- (六) 臺北市政府「大度淡海線 ϕ 1200mm輸水管潛盾工程(已解約)」：接續工程已於105年6月24日決標，同意解除列管。
- (七) 經濟部「萬大#3機組引水隧道修復工程(已解約)」：請經濟部督促主辦機關儘速完成相關清點及結算作業，並依預定期程於105年8月15日前重新辦理發包，本案持續列管。
- (八) 彰化縣政府「彰化縣消防局第二大隊及員林西區分隊廳舍興建工程」：接續工程已於105年6月28日決標，同意解除列管。

柒、散會(下午3時30分)