

重大公共工程(預算金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至111年08月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
1	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局機電系統工程處系統第二工務所	萬大中和樹林線(第1期)機電系統自動收費系統及軌道工程採購案	1070612	1	1,096	14,378,888	29,278,888	14,900,000	103.62	111/08	20.84	21.91	1.07	黃世勳	02-27881300 轉543
2	交通部	交通部鐵道局南部工程處第二工務段	ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程	1000823	30	2,097	15,243,000	18,298,421	3,055,421	20.04	111/08	71.39	70.28	-1.11	方詩淵	07-3123656-12
3	經濟部	台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處	台中電廠新建燃氣機組計畫液化天然氣接收站站區興建統包工程	1090907	1		19,028,371	21,306,676	2,278,305	11.97	111/08	2.36	2.64	0.28	朱良琪	02-23229474
4	新北市政府	新北市政府捷運工程局	三鶯線捷運系統計畫統包工程	1050516	16	170	33,950,612	35,957,251	2,006,639	5.91	111/08	43.71	44.06	0.35	捷運工程局李點正	02-2670-8633#120
5	臺南市政府	臺南市政府工務局建築工程科	陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區、新虎山訓練場建築及公共工程新建工程	1070725	5	754	2,929,680	4,283,410	1,353,730	46.21	111/08	44.99	34.44	-10.56	余榮仁	06-2991111
6	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木工程第二工務所	臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ840區段標工程	1051123	11	202	5,600,000	6,680,099	1,080,099	19.29	111/08	46.36	47.37	1.01	劉振忠	02-25775900 轉721
7	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木工程第五工務所	萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ860區段標工程	1040831	9	479	6,430,000	7,414,064	984,064	15.3	111/08	59.52	59.61	0.09	葉松芳	02-22499173 分機10

重大公共工程(預算金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至111年08月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
8	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所	萬大—中和—樹林線(第一期工程)LG06車站土木工程	1031016	6	1,172	1,416,800	2,374,266	957,466	67.58	111/08	62.62	63.4	0.78	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所徐家家	29013526
9	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第四工務所	臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線(第一期工程)CQ850A區段標工程	1051108	10	0	2,945,000	3,874,305	929,305	31.56	111/08	57.11	62.25	5.14	孫禮賢	02-25775900#781
10	經濟部	台灣電力股份有限公司海域風電施工處	離岸風力發電第一期計畫—示範風場新建工程	1070213	7	274	24,990,000	25,746,032	756,032	3.03	111/08	100	99.99	-0.01	潘以郁	(04)26397221#2111

重大公共工程(預算金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至111年08月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
1	交通部	交通部鐵道局 北部工程處第 三工務段	臺灣桃園國際 機場聯外捷運 系統暨延伸至 中壢火車站建 設計畫CM01區 段標	1021126	14	2,897	4,786,000	5,395,837	609,837	12.74	111/08	64.78	66.84	2.06	吳文鴻	(03)453355 0轉8207
2	經濟部	台灣電力股份 有限公司輸變 電工程處南區 施工處	山上~台南一進 一出裕農161kV 電纜線路統包 工程	1020509	7	2,693	699,886	1,011,047	311,161	44.46	111/08	99.59	98.9	-0.69	75許祐豪	07- 3676787
3	臺北市政府	臺北市政府捷 運工程局第一 區工程處水電 環控第一工務 所	臺北藝術中心 興建工程之劇 場專業設備工 程第一期(TP4)	1021224	6	2,150	615,000	1,236,347	621,347	101.03	111/08	100	100	0	唐敏進	02- 22180960# 20
4	交通部	交通部鐵道局 南部工程處第 二工務段	ACL212標高雄 車站段地下化 (明挖覆蓋)工程	1000823	30	2,097	15,243,000	18,298,421	3,055,421	20.04	111/08	71.39	70.28	-1.11	方詩淵	07- 3123656- 12
5	交通部	高雄港務分公 司工程處	高雄港客運專 區-港埠旅運中 心新建工程-建 築工程	1020827	9	1,840	2,987,000	3,516,133	529,133	17.71	111/08	100	99.58	-0.42	張書偉	07- 5622388
6	交通部	桃園國際機場 股份有限公司	臺灣桃園國際 機場第三航站 區行李處理系 統工程	1061122	1	1,703	4,396,770	4,568,707	171,937	3.91	111/08	2.81	2.04	-0.77	鐘俊傑	03- 2733290
7	高雄市政府	高雄市政府捷 運工程局	高雄環狀輕軌 捷運建設(第二 階段)統包工程	1050811	5	1,251	5,788,880	6,334,535	545,655	9.43	111/08	87.44	86.68	-0.76	巫埕緯	07- 3368333分 機3824
8	交通部	桃園國際機場 股份有限公司	臺灣桃園國際 機場第三航站 區機坪、滑行 道及機坪設施 工程	1060428	6	1,237	2,827,800	3,284,635	456,835	16.16	111/08	76.9	72.9	-4	曾瀚霆	03- 2733225

重大公共工程(預算金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至111年08月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
9	交通部	高雄港務分公司工程處	高雄港客運專區-港埠旅運中心新建工程-水電及空調工程	1030303	2	1,219	587,400	645,870	58,470	9.95	111/08	97.77	98.65	0.88	林金龍	07-5622258
10	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所	萬大-中和-樹林線(第一期工程)LG06車站土建工程	1031016	6	1,172	1,416,800	2,374,266	957,466	67.58	111/08	62.62	63.4	0.78	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第九	29013526