

108年第2季公共工程停工終解約異常標案(新竹縣政府、苗栗縣政府、雲林縣政府、屏東縣政府、臺東縣政府)督導會議

壹、時間：108年8月7日（星期三）下午2時30分

貳、地點：本會第3會議室

參、主持人：何處長育興

紀錄：林芳慈

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：

陸、會議結論：

- 一、為加速工程執行、提供必要協助，本會每月篩選進度落後20%以上異常案件函送主管機關檢討及納為施工查核重點案件，請主管機關配合辦理。
- 二、為促使異常案件儘速執行，同一案件若經本會連續3季於本督導會議平台列管為停工終解約案件者，將函請主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。
- 三、為加強終解約案件後續處理作為及時程掌握，本會已於公共工程標案管理系統增加「終解約後逾1年未再重新發包標案清單」，除供各主管（辦）機關自主管理外，並提供審計部監督、稽查之參考，爰請各主管機關加強督導相關類案執行情形。

四、本次會議各停工案件檢討如下：

(一)新竹縣政府「新竹縣關西鎮正義路、北平路、光復路市區道路共同管(線)整合與建置工程」（關西鎮公所）：

本案已於108年7月31日復工，並於公共工程標案管理系統完成登錄，同意解除列管。

(二) 新竹縣政府「新竹縣關西鎮中山(東)路、大德街及育賢街市區道路共同管(線)整合與建置工程」(關西鎮公所)：

本案已於108年7月31日復工，並於公共工程標案管理系統完成登錄，同意解除列管。

(三) 新竹縣政府「湖口交流道特定區高速公路連絡道路拓寬工程」(湖口鄉公所)：

- 1、本案因配合內政部工程辦理公、私有用地交換作業致停工，俟國產署交換土地作業完成後，即可復工。
- 2、請主辦機關持續追蹤國產署土地交換進度，俾能即早因應，儘速復工。

(四) 新竹縣政府「竹北市安興國小學生活動中心興建工程」(工務處)(工務處)：

本案已於108年7月5日復工，並於公共工程標案管理系統完成登錄，同意解除列管。

(五) 新竹縣政府「新竹縣竹東鎮污水下水道系統第二期工程管線及用戶接管第四標」(工務處)：

- 1、本案為因應勞基法修正(一例一休)之工期與履約管理及工程調整，刻正辦理變更設計與議價事宜。俟變更設計完成提報內政部營建署審查同意後，預訂可於108年10月13日前復工。
- 2、請主辦機關督促追蹤變更設計進度，並儘速完成後續相關送審程序，以108年10月13日復工為目標。另有關「公共工程標案管理系統」復工日期請上網修正。

(六) 苗栗縣政府「苗栗縣後龍鎮新港高級中學校舍新建(統包)工程」(新港國民中小學)：

縣府表示本案將評估不再爭取預算續建，並以解約方式處理，後續亦不再重新發包，同意解除列管。

(七) 苗栗縣政府「苗栗縣頭份市N2D幹線雨水下水道工程(一)」(水利處)：

- 1、經主辦機關表示，本工程已於108年7月17日至經濟部國營會請求協助，中油公司表示管遷工程預計於108年8月15日前上網發包，8月底決標，工期約40日曆天，俟中油公司管遷完成後，預計於10月中旬可進場復工施作。
- 2、請主辦機關切確掌握中油公司管遷進度，即早準備復工作業。
- 3、有關本案管遷部分，併請經濟部持續協處。

(八) 雲林縣政府「口湖鄉牛尿港大排護岸治理工程」(口湖鄉公所)：

本案已於108年8月5日復工，並於公共工程標案管理系統完成登錄，同意解除列管。

(九) 屏東縣政府「溪州溪排水崁頂支線護岸改善工程(0k+000-北勢橋)併辦土石標售」(水利處)：

本案已於108年7月25日復工，並於公共工程標案管理系統完成登錄，同意解除列管。

(十) 臺東縣政府「臺東分局暨中興派出所遷建計畫工程」(建設處)：

- 1、主辦機關表示本案變更設計預算書圖已核定，刻正辦理與廠商議價程序中，預計108年8月底前可復工。

- 2、本案變更設計需辦理建造執照變更申請部分，已完成都市計畫審議，目前辦理建照申請中，請洽辦機關臺東縣政府警察局協助主辦機關督促並追蹤建築師建照申請進度，避免建照申請延宕，影響復工時程。
- 3、請主辦機關儘速趕辦，以108年8月底為復工目標，並修正「公共工程標案管理系統」之復工日期。

五、本次會議各解約案件檢討如下：

屏東縣政府「牛稠河流域水質淨化工程(已解約)」(水利處)：

- 1、主辦機關表示本案都市計畫變更已於6月通過內政部核准在案，且將於8月辦理第2次公聽會，預計9月底可完成協議價購事宜。
- 2、本案為前瞻基礎建設計畫水環境建設工程，請主辦機關辦理用地取得作業時，與地主充分溝通，以達成原訂8月底復工之目標。
- 3、另請主管機關屏東縣政府督促及協助本案儘速完成用地取得及重新發包作業。

柒、散會(下午3時40分)