

重大公共工程(預算金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至109年08月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
1	臺北市府	臺北市府捷運工程局機電系統工程處系統第二工務所	萬大中和樹林線(第1期)機電系統自動收費系統及軌道工程採購案	1070612	1	1,096	14,378,888	29,278,888	14,900,000	103.62	109/08	0	0	0	黃世勳	02-27881300 轉545
2	臺北市府	臺北市府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所	新莊線CK570J區段標新莊線新莊機廠及O59車站西側至新莊機廠間隧道工程	971104	37	1,068	5,730,000	9,093,798	3,363,798	58.71	109/08	100	99.97	-0.03	臺北市府捷運工程局第一區工程處土木第九工務所徐家家	(02)29013526
3	交通部	交通部鐵道局南部工程處第二工務段	ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程	1000823	27	1,223	15,243,000	18,092,608	2,849,608	18.69	109/08	59.99	56.02	-3.97	張維舜	07-3123656-12
4	臺北市府	臺北市府捷運工程局第一區工程處土木第八工務所	環狀線CF660B區段標工程	1011012	18	540	4,256,000	5,391,754	1,135,754	26.69	109/08	100	100	0	沈怡伶	02-22773122*33
5	新北市政府	新北市政府捷運工程局	淡海輕軌運輸系統計畫第一期統包工程	1031107	5	235	11,512,800	12,640,206	1,127,406	9.79	109/08	100	99.45	-0.55	捷運工程局鍾詩詠先生	02-80069010#315
6	臺北市府	臺北市府工務局新建工程處南港工務所	北部流行音樂中心興建工程(南基地)	1050224	7	731	788,000	1,870,847	1,082,847	137.42	109/08	97.04	97.04	0	湯元呈	02-87919082
7	高雄市政府	高雄市政府工務局新建工程處建築工程施工科	海洋文化及流行音樂中心(高雄港11-12號碼頭及光榮碼頭區域)新建工程	1040507	6	609	3,935,800	4,767,986	832,186	21.14	109/08	100	99.98	-0.02	魏勇帆、陳金檳、許祐瑜	07-3368333-3296
8	基隆市政府	基隆市政府工務處土木工程科	中山一、二路道路拓寬工程(基隆港西岸高架道路拆除替代道路)	990706	15	2,535	846,880	1,571,136	724,256	85.52	109/08	100	100	0	張佑竹	02-24201122#1902

重大公共工程(預算金額2億元以上)追加金額前10大在建案件一覽表(截至109年08月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
9	經濟部	台灣電力股份有限公司臺中煤倉工務所	台中發電廠1~10號機供煤系統改善工程	1070628	2		12,988,000	13,677,000	689,000	5.3	109/08	63.75	63.55	-0.2	趙晉森	04-26395860
10	交通部	交通部公路總局蘇花公路改善工程處	台9線蘇花公路谷風隧道新建工程	1000929	16	1,363	9,208,000	9,879,148	671,148	7.29	109/08	100	100	0	詹宏康(實際上網填表人：林日增、03-8885264#2018)	03-9592000#132

重大公共工程(預算金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至109年08月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
1	基隆市政府	基隆市政府工務處土木工程科	中山一、二路道路拓寬工程(基隆港西岸高架道路拆除替代道路)	990706	15	2,535	846,880	1,571,136	724,256	85.52	109/08	100	100	0	張佑竹	02-24201122#1902
2	交通部	桃園國際機場股份有限公司	桃園國際機場場面助導航燈光設施及整建NC滑行道具備用跑道功能工程	1011121	5	2,081	1,806,000	1,911,375	105,375	5.83	109/08	98.94	95.17	-3.77	陳軒豪	03-2733281
3	經濟部	台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處	山上~台南一進一出裕農161kV電纜線路統包工程	1020509	6	1,819	699,886	1,025,403	325,517	46.51	109/08	76.91	74.14	-2.77	75許祐豪	07-3676787
4	臺北市政府	臺北市政府捷運工程局第一區工程處水電環控第一工務所	臺北藝術中心興建工程之劇場專業設備工程第一期(TP4)	1021224	3	1,635	615,000	1,155,469	540,469	87.88	109/08	100	66.16	-33.85	唐敏進	02-22180960#20
5	經濟部	台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處南部施工處	「大林電廠更新改建計畫」筒式煤倉系統統包工程	1010816	5	1,505	5,144,000	5,228,273	84,273	1.64	109/08	95.2	94.27	-0.93	林昱禎	02-23229472
6	經濟部	台灣電力股份有限公司綜合施工處	澎湖一次變電所新建工程	1000826	8	1,492	839,000	864,806	25,806	3.08	109/08	99.9	99.98	0.08	南部工作隊 廖婉如	06-9920010
7	經濟部	台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處中部施工處	通霄電廠更新擴建計畫循環冷卻水系統海底取排水管路工程	1010503	5	1,484	4,986,000	4,500,154		-9.74	109/08	100	98.47	-1.53	鐘瑟欽	04-26396002

重大公共工程(預算金額2億元以上)展延工期前10大在建案件一覽表(截至109年08月)

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標日期	變更次數	展延工期 天數	決標金額 c(千元)	變更後金 額(千元)	追加金額 d(千元)	追加金額 比率 d/c(%)	進度月份	預定進 度%	實際進 度%	差異%	聯絡人	聯絡電話
8	交通部	交通部鐵道局 北部工程處第 三工務段	臺灣桃園國際 機場聯外捷運 系統暨延伸至 中壢火車站建 設計畫CM01區 段標	1021126	9	1,481	4,786,000	5,361,560	575,560	12.03	109/08	61.04	63.82	2.78	第三工務 段簡茂誠	(03)453355 0轉8207
9	臺北市政府	臺北市政府捷 運工程局機電 系統工程處系 統第一工務所	環狀線(第一 階段)機電系 統工程、軌道 工程、自動收 費系統工程採 購案	980302	5	1,475	15,569,230	15,582,566	13,337	0.09	109/08	100	100	0	葉名璋	(02)278813 00-631
10	臺北市政府	臺北市政府捷 運工程局第一 區工程處土木 第二工務所	環狀線CF650區 段標之CF651B 子施工標工程	1000419	30	1,434	5,641,596	5,992,646	351,050	6.22	109/08	100	100	0	林清秀	02- 82431071 轉18