

案例名稱：協調「浮洲加壓站進出管線工程」取得道路挖掘展延許可證，加速工程執行

類型(*註)

國土永續 政府採購 公共建設 勞動政策 綜合行政 其他：_____

是否涉及跨部會協調

是，主政部會：經濟部

涉及機關：台灣自來水事業股份有限公司、新北市政府、
新北市板橋區公所

否

| |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上傳本會網站 <input type="checkbox"/> 不上傳本會網站： <input type="checkbox"/> 涉其他部會機關本位 <input type="checkbox"/> 尚在進行中 <input type="checkbox"/> 其他_____ |
|---|

| 項目 | 說明 |
|----------|--|
| 案由 | <u>主動協調</u> 經濟部「板新地區供水改善計畫二期工程-台水公司部分」項下「浮洲加壓站進出管線工程」， <u>順利取得道路挖掘展延許可證，加速工程執行。</u> |
| 具體案情 | <p><u>一、白天施工交通影響甚大，經協調改為夜間施工</u> 本計畫項下台灣自來水事業股份有限公司(下稱台水公司)辦理之「浮洲加壓站進出管線工程」，因板橋段白天施工影響交通甚大，遭民眾多次檢舉，經新北市政府協調要求改為夜間施工，爰須辦理交維計畫變更及道路挖掘展延申請。</p> <p><u>二、交維計畫變更及道路挖掘展延申請計耗時5個月，影響工程進度</u> 1. <u>交維計畫變更</u>：台水公司於107年3月31日提送變更交維計畫書送新北市政府審查，案經修正，該府於107年6月22日同意核定，台水公司並據以辦理道路挖掘展延許可申請。 2. <u>道路挖掘展延申請</u>：因原核發路證單位板橋區公所認為展延許可應依新北市政府養護工程處107年4月13日新規定，回歸由新北市政府養護工程處辦理展延，惟經該處107年7月9日函復板橋區公所仍請公所辦理展延，導致<u>2機關意見相左，路證展延遲未核發，影響工程執行進度。</u></p> |
| 具體作法 | <p><u>一、本會現地訪查，主動協調道路挖掘展延許可事宜</u> 本會於107年8月15日辦理計畫訪查，主動協調道路挖掘展延許可事宜，並請新北市政府工務局擔任窗口積極協處，俾利及早取得路權儘速辦理施工。</p> <p><u>二、取得道路挖掘展延許可證，工程順利推展</u> 經相關單位積極協處，新北市板橋區公所於<u>107年8月21日核發新北市道路挖掘展延許可證</u>，讓工程順利進場施工。</p> |
| *相關照片或圖說 | |



工程範圍示意圖



實地訪查情形



實地訪查情形

提報單位：工程管理處