

案例名稱：花蓮市清潔隊環保示範園區延宕啟用

工程類型

土木(橋梁 水利 道路運輸 大地 其他_____)

建築

工程生命週期階段

規劃設計

施工

維護管理

項目	說明
案例概況	花蓮縣花蓮市公所（下稱公所）辦理「花蓮市清潔隊環保示範園區計畫」，原預定 104 年 12 月啟用，惟未依原定時程完成發包作業，致整體園區延宕啟用。
發生問題原因	<p>建築物造價偏低，影響啟用期程：</p> <p>一、臺灣省花蓮縣審計室派員稽察發現公所前提報上開計畫 2 棟鋼筋混凝土構造辦公大樓，<u>每平方公尺編列之費用分別為 1 萬 6,200 元及 1 萬 800 元</u>，較行政院主計總處訂定之每平方公尺編列標準 2 萬 340 元明顯偏低。</p> <p>二、行政大樓新建工程預算 1,658 萬元於 102 年 11 月 13 日刊登招標公告，因無廠商投標而流標，經減項後重新招標並於同年 12 月 11 日決標。教育展示中心預算由原核定 1,116 萬元調整至 2,647 萬元後，於 103 年 12 月 1 日決標。</p> <p>三、嗣該行政大樓及教育展示中心之 2 棟建築物於 104 年 7 月完工後，因欠缺資源回收儲存場等相關附屬設施，致園區未能啟用。</p>
處理情形	<p>一、<u>查處情形</u>：公所建設課技士及建設課課長因業務處理失當，各核予申誡 1 次處分。</p> <p>二、<u>機關改善措施</u>：嗣後修正計畫追加延續工程經費 3,400 萬元，興建資源回收儲存場、環保車輛停車場與雜項設施等，並於 107 年 1 月 1 日完工，園區始於 107 年 1 月 3 日啟用。</p>

提報單位：本會中央採購稽核小組