

110 年第 3 季公共工程停工終解約異常標案(內政部、經濟部、交通部、新北市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、彰化縣政府、南投縣政府、嘉義縣政府、臺東縣政府、基隆市政府、連江縣政府) 督導會議 紀錄

壹、時間：110年10月27日(星期三)下午2時30分

貳、地點：本會第2會議室

參、主持人：吳簡任技正建興代

紀錄：黃雅勝

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：

陸、會議結論：

- 一、為加速工程執行，本會每月篩選進度落後10%以上異常案件函送主管機關檢討及納為工程施工查核重點案件，請主管機關確實配合辦理。
- 二、為促使停工終解約異常案件儘速復工或重新發包，同一案件若經本會連續列管3季者，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部；本次會議無案件須副知審計部。
- 三、本次會議個案檢討如下：

【停工案件】

(一) 內政部「臺南市六甲西側外環道路工程(南段)三期」：

1. 主辦機關表示本案須俟白河水庫配合提供土方，後續工項才能施作，爰自110年8月16日起停工。經洽農委會農田水利署嘉南管理處表示110年11月初將提供土方，本工程預計11月中旬復工。
2. 本案後續若於11月中旬復工，請主辦機關儘速於標案管理系統填報復工資訊，俾解除列管。

(二) 內政部「臺南市六甲西側外環道路工程(南段)二期」：

1. 主辦機關表示本案前因需俟台電公司地下管線施作完成後，方可進行後續工項。臺電公司地下管線埋設作業已埋設完成，施工廠商報請110年10月18日起復工。
2. 查本案已於110年10月18日復工，並於標案管理系統完成登錄，同意解除列管。

(三) 經濟部「台中液化天然氣廠第二席卸收碼頭管線及設備新建統包工程」：

1. 主辦機關表示，本案主要係因鄰案(台中液化天然氣廠第二席卸收碼頭及護岸新建統包工程)受都市設計審議影響，無法如期交付卸料平台，爰辦理停工。
2. 鄰案已申請特種建築物許可，免都市設計審議程序，請經濟部持續追蹤鄰案工程進度，管控於110年11月底前交地後復工。

(四) 經濟部「高廠污染土壤熱處理設備建置統包工程」：

1. 主辦機關表示，110年9月6日三方(中油公司、高雄市政府工務局、得標廠商)完成「高廠污染土壤熱處理設備建置統包工程契約移轉協議書」簽署。
2. 本案已於110年9月16日復工，並於標案管理系統完成登錄，系統執行單位已更改為高雄市政府工務局，同意解除列管。

(五) 彰化縣政府「台鐵彰化車站後站停車場新建統包工程」：

1. 主辦機關表示，本案工區內台鐵之樓梯及電梯拆除工程施工計畫尚待台鐵審查同意。
2. 請彰化縣政府督促主辦機關積極與台鐵溝通樓梯及電梯拆除事宜，管控於110年11月底前復工，另後續施工時需

確實依「臨軌工程施工安全管制規定」辦理，以確保行車安全。

(六) 彰化縣政府「『公共服務據點整備-整建長照衛福據點』-彰化縣竹塘鄉衛生所暨長照社福大樓新建工程案」：本案已於110年9月10日復工，並於標案管理系統完成登錄，同意解除列管。

(七) 南投縣政府「南投縣南投市水資源回收中心(第一期)新建統包工程」：

1. 主辦機關表示本案辦理第三次變更設計(修正預算)程序尚未完備前爰陳報停工。目前變更設計程序已完成，施工廠商已於110年9月22日復工。
2. 查本案已於110年9月22日復工，並於標案管理系統完成登錄，同意解除列管。

(八) 嘉義縣政府「嘉義縣布袋鎮海埔新生地公園旁抽水站新建工程及F幹線雨水下水道改善工程(一)」：

1. 主辦機關表示，本案得標廠商針對工程提出增設基樁等21項疑義，經多次協商，皆未取得共識，爰辦理終止契約。
2. 本案已於110年9月7日於標案管理系統登錄終解約資料，列入終解約案件持續列管，另請嘉義縣政府督促主辦機關加速預算書圖審查作業，管控於110年12月底前重新發包。

(九) 臺東縣政府「臺東市公所火化場整(修)建工程及購置火化爐具、空氣污染防制設施等統包工程」：

1. 工程主辦機關表示，本工程建築執照併拆除執照已獲許可，停工原因已解決，目前提送縣府建管單位申報建築動工中，預定於110年11月5日復工。

2. 本案請臺東縣政府協助及督導工程主辦機關儘速於原訂期程內復工。

(十) 臺東縣政府「東64線7K+100~7K+700、6K+300~6K+600道路災修工程」：

1. 本案已於110年10月1日復工，並於標案管理系統填報復工日期，同意解除列管。

2. 另本工程用地取得遭遇問題，可洽請內政部用地專案小組協處。

(十一) 基隆市政府「基隆市立田徑場主建築拆除重建（含停車場）及周邊運動服務設施改善工程」：本案已於110年9月17日復工，並於標案管理系統填報復工日期，同意解除列管。

(十二) 臺南市政府「臺南市仁德區虎山實驗小學南棟校舍拆除重建工程採購案」：本案已於110年10月18日復工，並於標案管理系統完成登錄，同意解除列管。

(十三) 臺南市政府「小新國小老舊校舍拆除新建工程」：

1. 本次會議主辦機關未出席，經會後電洽主辦機關據復係內部聯繫出現落差而未接獲通知，請臺南市政府協助檢討本次聯絡過程，並請避免類似情形再次發生。

2. 主辦機關表示，本案因市府文資處於110年8月17日試掘發現疑似大湖文化之陶片，爰辦理停工。主辦機關已於110年10月19日將文資監看計畫提送文資處審查，預計於11月文資處核定計畫後再行復工。

3. 請主辦機關持續追蹤文資審議進度，並請臺南市政府適時協助，管控於110年11月底前復工。

(十四) 臺南市政府「臺南市東區文化中心停E5立體停車場新建工程」：本案已於110年10月11日復工，並於標案管理系統完成登錄，同意解除列管。

(十五) 高雄市政府「楠梓污水區第一期(大社區域)污水工程第三標-大新路、民生路及神農路區域」：

1. 主辦機關表示本案因中華電信及自來水管線牴觸因素，導致工作井無法立坑，於110年9月4日停工。目前中華電信管遷皆已完成，自來水公司則於10月25日完成剩餘6處管遷，施工廠商預計11月5日前辦理復工。
2. 本案後續若已復工，請主辦機關儘速於標案管理系統填報復工資訊，俾解除列管。

(十六) 高雄市政府「高雄污水區第五期(獅龍溪以南)污水工程第一標(II)-八德中路以南區域」：本案已於110年9月30日復工，並於標案管理系統完成登錄，同意解除列管。

【終解約案件】

(一) 交通部「鐵路行車安全改善六年計畫(猴硐站月台及電梯新建工程)」：本案自109年4月1日終止契約後，已歷經多次流標皆以檢討經費調整辦理，請交通部應由工程全生命週期各階段檢討可能流標原因。

(二) 連江縣政府「馬祖城鄉特色產業園區工程」：本案屬巨額採購，主辦機關預計11月上旬重新招標，請確實依「機關採購工作及審查小組設置及作業辦法」審查採購需求與經費、採購策略、招標文件。

(三) 彰化縣政府「彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫近程第一階段防波堤及內港口開闢興建工程」：

1. 主辦機關表示，本案因承攬廠商財務問題而延宕工程進度，經多次稽催後仍未改善，爰辦理終止契約。
2. 後續工程相關圖說已於110年9月9日審議完成，請彰化縣

政府督促主辦機關積極辦理重新發包作業，管控於110年11月底前重新發包。

(四) 彰化縣政府「城鎮之心工程計畫-田尾迎賓之心營造工程」：後續工程(田尾城鎮之心營造工程)已於110年9月2日決標，並於標案管理系統完成登錄，同意解除列管。

(五) 南投縣政府「105年度合作國小老舊校舍整建工程及水土保持工程」：

1. 主辦機關表示本案依規定開工前須辦理五大管線圖審(台電及消防)，因電力送審涉有原民會土地取得同意用印事宜，至110年1月間始完成該項作業，致工程停工逾6個月，施工廠商提出終止契約。
2. 本案歷經110年5月11日、5月18日2次開標均無廠商投標，後續重新檢討預算並經教育部同意追加經費374.5萬元，總經費修正為8054.5萬元，於110年10月14日簽辦重新招標作業。
3. 請主辦機關加速後續發包作業，俾本案早日重新施作。

(六) 基隆市政府「基隆市信義區月眉路都市計畫道路拓寬改善工程(第一標)」：本工程是否執行因涉及土資場開發與否，請基隆市政府儘速確認開發案是否撤案，並於下次會議報告本工程狀況。

(七) 新北市政府「新北市淡水區淡海國民小學校舍暨市民多元服務設施統包工程」：

1. 主辦機關表示本案已於110年9月7日採購申訴審議委員會會議，確認與同意調解成立，依調解結論與原廠商續行履約，施工廠商10月1日提報開工。。
2. 本案既已復工，且於標案管理系統刪除終解約資料，同意解除列管。

(八) 臺中市政府「第三分局合作派出所遷建暨東福公園整體規劃工程」：本案預計10月28日上網招標、11月22日開標，請臺中市政府積極邀標。

柒、散會(下午4時)