

行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」

110 年度第 10 次委員會議紀錄

時間：110 年 12 月 29 日（星期三）上午 9 時 30 分

地點：本會 10 樓第 1 會議室

主席：吳召集人澤成

紀錄：吳奕哲

出席及列席人員：如簽到表

壹、會議緣由：

工程會為加強列管公共建設之執行績效，依組織條例第2條規定「本會對於中央政府或省(市)政府辦理執行行政院列管之公共工程，有指示、監督之權」，並依109年6月19日訂定之「行政院公共工程委員會公共建設督導會報設置及作業要點」，成立「公共建設督導會報」，本次召開110年度第10次委員會議，協調解決跨部會或通案性問題，以有效推動重大公共建設計畫。

貳、上次(110年度第9次)委員會議紀錄確認

結論：准予備查。

參、報告事項：

- 一、全國整體砂石供需情形、全國河川疏濬情形、預拌混凝土價格及產銷情形說明。(經濟部)

結論：

- (一)有關澎湖預拌混凝土業者反映，因東北季風及新冠疫情影響海運，致砂石無法進口至澎湖一案，請經濟部礦務局及工程會再行瞭解釐清，協助解決困難問題。
- (二)依各單位報告目前砂石及預拌混凝土供需及價格均尚屬穩定，惟為瞭解及確認使用端是否符合其調查結果，請各部會確實掌握所屬工程廠商之預拌混凝土等材料實際購買價格及使用情形，俾利及早因應供需問題。另有關日前台鐵工程鋼軌樁斷樁砸中行經列車一案，顯見未能落實工地管理、工安危害因子風險評估與安全措施

設置等作業，請交通部務必由管理面及執行面確實檢討，避免類似情形再次發生。

(三)有關經濟部礦務局先前研擬「宜蘭粗坑陸上土石採取專區中長程個案計畫(草案)」之國內外河砂使用條件比較部分，請經濟部礦務局與水利署儘速就國內外河川管理政策、河川特性及河川疏濬作業原則等面向，檢討確認相關論述內容。

(四)感謝經濟部礦務局、水利署、工業局、交通部航港局、港務公司等相關單位通力合作，從源頭料源、運輸、碼頭、流向等各階段，努力穩定110年全國砂石及預拌混凝土供需，對於相關機關人員之努力及辛勞，予以肯定，請工程會通函相關機關予以獎勵。

(五)建請經濟部針對長期控管全國砂石及預拌混凝土供需與價格之成果及作為，適時提報行政院院會報告，以彰顯政府努力穩定砂石及預拌混凝土之具體成效。

肆、歷次會議結論辦理情形報告(工程會)

結論：

一、歷次會議結論共計列管1項，持續列管1項，請主管機關加緊趕辦。

二、協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫3年(109-111)計畫

本計畫共核定101座橋梁，並透過清單表及統計表確實管控辦理情形，請交通部持續督促主辦機關落實辦理進度與品質相關工作，且加強注意工地安全措施，以利順利完成各項工程。

伍、110年列管計畫執行情形報告(工程會)

結論：

一、有關本次提案討論落後計畫5案，請各部會依下列結論辦理，其餘進度落後案件請依工程會提供管考意見辦理，並持續積極推動各項專案督導案件：

(一)臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫

1. 本計畫因發生工安事故，致上部結構部分遭職安署廢止丁類危險性工作場所施工計畫而停工，請交通部督促主辦機關加強辦理停工期間之工安管理，並依職安署所列審查意見加強辦理。
2. 本案工程有部分工項受影響，惟其他部分仍可持續施工，請交通部督促工程主辦機關於確保工安之前提下加速辦理相關作業，以利年底達成執行績效目標。
3. 有關本次工安事故，請各部會重視並引以為鑑，說明如下：
 - (1) 對於模板支撐架、水平繫條、斜向拉桿一定要確實檢查，尤其是交流道匝道之斜向模板部分。
 - (2) 橋面翼板於澆置混凝土時應特別注意混凝土落下之衝擊力量，以避免因衝擊力超過容許承載力量導致模板崩塌之工安意外。
 - (3) 工程之推動安全比進度更為重要，本次工安事故，請交通部督促工程主辦機關新北市政府找出原因，儘速釐清責任歸屬並檢討改善，避免重複發生相同問題。
 - (4) 各項造成工安事故之原因均要考量，非僅限於支撐架部分，其他如支撐架底座、構件連結之插銷等亦應檢討，另混凝土澆置計畫是否完備、澆置順序、澆置時重量分配是否平均，以及是否確實依澆置計畫施工、現場是否有專人指揮、監督等均應納入檢討原因範圍。

(二)農業循環豬場改建投資計畫

1. 本計畫第 1 期統包工程因建照申請延誤致影響進度，請經濟部督促台糖公司重視本案進度落後情形，主動洽詢地方政府審查單位，充分掌握關鍵問題並協助廠商解決，俾利本案順利取得相關許可。
2. 有關工程執行中遭遇非可歸責廠商之困難問題及契約有衝突疑義部分，主辦機關應本於權責儘速釐清修

正，並依契約約定給予合理工期展延。

3. 本計畫雖將建照申請等事項納入統包契約，機關亦應主動協處，契約甲乙雙方應各負其責，非僅將全部風險交由廠商承擔，請各部會引以為鑑。

(三)國家植物園方舟計畫

本計畫因建照申請延誤致影響工程進度，請農委會督促林業試驗所，主動拜會地方政府溝通，並充分掌握建照審查過程所提之關鍵問題及申請進度，後續相關工程則應於開工前取得建照。

(四)國家人權博物館中程計畫

1. 本計畫之景美園區「汽修大隊修增建工程」，因文資審議作業影響進度，有關因應計畫送審、申請建照及準備工程招標文件等作業，請文化部督促主辦機關併行辦理，並請工程會適時協處。
2. 本計畫之綠島園區後續工程，因工區位於離島地區，材料之準備受天候及船運時程影響致招標不易，請文化部督促主辦機關妥適考量並安排合理工期，俾利招標作業順利。

(五)建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫

本計畫項下「新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程」多次流標致影響執行進度，請教育部督促主辦機關依工程會12月24日召開之流標檢討會議結論修正招標資料，並儘速完成發包。

- 二、有關前瞻計畫之需求與預算額度，請國發會洽衛福部確認妥適性，並請工程會洽衛福部瞭解近年執行績效皆偏低之原因，協助衛福部改善，未來年度勿再重複發生相同問題。
- 三、請各部會依主計總處意見，依契約約定加速辦理估驗計價作業及備妥各項請款文件，務必於111年1月15日關帳前完成預算核銷作業，以提升預算執行績效。
- 四、請主計總處通函或循主計系統轉達全國所屬主計人員，依「各機關單位預算執行要點」第38點規定，各機關歲出款項之保留

在未經核定前，如有依契約或規定必須於一定期間內支付者，得在原申請保留年度科目經費內先行預付，俟保留申請與分配核定後，再行辦理轉正；另請各部會要求所屬及受補助機關，於關帳前依契約儘速辦理估驗付款作業，俾利廠商年關資金調度。

陸、臨時動議：無

柒、散會(上午11時30分)