

## 112年第2季公共工程停工終解約異常標案督導會議紀錄

壹、時間：112年8月21日(星期一)下午2時30分

貳、地點：本會第1會議室

參、主持人：郭副處長殷孝代

紀錄：陳冠文

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：略。

陸、會議結論：

一、為加速工程執行，本會每月篩選進度落後10%以上異常案件函送主管機關檢討及納為工程施工查核重點案件，請主管機關確實配合辦理。

二、為促使停工終解約異常案件儘速復工或重新發包，同一案件若經本會連續列管3季以上者，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部；本次會議計有11個案件須副知審計部：

【停工案件】計有5件

(四)交通部「彰化光復路郵局新建工程」

(二十)臺中市政府「臺中市中區興中立體停車場新建工程」

(二十二)高雄市政府「高廠污染土壤熱處理設備建置統包工程」

(二十三)高雄市政府「高雄市小港區全民運動館興建工程」

(二十四)高雄市政府「高雄市第81期市地重劃工程」

【終解約案件】計有6件

(一)交通部「鐵路行車安全改善六年計畫(猴硐站月台及電梯新建工程)(已解約)」

(三)交通部「台18線34K+450觸口明隧道短期明隧道結構局部改善工程(已解約)」

(四)南投縣政府「105年度合作國小老舊校舍整建工程及水土保持工程(已解約)」

(五)雲林縣政府「雲林縣虎尾鎮污水下水道系統—水資源回收中心工程新建(第一標)暨三年試運轉(已解約)」

(六)臺東縣政府「東64線7K+100~7K+700、6K+300~6K+600道路災修工程(已解約)」

(八)桃園市政府「桃園市立圖書館大溪分館新建工程(已解約)」

三、本次會議個案檢討如下：

### 【停工案件】

(一)內政部「衛生福利部豐原醫院后里長照機構新建工程」：

本案已於112年7月21日復工，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

(二)交通部「北竿機場停車場改善主體工程」：

本案已於112年7月7日復工，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

(三)交通部「嘉義市區鐵路高架化計畫E601標電訊系統工程」：

本工程為嘉義市區鐵路高架化計畫項下之工程，由交通部鐵道局中部工程處統籌辦理，建議應對於計畫項下之工程介面問題詳加考量工序，並控管每一標工程進度，避免再次發生他標工程無法交付工區而影響施工。

(四)交通部「彰化光復路郵局新建工程」：

1. 本案請主辦機關釐清變更建造執照取得之作業時程，如時程過久，建議交通部及主辦機關適時與彰化縣政府建管單位協調，以節省作業時程。
2. 已完成工項應先完成數量清點及查驗，並適時與廠商洽詢是否繼續履約，如廠商申請終止合約，請主辦機關加速辦理已完成工項相關驗收、結算及點交作業，並提早準備後續工程招標作業之相關文件。
3. 本案現況已開挖至地下室三層，提醒主辦機關應檢視擋土牆有無異狀(如滲漏水情形)，或工地警示、開口防護是否足夠，以防止現況工安問題之發生。

4. 本案件經本會連續列管3季，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。

(五) 農業部「埔里大坪頂灌區調蓄池興建工程(第二期)」：

本案已於112年7月24日復工，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

(六) 新竹縣政府「新庄子非營利幼兒園園舍興建工程」：

本案已於112年8月15日復工，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

(七) 新竹縣政府「111年度新竹縣雙新自行車道跨橋工程」：

本案已於112年6月6日復工，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

(八) 苗栗縣政府「海棠島水陸域設施建構工程」：

本案已於112年8月18日復工，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

(九) 雲林縣政府「雲林縣麥寮簡易棒球場地及設施改善工程計畫」：

本案已於112年8月11日復工，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

(十) 嘉義縣政府「嘉義縣濱海環境教育館興建工程」：

本案已於112年6月30日復工，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

(十一) 屏東縣政府「屏東市得勝新村、崇仁新村(空翔區)歷史建築(7棟)修復及再利用工程」：

本案已於112年7月6日復工，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

(十二) 臺東縣政府「東44線0K+000-2K+600道路拓寬工程」：

本案因部落會議未通過道路開闢，主辦機關表示不再續辦，目前辦理契約終止作業，請臺東縣政府督促主辦機關儘速依契約規定辦理，並於公共工程雲端系統內更新相關資料後解除列管。

(十三) 臺東縣政府「東44線2K+600-5K+750道路拓寬工程」：

本案因部落會議未通過道路開闢，主辦機關表示不再續辦，目前辦理契約終止作業，請臺東縣政府督促主辦機關儘速依契約規定辦理，並於公共工程雲端系統內更新相關資料後解除列管。

**(十四)臺東縣政府「臺東縣樂齡社福大樓新建工程」：**

1. 本會訂有公共工程開工要件注意事項，提供機關檢視辦理，以使工程順利推展，避免發生開工後即停工。
2. 本案因編列臨時水保設施項目辦理預算書變更設計，請臺東縣政府督促主辦機關訂定進度里程碑，並於公共工程雲端系統填寫預定復工日期，以利控管。

**(十五)花蓮縣政府「縣193線19K+840~22K+500(南海四街至花蓮大橋段)路段拓寬工程」：**

本案已於112年5月18日復工，112年6月2日竣工，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

**(十六)新竹市政府「新竹漁港漁產品直銷中心裝修設備工程」：**

1. 本案為裝修工程，因主體結構(他案)工期展延至112年11月30日，經主辦機關表示，須主體結構完成，始可復工，請主辦機關再檢視工項是否確實受主體結構影響。
2. 請新竹市政府督促主辦機關於公共工程雲端系統填寫預定復工日期。

**(十七)臺北市政府「北投市場整修統包工程(含中繼市場)」：**

本案市場整修部分既經臺北市政府表示將另案處理，並將契約內中繼市場部分復工，請儘速完成相關程序。

**(十八)新北市政府「新北市國定古蹟林本源園邸(花園)第二期修復工程」：**

1. 主辦機關於112年6月1日於公共工程雲端系統填報停工日期為112年3月27日，查本會中央工程施工查核小組112年5月5日進行工程查核時尚有工項進行，請新北市政府督促主辦機關釐清停工日期，並將本案納入相關會議追蹤列管。

2. 請新北市政府督促主辦機關於公共工程雲端系統填報預定復工日期。

**(十九)臺中市政府「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程（第二次修正）」：**

本案已於112年8月21日復工，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

**(二十)臺中市政府「臺中市中區興中立體停車場新建工程」：**

1. 請臺中市政府督促主辦機關儘速完成變更設計作業。
2. 本案件經本會連續列管3季，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。

**(二十一)臺南市政府「臺南市南區第一火化場建築物改建工程」：**

本案已於112年7月31日復工，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

**(二十二)高雄市政府「高廠污染土壤熱處理設備建置統包工程」：**

1. 「固定污染源操作許可證」為合約之應辦項目之一，依據公共工程雲端系統資料，原要求施工廠商111年10月31日前完成許可，惟自111年8月17日停工至今已逾1年尚未完成，請高雄市政府積極督促主辦機關儘速完成。
2. 本案尚有合約應辦事項為「教育訓練」，涉及代操作採購標案，該標案預定112年9月決標，請主辦機關持續依規畫期程辦理。
3. 本案已逾原預定復工日期(111年12月31日)，請高雄市政府督促主辦機關於公共工程雲端系統修正預定復工日期。
4. 本案件經本會連續列管3季，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。

**(二十三)高雄市政府「高雄市小港區全民運動館興建工程」：**

1. 主辦機關已與原施工廠商終止契約，另調整之工址位置已確定，請主辦機關依規畫期程加速辦理設計作業，並適時與陳情民眾溝通說明。
2. 本案件經本會連續列管3季，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。

**(二十四)高雄市政府「高雄市第81期市地重劃工程」：**

1. 本案分三個工區施作，第一及二工區已完成，第三工區因有130多戶地上物牴觸致工程無法施工，現已完成91戶拆遷，請高雄市政府督促主辦機關持續與剩餘戶數溝通協調，以利及早辦理復工作業。
2. 本案件經本會連續列管3季，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。

**(二十五)高雄市政府「三民區新都段公營出租住宅新建工程」：**

1. 主辦機關於112年6月30日函知施工廠商終止契約，請高雄市政府協助主辦機關依契約妥處。
2. 施工廠商施作連續壁及保護樁期間出現異常且鄰房地基不均勻沉陷部分，主辦機關雖已邀請四大公會協助審查基地開挖防止沉陷之技術工法，並提供相關建議，惟迄今尚未進行實質保護措施，請主辦機關積極處理，另涉及施工廠商之責任，請確實依契約規定辦理。

**【終解約案件】**

**(一)交通部「鐵路行車安全改善六年計畫(猴硐站月台及電梯新建工程)(已解約)」：**

1. 有關無障礙電梯工程部分，前次招標於112年4月11日流標，後續即辦理流標原因檢討，至今未再辦理招標，建議交通部督促主辦機關務必務實檢討，找出流標原因，勿一再測試市場狀況，並加速辦理重新招標作業。
2. 本案件經本會連續列管3季以上，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。

**(二)交通部「鐵路行車安全改善六年計畫(四腳亭無障礙電梯新建工程)(已解約)」：**

1. 剩餘工程項目將重新辦理勞務案招標及設計作業，然與舊案勞務案終止契約並無關聯，建議應儘速辦理勞務招標，以加速設計作業。

2. 請交通部督促主辦機關於公共工程雲端系統填報預定發包日期。

**(三)交通部「台18線34K+450觸口明隧道短期明隧道結構局部改善工程(已解約)」：**

1. 請主辦機關檢視招標文件妥適性(如物價調整機制、廠商利潤及管理費比率與逾期違約金上限)，主動洽詢潛在廠商投標。
2. 本案件經本會連續列管3季，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。

**(四)南投縣政府「105年度合作國小老舊校舍整建工程及水土保持工程(已解約)」：**

1. 本次卡努颱風造成南投部分路段坍塌，將影響本案工程施工(必經路線)，提醒主辦機關應掌握該路段修復期程，配合安排工程發包及施工作業，俾使後續工程執行順利。
2. 本案已逾原預定發包日期(112年4月30日)，請南投縣政府督促主辦機關於公共工程雲端系統修正預定發包日期。
3. 本案件經本會連續列管3季以上，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。

**(五)雲林縣政府「雲林縣虎尾鎮污水下水道系統—水資源回收中心工程新建(第一標)暨三年試運轉(已解約)」：**

1. 本次督導會議雲林縣政府及主辦機關(雲林縣政府水利處)皆未派員出席，爾後仍請依權責派員出席說明。
2. 請雲林縣政府督促主辦機關確實研析流標原因，並研提改善對策，以利工程進行。
3. 本案件經本會連續列管3季以上，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。

**(六)臺東縣政府「東64線7K+100~7K+700、6K+300~6K+600道路災修工程(已解約)」：**

1. 有關本案用地取得部分，請臺東縣政府督促主辦機關儘速取得，避免影響後續工進執行。
2. 請臺東縣政府督導主辦機關確實管控各項作業之里程碑。

3. 本案件經本會連續列管3季以上，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。

**(七)新竹市政府「停七立體停車場興建工程(已解約)」：**

本案已於112年8月3日決標，請新竹市政府督促主辦機關更新公共工程雲端系統相關資料，俾利解除列管。

**(八)桃園市政府「桃園市立圖書館大溪分館新建工程(已解約)」**

1. 本案用地取得疑義已解決，業於112年8月17日辦理公開閱覽，預定8月30日上網公告，請主辦機關積極邀標，俾順利發包。
2. 本案件經本會連續列管3季以上，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。

**(九)臺中市政府「臺中市立順天國民中學活動中心新建工程(已解約)」：**

本案已重新上網招標，並於112年7月4日決標，請臺中市政府督促主辦機關更新公共工程雲端系統相關資料，俾利解除列管。

柒、散會(下午4時)