

112 年第 3 季公共工程停工終解約異常標案督導會議 紀錄

壹、時間：112年11月22日(星期三)下午2時30分

貳、地點：本會第1會議室

參、主持人：江簡任技正澎代

紀錄：黃雅勝

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：

陸、會議結論：

- 一、為加速工程執行，本會每月篩選進度落後10%以上異常案件函送主管機關檢討及納為工程施工查核重點案件，請主管機關確實配合辦理。
- 二、為促使停工終解約異常案件儘速復工或重新發包，同一案件若經本會連續列管3季者，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部；本次會議計有2案件(交通部中華郵政及南投縣政府)須副知審計部。
- 三、本次會議個案檢討如下：

【停工案件】

(一) 國防部「陸軍『歸仁營區新建統包工程』」：

1. 主辦機關表示本案因遇不明管線，112年5月8日申報停工。統包商已提送管遷圖說，工營中心7月19日召開管線遷移圖說聯審會議，已於112年9月2日復工。
2. 本案既已復工並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

(二) 國防部「空軍K001營區統包工程」：

1. 主辦機關表示本案因不明涵管需提送遷管計畫予臺北市政府審查而停工，臺北市政府112年10月25日核定遷管計

畫，主辦機關續辦理統包工程變更設計，並於11月20日復工。

2. 本案既已復工並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

(三) 教育部「110年學生宿舍新建工程採購案」：

1. 主辦機關表示本案因污水管線許可證尚未獲核發，爰辦理停工，目前已完成修正並獲發污水管線許可證，於112年11月6日復工。
2. 本案既已復工並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

(四) 交通部「機場捷運延伸至中壢火車站C003標『臺鐵中壢站增設臨時月台工程』」：

1. 主辦機關表示因受關聯標SJ01標影響而停工，預計113年3月1日復工。
2. 因兩標工程皆為相同主辦機關辦理，請務必控管SJ01標進度，避免本標無法如期復工。

(五) 交通部「彰化光復路郵局新建工程」：

1. 主辦機關表示本案因原承租人影城業者提前終止租賃契約，經評估後將調整建築物使用用途為複合式商業大樓，惟依建築法應完成建造執照變更程序後始得施工，遂請承包商自111年11月1日起暫停施工。複合式商業大樓規劃方案已送彰化縣政府都市設計審議委員會審查，將於完成都市設計審議及建造執照變更程序後儘速復工。
2. 本工程屬公共建設(經濟建設)購建郵政局所計畫項下工程，該計畫將於113年底屆期，惟工程預定復工日期為113

年11月，屆時恐造成計畫無法完成，請再釐清本工程復工時間合理性。

(六) 彰化縣政府「埤頭鄉埤頭公有零售市場新建工程」：

1. 主辦機關表示本案試挖發現基地下方有廢棄土石方等問題，需增加廢棄土石方處理費用，因鄉民代會尚未同意，爰自112年7月7日起停工。復經112年10月13日鄉民代表會同意持續施作，後續決算增減經費再報鄉民代表會審議；另廠商提出變更設計(考量為減少打樁震動影響鄰房，鋼板樁長由16米縮短至13米)，經主辦機關完成變更設計後，預計112年11月24日復工。(經會後確認已於112年11月24日復工)
2. 本案既已復工並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

(七) 彰化縣政府「鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程」：

1. 主辦機關表示本案因學校跑道、圍牆及司令台財產報廢須經議會同意方能拆除，議會已同意並於112年10月6日復工。
2. 本案既已復工並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

(八) 嘉義縣政府「嘉義縣布袋鎮公所辦公廳舍暨代表會重建工程」：

1. 主辦機關表示本案因五大管線尚未審核通過而停工，目前審核序已完成，施工廠商已於112年10月16日復工。
2. 本案既已復工並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

- (九) 臺東縣政府「東44線0K+000-2K+600道路拓寬工程」：本案已於公共工程雲端系統填報終止契約日期，惟尚未填寫結案欄位，請主辦機關儘速辦理決算作業，並填寫結案欄位後解除列管。
- (十) 臺東縣政府「東44線2K+600-5K+750道路拓寬工程」：本案已於公共工程雲端系統填報終止契約日期，惟尚未填寫結案欄位，請主辦機關儘速辦理決算作業，並填寫結案欄位後解除列管。
- (十一) 臺東縣政府「臺東縣樂齡社福大樓新建工程」：本案已於112年9月18日復工，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。
- (十二) 新竹市政府「新竹漁港漁產品直銷中心裝修設備工程」：
1. 主辦機關表示主體結構市場區已大致完成，裝修工程將配合於112年11月30日復工。
 2. 請主辦機關督促廠商預為機具動員作業，以利112年11月30日復工進場施作。
- (十三) 臺北市府「北投市場整修統包工程(含中繼市場)」：本案已於112年9月21日復工，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。
- (十四) 新北市政府「新北市國定古蹟林本源園邸(花園)第二期修復工程」：
1. 主辦機關表示，本案文資審議已通過，預計112年11月27日復工，承商刻正進行復工準備。
 2. 請市府管制所屬如期復工，後續並於公共工程雲端系統填報復工日期，以解除列管。

(十五) 臺中市政府「臺中市中區興中立體停車場新建工程」：
本案已於112年11月1日復工，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

(十六) 臺南市政府「白河區市道172線18米計畫道路拓寬工程」：本案已於112年10月16日復工，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

(十七) 高雄市政府「高廠污染土壤熱處理設備建置統包工程」：

1. 主辦機關表示本案為配合後續代操作廠商教育訓練，繼續停工至代操作標發包完竣，俟代操作標發包完竣並完成開工前置作業後，本案即可復工。
2. 本案因「固定污染源操作許可證」未依限取得，自111年8月17日停工至112年1月31日取得操作許可證，續因應辦事項「教育訓練」未即時發包，持續停工至今。另現場設備已停工逾一年以上，請高雄市政府積極督促所屬依權責確實做好維護管理。

(十八) 高雄市政府「林園汕尾北汕二路拓寬工程二標暨中芸A幹線雨水下水道工程」：本案已於112年10月23日復工，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

(十九) 高雄市政府「高雄市小港區全民運動館興建工程」：本案已於112年9月26日復工，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

(二十) 高雄市政府「高廠污染土壤熱處理設備建置統包工程」：

1. 主辦機關表示本案已於112年9月8日會議決議與原施工廠商終止契約，後續辦理重新發包作業。
2. 本案既已與施工廠商終止契約，且調整後之工址位置亦已確定，請高雄市政府督促所屬儘速辦理重新發包作業。

(二十一) 高雄市政府「**高雄市第81期市地重劃工程**」：本案已於112年10月11日復工，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

【終解約案件】

(一) 交通部「**鐵路行車安全改善六年計畫(猴硐站月台及電梯新建工程)**」：原工程之月台及無障礙電梯新建拆分2標並重新招標，分別於112年1月10日及10月12日決標，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

(二) 交通部「**鐵路行車安全改善六年計畫（四腳亭無障礙電梯新建工程）（已解約）**」：

1. 剩餘工程項目將重新辦理勞務案招標及設計作業，主辦機關考量與原建築師尚在協議終止契約，委託設計工作暫緩招標，惟仍請於終止契約後，儘速辦理勞務招標，以加速設計作業。

2. 本案於公共工程雲端系統填報工程預定重新發包日期為112年12月29日，請依規劃進度執行。

(三) 交通部「**台18線34K+450觸口明隧道短期明隧道結構局部改善工程(已解約)**」：經主辦機關評估，本工程將不再重新招標，並於公共工程雲端系統完成登錄，同意解除列管。

(四) 金門縣政府「**金沙國小地下停車場暨複合式運動場館興建工程**」：經洽主辦機關瞭解，本案整體需求於112年10月底甫經機關首長確認，刻正提報修正計畫予補助機關(交通部公路總局及教育部國教署)審查，俟審查通過後，儘速洽設計單位辦理變更契約、議價等事宜，預定112年12月中旬前完成。請主辦機關依排定期程積極趕辦，並俟設計完成後儘速重新辦理工程發包作業。

(五) 南投縣政府「**105年度合作國小老舊校舍整建工程及水土保持工程**」：

1. 經洽主辦機關瞭解，本案工程已重新公告招標中(公告期間自112年11月16日至12月4日止)，請主辦機關積極邀標。
2. 本案工程施工必經路線前因卡努颱風造成坍塌，預定113年8月方可修復至大型工程車通行無虞之狀態，提醒主辦機關持續掌握該路段修復排程及進度，配合安排本案工程相關施工作業順序，並建議可於招標相關文件加註說明道路修復期程及施工安排等資訊，以提高廠商投標意願。

(六) 雲林縣政府「雲林縣虎尾鎮污水下水道系統—水資源回收中心工程新建(第一標)暨三年試運轉」：

1. 本案已於112年11月15日於電子採購網上網招標，並訂於11月29日開標。
2. 本案解約逾1年半時間，請雲林縣政府儘速辦理發包作業，並請於公共工程雲端系統內更新預定發包日期。

(七) 臺東縣政府「東64線7K+100~7K+700、6K+300~6K+600道路災修工程」：

1. 本案設計預算書已修正完成，預計112年11月17日前辦理公開閱覽，並於113年1月底前決標。
2. 請縣府督導主辦機關確實管控各項作業之里程碑。

(八) 桃園市政府「桃園市立圖書館大溪分館新建工程」：

1. 主辦機關表示112年10月30日辦理第二次開標，計1家廠商投標資格合格，11月15日辦理評選會議，評選結果已於11月17日簽准，目前辦理辦理議(訂)約作業中。
2. 請主辦機關後續於公共工程雲端系統完成登錄，以解除列管。

(九) 高雄市政府「三民區新都段公營出租住宅新建工程」：

1. 本案112年2月實際進度10.64%，進行連續壁及保護樁作業，因安全監測數據陸續出現異常，為維護施工安全，高雄市政府予以停工及研商對策，請高雄市政府督導所屬加強工區監測及管理，避免有異常狀況發生。
2. 本案高雄市政府規劃重新發包，並委託第三方進行結算及重新製作工程預算書圖，為利後續工程儘速進場施工，請督導協助所屬儘速辦理中途結算作業，並同時要求設計監造廠商一併準備後續工程招標文件。

柒、散會(下午4時)