

訪查內政部營建署「臺南都會區北外環道路第一期工程臺南都會區北外環道路附掛及管路預埋工程等二項合併」工程

會議紀錄

壹、時間：102年7月4日(星期四)上午11時

貳、地點：臺南都會區北外環道路第一期工程工地會議室

參、主持人：吳簡任技正建興

肆、出席人員：詳會議出席名單

記錄：吳冠杰

伍、會議緣由：

為加速公共工程執行，活絡民間經濟，行政院於102年5月28日發布提振景氣措施，其中第二項措施提振國內投資之(三)加速年度政府採購計畫執行，包括「強化停工解約管制機制：協調解決停工解約問題，及早復工，預估可加速執行金額100億元」，本會爰篩選重大及關鍵工程，協助排除困難與障礙，使停工案件加速復工續建，解約或終止契約案件加速發包及執行，讓政府預算重新投入經濟活動。

本次會議討論之標案係臺灣鐵路管理局因故無法配合提供土地供本工程現場施工等問題，迄今仍無法施作，為瞭解後續復工作業執行進度，特辦理訪查以協助工程早日復工。

陸、主席致詞：(略)

柒、內政部營建署南區工程處說明目前執行情形(略)

捌、綜合討論(略)

玖、結論：

- 一、本工程因P4、P5橋墩間鋼箱梁吊裝作業需跨越台鐵段施工用地，因臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)於該區域尚有鹽水溪橋改建工程仍在施工中，尚無法提供用地供本工

程施作吊梁作業，自 102 年 5 月 25 日起停工迄今仍無法復工，請臺鐵局確實依本次訪查所提辦理期程於 7 月 10 日前完成臨時軌拆除及路線切換，8 月 15 日完成東側排水溝施工，8 月 18 日完成部分驗收後將該區工地供內政部營建署南區工程處(以下簡稱南工處)辦理後續臨時支撐及吊裝作業施工。

- 二、有關上開臺鐵局施工期程部分，如無法如期於 8 月 18 日前提供土地予南工處辦理後續施工作業，本會將另行召開協調會議或於本會督導會報進行專案檢討。
- 三、爾後南工處或臺鐵局如有施工用地取得及管線遷移等相關問題，可提報本會督導會報下設之內政部用地小組及經濟部管線小組協助辦理相關協調工作，並提高協調層級，避免造成工程延宕。
- 四、本工程預定於 102 年 8 月中旬辦理復工，屆時請主辦機關於本會標案管理系統更新辦理情形及復工日期等相關資料。

拾、散會

行政院公共工程委員會

訪查內政部營建署南區工程處「臺南都會區北外環道路第一期工程臺南都會區北外環道路附掛及管路預埋工程等二項合併」執行情形
簽到表

時間：102年7月4日（星期四）

地點：臺南都會區北外環道路第一期工程工地會議室

主持人：工程會吳簡任技正建興

吳建興

參加單位及人員	職稱	簽名
內政部		
內政部營建署		
內政部營建署南區工程處	副處長	吳建興
	工務所主任	林榮瑞
	助理工務員	古恬綺
	約僱人員	呂振河
郭惠敏	約僱人員	丁功輝
交通部臺灣鐵路管理局	段長	蔣偉才
	分駐所主任	林東興
聯合大地(監造)	主任	顏錫麟
榮金營造(立約商)	專案經理	羅榮敏
行政院公共工程委員會	科長	黃志之
		吳炳杰

行政院公共工程委員會

訪查內政部營建署南區工程處「臺南都會區北外環道路第一期工程臺南都會區北外環道路附掛及管路預埋工程等二項合併」執行情形簽到表

時間：102年7月4日（星期四）

地點：臺南都會區北外環道路第一期工程工地會議室

主持人：工程會吳簡任技正建興

參加單位及人員	職稱	簽名
設計單位 - 台灣世曦	工程師	許景豪
中泐工程顧問(股)公司		
	技師	周銘德
	主任	陳清濤
	工程師	邱尚聖
新宏興營造(股)公司	副總	陳志明
	副理	黃明達
	工地主任	吳文輝
	工程師	李明榮