

行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」

104 年度第 6 次委員會議紀錄

壹、開會時間：104 年 8 月 27 日（星期四）下午 2 時

貳、開會地點：工程會 10 樓第 1 會議室

參、主持人：許召集人俊逸

肆、出席單位及人員：如簽到表

記錄：沈旺樹

伍、結論：

一、上次(104 年度第 5 次)委員會議紀錄確認

決議：准予備查。

二、歷次會議結論辦理情形報告

決議：歷次會議結論共計列管 5 項，截至 104 年 7 月底之辦理情形與管考建議詳如後附，除項次 3、5 解除列管，其餘繼續列管，並請相關機關依管考建議加緊趕辦。

三、列管計畫執行情形報告

決議：

(一)104 年度列管 1 億元以上公共建設計畫共 202 項，104 年度可支用預算計 3,518.98 億元，截至 7 月底執行情形：

1. 整體計畫預算執行率 98.21%，預算達成率 44.44%，高於去年同期之 43.73%，請各機關依既有推動機制加速辦理。
2. 預算執行率未達 9 成，且達成率未達 40%者，計有教育部、原民會及衛福部 3 機關，請上開機關確實檢討落後原因，研擬因應措施並加強管控，以加速執行。
3. 20 項指標性計畫預算達成率 49.75%，高於 202 項列管計畫整體預算達成率 44.44%，請相關部會持續加強管控進度。另預算執行率未達 9 成之 6 項計畫分屬交通部及經濟部主管，請前開主管機關依院長 104 年 8 月

13 日行政院院會第 3461 次會議裁示，在兼顧施工品質與勞工安全的前提下，確實掌握進度，全力以赴。

4. 基金預算及附屬單位預算計畫之預算達成率較低（7 月份仍低於 30%）者，計有 23 項計畫（國防部 2 項、交通部 14 項、環保署 1 項、科技部 1 項、文化部 1 項、經濟部 2 項、教育部 1 項及內政部 1 項），請相關主管機關督促執行機關檢討改善，並加強控管。另下半年進入預算執行高峰，請各主管機關督促所屬加速執行，務期於年底整體預算達成率能夠超越以往再創佳績。

(二) 行政院於 104 年 8 月 20 日召開第 3462 次院會，通過國發會編審之「行政院 105 年度施政計畫」，另院長指示請各部會於今（104）年下半年針對已列明（105）年度預算的公共建設展開先期作業，待明年度預算獲立法院通過後，即可立刻執行，以帶動國內經濟情勢。各機關辦理「已核定但尚未啟動」計畫或工程時，倘遭遇前置作業或證照許可問題，請依「重大公共建設計畫證照許可行政作業精進實施要點」、「重大公共工程開工要件注意事項」相關規定辦理，以突破其阻礙，付諸行動。另請各機關檢視及確認計畫執行之可行性，並預為研擬備援計畫。

(三) 目前營造業因工作性質（以勞力為主、風險高）面臨缺工問題日漸嚴重，勞動部應有短、中、長期之勞動力政策，另可考慮興建工人住宅，並鼓勵廠商雇用長期工，請工程會洽詢勞動部研議相關事宜並評估派員參與本督導會報會議，以瞭解各工程機關遭遇之缺工問題，並協助處理改善缺工情況。

(四) 未來各機關主辦國際活動或會議，如涉及場館興建問題，要注意有把握完成才能承諾辦理，避免無法依期

程完成致影響活動或會議之舉辦。

(五)列管計畫執行情形之異常狀況檢討

1. 衛福部「新竹生物醫學園區計畫-新竹生醫園區醫院」目前預算執行率及達成率均為零，請考量是否修正計畫。倘計畫因故將停止執行並申請解除列管，執行機關仍應自行追蹤計畫後續辦理情形。
2. 有關「台中都會區鐵路高架捷運化計畫」，請交通部督導所屬與台中市政府召開會議，研商車站聯外動線事宜，並做成正式紀錄。

四、交通部報告「淡海輕軌運輸系統計畫」執行情形

決議：

- (一)本計畫期程至 114 年底，計畫總經費為 699.73 億元，本次主辦機關簡報中行政院核定計畫第 1 期通車時程(108 年 3 月底)與簡報管控重要里程碑時程(108 年 5 月底)不一致，請交通部督導所屬(管)應依行政院核定之規劃時程據以執行。
- (二)本計畫總累計預定進度 22.22%，實際進度 21.33%，落後 0.89%，落後原因為濱海路一段管遷作業有部分墩位開挖受影響造成進度落後，請交通部督促所屬(管)趲趕工進，建議未來應提前辦理，避免影響工程導致進度落後。
- (三)有關本計畫之高架軌道設計，可考量以斜撐版結構型式，減少對平面道路之壓迫感。
- (四)未來土開計畫，尤其是新市鎮計畫(如林口與淡海)，應將交通建設計畫納入，一併作投資效益分析。

五、經濟部報告「興建國家會展中心(擴建南港展覽館)」執行情形

決議：

- (一)本計畫截至 104 年 7 月底止，總累計預定進度 64.36%，實際進度 61.62%，落後 2.74%，本年度可支用預算執行率僅

80.24%，未達9成，且應付未付數高達8.17億元（占執行數63.28%），項下建築及機電等主要標案進度嚴重落後（建築標落後9.50%，機電標落後7.16%），執行情形有待提升，請經濟部持續督促工程團隊展現決心克服施工障礙，積極研提趕工計畫及運用工程技術趨趕工進，並定期檢視成效適時調整，俾利早日完成計畫目標。

- (二)本計畫建築工程因工安事故遭停工處分2個月，亦請經濟部督促施工團隊儘速完成復工申請之相關應辦事項及工期影響評估與因應對策，復工後亦應落實相關工地安全管理及防災減災之預防措施，以避免工安事故再度發生。
- (三)經檢討本計畫展館預定驗收移交時程將由105年8月再延後至106年7月，已確定影響開館及後續相關產業原規劃之展演檔期，請經濟部督促國貿局妥善預擬因應對策並適時向外界說明。另有關本計畫模板工不足問題，應先檢討建築標廠商支付模板工薪資是否符合市場行情，並針對仍找不到工人之情形協助進行媒合。
- (四)工程施工的關鍵是要先做出網圖，方能據以執行及整合，請督促本計畫委託PCM廠商先整合網圖，網圖做出來後，就可續用蒙地卡羅方法進行完工工期評估；未來本計畫辦理修正計畫，網圖應列為審查及通過之必要條件，以避免未來可能面臨工期及成本等爭議問題。
- (五)本計畫各工程承攬廠商均頗具實績及經驗，惟各工程之施工及管理一直無法有效整合，請主管機關確認整合單位及貫徹執行主導權責；本計畫工地管理要積極掌握，並確實整合各家廠商，是代辦機關台電公司的責任，請主管機關經濟部加強督導。

六、文化部報告「臺中大都會歌劇院興建工程」執行情形

決議：

- (一)本計畫截至 104 年 7 月底止，總累計預定進度 97.0%，實際進度 97.0%，已支用 43.6 億元。經查計畫管理系統截至 6 月底已支用約 43.21 億元，與簡報所提計畫截至 6 月底止已支用約 35.12 億元，似有不符，請文化部確實掌握本案推動進度，督導台中市政府應依行政院核定之各項工作時程積極辦理，順利達成計畫目標。
- (二)本計畫第三期舞臺專業設備工程尚未完工(原預定 104 年 7 月 15 日完工，截至 104 年 7 月 29 日止，實際進度 95.78%，落後 4.22%，預計 104 年 9 月完工，105 年上半年完成驗收)，請文化部應確實掌握各項工進里程碑並適時予以協助，俾本計畫確依所定預訂目標於 105 年 9 月正式營運。
- (三)全案工程於完工啟用後，對於臺中地區藝文品質的提升將扮演關鍵性角色，並可帶動週邊中台灣無限商機，請文化部針對將來營運管理應及早做規劃籌備，以確實發揮預期效益。

陸、臨時動議

本次無臨時動議提案。

柒、散會(下午 4 時 15 分)