

# 行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」

## 105 年度第 9 次委員會議紀錄

壹、開會時間：105 年 11 月 30 日（星期三）下午 2 時 30 分

貳、開會地點：工程會 10 樓第 1 會議室

參、主持人：吳召集人宏謀(顏副召集人久榮代)

肆、出席單位及人員：如簽到表

記錄：沈旺樹

伍、上次(105 年度第 8 次)委員會議紀錄確認

決議：准予備查。

陸、報告事項

### 一、歷次會議結論辦理情形報告

決議：

(一)歷次會議結論共計列管 4 項，截至 105 年 10 月底之辦理情形與管考建議詳如後附，項次 1、2 解除列管，餘均繼續列管，並請交通部及經濟部依管考建議加緊趕辦。

(二)「臺鐵立體化高雄市區鐵路地下化計畫(含鳳山、左營)」：

(1)請交通部督導鐵工局採取相關加速及管控作為，以 107 年 6 月前完工為努力目標。

(2)請經濟部督促中油公司全力配合依限完成相關管線遷移作業，以利工進。

### 二、列管計畫執行情形報告

決議：

(一)105 年度列管 1 億元以上公共建設計畫執行情形

1. 請預算執行率未達 90%之故宮及教育部，預算達成率未達平均値之交通部、環保署、原民會、故宮、教育部及客委會確實檢討落後原因，研擬相關因應措施並加強管控，以加速執行。

2. 本會於 105 年 11 月 24 日至院會報告「重大公共建設執

行進度檢討報告」，院會決定：「1. 公共建設預算執行成效將會影響國內經濟表現，請各部會首長務必督導所屬確實掌握各項計畫執行進度，加速推動，彰顯政府效能。105 年度多項公共建設計畫在工程會協助下，克服多項困難並積極推動中，在此對工程會及相關部會之努力予以肯定。2. 為加速明（106）年新興計畫之推動，以促進國內投資，帶動經濟與就業的成長，請吳政務委員宏謀及工程會督促各部會，就已核定之新興計畫，加速辦理相關用地取得、使用變更、水保計畫、都市審議與環評等相關前置作業。」，請各部會確依院會決定積極辦理。

#### （二）預估至年底整體預算達成率

預估至年底可再執行約 845.17 億元，其中以交通部 348.86 億元最多（占預估可再執行金額 41.28%），其他依序為經濟部 290.77 億元（占 34.40%）及內政部 71.04 億元（占 8.41%），年底整體預算達成率預估可達 92.98%，請各機關利用本年度最後一個月時間加緊趕辦，俾利提升整體預算執行成效。另預估年底達成率未達平均值（92.98%）者，為內政部、環保署、交通部、農委會、教育部、文化部及故宮，請主管機關亦督促所屬積極努力攢趕工程進度。

#### （三）預計完工啟用案件執行情形

有關年底完工啟用計畫或工程之相關完工啟用儀式，請相關機關多多結合媒體披露宣導，以彰顯政府施政績效及計畫效益。

#### （四）列管案件執行情形

「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」：

請交通部督促高鐵局儘速完成破損墊片更換作業並加強墊片使用情形之監測，以維護營運安全。

#### （五）輔導策略及管理措施之執行情形

## 1. 本會訪查重大計畫情形

105年10月份訪查「流域綜合計畫-河川區域排水管理及治理」，請經濟部督促所屬依訪視之會議結論研擬具體對策加速推動。

## 2. 專案小組辦理情形

(1) 請各機關善用專案小組協調機制，以利加速解決相關困難問題，提高計畫執行績效。

(2) 請管線及用地小組全力協助，以期2件尚未結案案件於最短時間內辦理完成。

## 三、專案報告

### (一)「提升預算執行績效之具體作法與成效評估」報告（交通部）

決議：

1. 交通部所屬66項計畫預估年底達成率90.49%，檢討年底前將採取加速發包、提升工進、移緩濟急、預算流用等措施，截至10月底達成率60.02%，以「台鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫（基隆-苗栗）」（5.94%）、「臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫」（10.19%）、「高雄機場跑道整建工程」（16.66%）、「臺南市區鐵路地下化計畫」（20.06%）、「臺北都會區大眾捷運系統工程計畫萬大中和樹林線（第一期工程）」（21.41%）等5項計畫達成率偏低，據交通部報告今年影響公共建設計畫執行主要原因為都市計畫變更審議、用地取得、受天候影響與地質條件不佳、發包及施工等問題，請交通部依所訂之各項檢討措施予以改善，以避免造成預算排擠，致影響整體經濟發展。

2. 有關臺南鐵路地下化計畫配合臺南市政府辦理都市計畫

變更作業時程致預算無法執行，申請減列 105 年度可支用預算數約 6.24 億元乙節，請交通部儘速完成相關行政程序。

3. 「金門大橋建設計畫」：

有關接續工程得標廠商反映因履約保證金無法獲得銀行履約保證一事，建議交通部深入瞭解各銀行有無其他不擔保原因；依「政府採購法」第 30 條第 2 項規定：「押標金及保證金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單為之」及「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」相關規定，廠商可以結合不同種類或不同銀行開具之書面連帶保證等方式繳納足額保證金，並請主辦機關本權責評估考量給予廠商合理之補正期限，提供必要之協助。

(二) 「提升預算執行績效之具體作法與成效評估」報告（內政部）

1. 內政部所屬 17 項計畫預估年底達成率 91.91%，經檢討精進作為後，本年度可支用預算預估最樂觀之年底達成率可提升至 92.44%，截至 10 月底達成率 66.9%，以「國家重要濕地保育計畫」（36.52%）、「台江國家公園計畫（105-108）」（30.37%）等 2 項計畫達成率尚在 40% 以下，請內政部持續督導所屬加速趕辦。
2. 鑑於地方轄管之村里活動中心，常因位處偏僻或缺乏管理人力，而有迭遭媒體指為「蚊子館」情形，有關「健全地方發展均衡基礎建設計畫」項下村里活動中心補助案，內政部宜考量受補助單位之執行績效及後續管理維

護營運能力適當評估，以避免公共設施閒置，政府施政績效不彰事宜。

(三)「衛武營藝術文化中心興建計畫」執行情形報告(文化部)  
決議：

1. 本案計畫預估進度 98.28%，實際進度 97.82%，尚有微幅落後 0.46%，前已於今年中秋連假及雙十連假期間，透過燈光相關測試及配合公共藝術導覽提供民眾使用，請文化部加強盤點執行現況及加速推動，並儘量開放戶外景觀區域至建築物旁最大範圍，提供民眾使用，以利民眾對於國家重大建設有感及支持。
2. 目前使用執照於 11 月 15 日送審，惟核發之前置作業尚有「建築物消防安全設備查驗」及「無障礙設施勘驗缺失改善」未完成，請文化部協助衛武營綿密管控辦理情形，並於年底前取得使用執照，以利計畫及早完工啟用。

柒、臨時動議

本次無臨時動議提案。

捌、散會(下午 5 時 00 分)