

107年第4季公共工程停工終解約異常標案(內政部、國防部、教育部、文化部、臺南市政府、高雄市政府、澎湖縣政府、嘉義市政府)督導會議紀錄

壹、時間：108年1月31日(星期四)下午2時30分

貳、地點：本會第2會議室

參、主持人：吳簡任技正建興代

記錄：黃雅勝

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：

陸、會議結論：

一、為加速工程執行，本會每月篩選進度落後20%以上異常案件函送主管機關檢討及納為施工查核重點案件，請主管機關確實配合辦理。

二、為促使停工終解約異常案件儘速復工或重新發包，同一案件若經本會連續列管3季者，將函送主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部；本次有1件終解約案件，將依相關上述規定副知審計部。

三、為加強終解約案件後續處理作為及時程掌控，本會已於公共工程標案管理系統增加「終解約後逾1年未再重新發包標案清單」，除供各主管(辦)機關自主管理外，並提供審計部監督、稽察之參考，爰請各主管機關多加運用。

四、本次會議個案檢討如下：

【停工案件】

(一)內政部「鵝鑾鼻公園停車場及賣店區改建工程」：

1. 主辦機關表示107年9月5日由清大人類學研究所團隊發現管理中心南側有疑似石板棺墓葬，9月6日通報屏東縣

文化資產保護所並經9月17日現勘結果，文化資產保護所依《文化資產保存法》規定要求停工。

2. 目前因文化遺址問題處於停工狀態，經中研院學者現勘結果，文化遺址搶救估算期程約需1年，故本工程需至109年3月始能復工。
3. 本工程停工時間可能長達1年半，請主辦機關慎重考慮終解約之可行性，以避免後續可能產生之履約爭議；並請內政部依所提督辦意見積極辦理。

(二) 國防部「高雄考潭聯外通資管道工程」：

1. 主辦機關表示因高雄市政府道路禁挖管制期，致無法如期施作，影響全案工程進度；業已完成相關單位協調並規劃替代路線，承商已完成替代施工路徑規劃及報價事宜，變更設計相關資料已於108年1月24日陳報審查。
2. 國防部表示將督促所屬空軍司令部於108年2月15日前完成變更設計核定，並於3月10日前完成採購議價後復工，管制全案於7月底完工。
3. 請國防部持續追蹤後續相關變更設計審核及議價等作業進度，並俟情況給予協助，以利儘速復工施作。

(三) 文化部「高雄市歷史建築左營海軍中山堂修復及再利用工程」：

1. 主辦機關表示本案為歷史建築，涉及建築修復及劇場設備變更設計部分需送文資審查，致工程延宕。經107年12月5日高市文化局召開第2次審查會議原則通過，復依委員意見於108年1月10日完成工程變更議價程序，預計2月11日復工。
2. 請文化部督促主辦機關儘速完成相關作業，以利儘速復工施作。

- (四) 澎湖縣政府「望安鄉公所辦公大樓新建工程」：請主辦機關密切追蹤建照審查情形，另請主辦機關督促承商如期於108年2月15日復工，復工後請主辦機關於標案管理系統登錄復工資料。
- (五) 嘉義市政府「八掌溪人行景觀橋周邊環境改善」：本案已於108年1月9日復工，主辦機關已於工程標案管理系統登錄復工日期資料，同意解除列管。
- (六) 臺南市政府「105年度臺南市永福國小老舊校舍拆除重建工程」：請主辦機關督促設計單位儘速完成變更設計方案之細部設計作業，另有關廠商已提出終止契約之要求乙事，請主辦機關儘速評估辦理，如同意終止契約則請預為規劃後續辦理清算作業時程。
- (七) 高雄市政府「高雄市區鐵路地下化立體設施拆除(或填平)-自立陸橋及大順陸橋」：本案已於108年1月22日復工，並於公共工程標案管理系統填報復工日期，同意解除列管。
- (八) 高雄市政府「中鋼路區域污水次幹管及分支管管線工程」：本案已於108年1月3日復工，並於公共工程標案管理系統填報復工日期，同意解除列管。
- (九) 高雄市政府「鼓山區鼓山三路抽水站工程」：本案已於108年1月3日復工，並於公共工程標案管理系統填報復工日期，同意解除列管。

【終解約案件】

- (一) 教育部「臺灣生醫卓群中心教學研究大樓新建水電空調工程」(國立成功大學)：
1. 主辦機關表示本案因公司負責人驟然逝世，無法繼續執行工程合約，已於108年1月10日函承商終止合約，後續重新上網招標預計5月份完成。

2. 請教育部依所提督辦意見積極辦理，以利儘速完成重新發包。

(二) 教育部「人文學院二期暨藝術學院大樓新建工程」(國立東華大學)：

1. 主辦機關表示工程標已於108年1月3日經教育部同意超底價決標，並辦理訂約事宜。

2. 查本件仍屬未結案案件，請教育部督促所屬於公共工程標案管理系統填報連結重新發包案件，俾利解除列管。

(三) 教育部「本校圖資大樓新建工程」(國立臺南大學附屬高級中學)：

1. 主辦機關表示已取得建造執照，刻正申請五大管線作業；另修正預算書圖已函報國教署審查，預計108年3月底前工程上網招標。

2. 請教育部依所提督辦意見積極辦理，以利儘速完成重新發包；另本案已連續3季列管，後續將依相關規定副知審計部。

(四) 教育部「農業水產教育館興建工程」(國立金門高級農工職業學校)：

1. 工程標已於107年12月18日重新發包，決標金額73,000千元，預計108年3月開工。

2. 查本件已於公共工程標案管理系統填報連結重新發包案件，同意解除列管。

(五) 臺南市政府「106年臺南市關廟國小老舊校舍拆除重建工程」：經查電子採購網，本案已於108年1月29日刊登決標公告，請主辦機關後續於決標標案轉入工程標案管理系統後儘速辦理標案聯結作業，俾利解除列管。

柒、散會(下午4時)