

107年第3季公共工程停工終解約異常標案（交通部、經濟部、臺南市政府、基隆市政府、宜蘭縣政府及花蓮縣政府）督導會議紀錄

壹、時間：107年11月2日（星期五）上午9時30分

貳、地點：本會第2會議室

參、主持人：何處長育興

記錄：李正利

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：

陸、會議結論：

- 一、為加速工程執行、提供必要協助，本會每月篩選進度落後20%以上異常案件函送主管機關檢討及納為施工查核重點案件，請主管機關確實配合辦理。
- 二、為促使異常案件儘速執行，同一案件若經本會連續3季於本督導會議平台列管為停工終解約案件者，將函主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。
- 三、為加強終解約案件後續處理作為及時程掌控，本會已於公共工程標案管理系統增加「終解約後逾1年未再重新發包標案清單」，除供各主管（辦）機關自主管理，並提供審計部監督、稽察之參，爰請各主管機關加強督導相關類案執行情形。

四、本次會議個案檢討如下：

【停工案件】

- (一) 交通部「台9線149K+700(106年5月自然災害)明隧道興建工程」：施工廠商因邊坡開口邊緣防護不足造成罹災者墜落下邊坡致死災害，勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心複查工地，因事故原因尚未消失，不同意

復工，請主辦機關加強督導安全衛生設施之設立及檢查，並以107年11月30日復工為目標。

- (二) 交通部「CL312/CL371標大順路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程」：本案已於107年10月15日復工，同意解除列管。
- (三) 交通部「CL115標中華三路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程」：本案已於107年10月15日復工，同意解除列管。
- (四) 交通部「布袋港小型船渠延建工程」：環保署107年9月28日同意「布袋港環評變更內容對照表」，本案已於107年10月4日復工，同意解除列管。
- (五) 臺南市政府「105年度臺南市永福國小老舊校舍拆除重建工程」：
 - 1. 請主辦機關確認遺構南側清理工程之辦理時程及督促執行單位加速辦理，並請設計單位儘速提出變更設計方案；另本案文資審查許可如有遭遇困難問題，建議可提至府內協調會報進行報告，請相關單位協助。
 - 2. 本列管會議檢討3次之停工解約案件，本會將函請主管機關檢討原因並副知審計部，查本案係第2次來會報告，請主辦機關注意相關處理時程。
- (六) 宜蘭縣政府「107年度羅東壽園第二座納骨塔新建工程」：本案107年6月1日開工後即停工，主辦機關表示主要原因有三，其中施工範圍緊臨私有土地需辦理鑑界才可確認工區範圍部分已完成；建照執照開工程序部分已於107年6月29日完成；水土保持工程開工程序部分，已於107年9月10日改善完成，宜蘭縣政府107年10月9日至現場勘查完竣，主辦機關待宜蘭縣政府函復後再行申報開工，預定107年11月下旬完成，請主辦機關應積極洽詢縣政府最新辦理進度，以加速開工。

(七)基隆市政府「基隆市污水下水道系統第一期修正實施計畫—北港系統管線新建工程管線工程第四標」：

1. 本工程因廠商財務困難致無預警停工，主辦機關原採監督付款方式辦理，惟材料供應商未能配合致無法繼續履約，主辦機關於107年9月25日通知廠商本案中止契約，後續將辦理現場估算後重新上網招標，預定107年12月上網公告。
2. 本案已確認後續執行方向，請主辦機關加速辦理。

【終解約案件】

- (一)花蓮縣政府「吉安鄉北昌村、勝安村分支管網及用戶接管工程(第一標)(已解約)」：重新招標作業延宕多時，目前主辦機關與施工廠商已就現場已施作數量有共識及完成測量，請主辦機關要求第三方公正單位「台灣省土木技師公會」協助完成成果報告後盡速完成工程結算及重新上網發包事宜。
- (二)經濟部「頭溝水排水改善工程(萬巒一號橋至屏111線鹿寮橋)併辦土石標售(已解約)」：經查電子採購網，本案已於107年10月17日刊登決標公告，同意解除列管。
- (三)臺南市政府「106年臺南市關廟國小老舊校舍拆除重建工程(已解約)」：請主辦機關針對前次終止契約之影響因素儘速釐清解決，另主辦機關說明已預定於107年11月1日辦理上網招標作業，將於11月20日開標，請於決標後儘速辦理後續施工作業。
- (四)臺南市政府「臺南市中西區廣四廣場改建工程(已解約)」：請主辦機關儘速辦理評選作業，以利早日決標開工。

柒、散會(上午10時50分)

行政院公共工程委員會
107年第3季公共工程停工終解約異常標案（交通部、經濟部、臺南
市政府、基隆市政府、宜蘭縣政府及花蓮縣政府）督導會議
簽到表

時間：107年11月2日（星期五）上午9時30分

地點：本會第2會議室

主持人：何處長育興 何育興

記錄：李正利

出席機關	職稱	簽名	職稱	簽名
交通部				
鐵道局		請假		
公路總局第四區 養護工程處	副段長	林士強	工程師	邱偉 蔡志翔
高雄港務分公司 開發建設處		請假		
經濟部				
經濟部水利署第 七河川局		請假		
臺南市政府 教育局	技士	江明豪		
臺南市政府都市 發展局	正工	林信宏	幫工	楊熾
臺南市中西區永 福國民小學	主任	楊榮男		
臺南市關廟區關 廟國民小學	校長	吳培明		
基隆市政府	秘書	林之序	臨時人員	戴毛華
基隆市政府工務 處	科長	章志華	技士	楊以華

1

邱志翔

宜蘭縣政府	張明			
宜蘭縣羅東鎮公所	陳映志			
花蓮縣政府				
花蓮縣政府建設處	林學真			
本會工程管理處	科長	郭啟若		
	科長	賴志忠		
			技正	周尚修