

108 年第 1 季公共工程停工終解約異常標案  
(教育部、內政部、高雄市政府、臺南市政府、嘉義  
縣政府、嘉義市政府、南投縣政府、彰化縣政府、桃  
園市政府、金門縣政府)督導會議

紀 錄

壹、時間：108年5月30日（星期四）上午10時

貳、地點：本會第2會議室

參、主持人：何處長育興

紀錄：周尚儀

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：第1季列管案件13件，屬停工案件者10件，其中有6件已於會前復工；另屬終解約案件者3件，已全數於會前重新完成發包。

陸、會議結論：

- 一、為加速工程執行、提供必要協助，本會每月篩選進度落後20%以上異常案件函送主管機關檢討及納為施工查核重點案件，請主管機關確實配合辦理。
- 二、為促使異常案件儘速執行，同一案件若經本會連續3季於本督導會議平台列管為停工終解約案件者，將函主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。
- 三、為加強終解約案件後續處理作為及時程掌控，本會已於公共工程標案管理系統增加「終解約後逾1年未再重新發包標案清單」，除供各主管（辦）機關自主管理，並提供審計部監督、稽察之參，爰請各主管機關加強督導相關類案執行情形。
- 四、未執行金額逾五千萬元之13件停工終解約案件，逐案檢討如下：

**【停工案件】**

- (一) 金門縣政府「鵲山營區新建工程」：本案已於108年5月2日復工，並於工程標案管理系統填報完成，同意解除列管。
- (二) 內政部「花蓮縣花蓮市南濱抽水站滯洪池新建工程」：本案已於108年4月15日復工，並於工程標案管理系統填報完成，同意解除列管。
- (三) 內政部「屏東市瑞光路延伸開闢工程」：請主辦機關積極協調台電等管線單位依預定時程進場辦理管線遷移作業，俾如期於9月上旬復工，本案繼續列管。
- (四) 高雄市政府「高雄市區鐵路地下化園道工程-明誠四路至美術館路段」：本案已於108年5月17日復工，並於工程標案管理系統填報完成，同意解除列管。
- (五) 臺南市政府「高雄市區鐵路地下化園道工程-明誠四路至美術館路柳營區南95線及南108線道路優質化工程」：本案已於108年4月19日復工，並於工程標案管理系統填報完成，同意解除列管。
- (六) 嘉義縣政府「六腳排水(光南橋)改建治理工程」：請主辦機關積極協調台電公司依預定時程辦理管線遷移作業，俾如期於6月底復工，本案繼續列管。
- (七) 嘉義市政府「嘉義市第五期貨物轉運中心區市地重劃工程」：本案已於108年5月6日復工，並於工程標案管理系統填報完成，同意解除列管。
- (八) 南投縣政府「埔里鎮立殯儀館新建工程」：請主辦機關積極與當地居民協商，以期儘早取得共識，並思考是否需動用公權力，俾利工程早日復工。另請南投縣政府適時予以協助。

- (九) 彰化縣政府「大竹國小第二期老舊校舍拆除重建工程」：請主辦機關積極追蹤台電公司之審查情形，俾如期於6月底前復工，本案繼續列管。
- (十) 桃園市政府「幼獅分隊拆除重建統包工程」：本案已於108年4月5日復工，並於工程標案管理系統填報完成，同意解除列管。

### 【終解約案件】


- (一) 教育部「臺灣生醫卓群中心教學研究大樓新建水電空調工程(已解約)」：本案重新招標已於108年4月16日決標，並於工程標案管理系統填報連結重新發包案件，同意解除列管。
- (二) 教育部「放射腫瘤部增建計畫結構體工程(已解約)」：本案重新招標已於108年5月1日決標，並於工程標案管理系統填報連結重新發包案件，同意解除列管。
- (三) 教育部「本校圖資大樓新建工程(已解約)」：本案重新招標已於108年4月26日決標，並於工程標案管理系統填報連結重新發包案件，同意解除列管。

柒、散會(上午11時)

108 年第 1 季公共工程停工終解約異常標案(教育部、內政部、高雄市政府、臺南市政府、嘉義縣政府、嘉義市政府、南投縣政府、彰化縣政府、桃園市政府、金門縣政府)

督導會議

簽到單

- 一、時間：108 年 5 月 30 日 (星期四) 上午 10 時
- 二、地點：本會第 2 會議室
- 三、主持人：何處長育興 

紀錄：周尚儀

四、與會單位代表：

參加單位	職稱	簽名處	職稱	簽名處
	主任	林錦華		
南投縣政府	科員	張芸怡		
：	科員	梁名揚		
內政部營建署	工務員	簡正宏		
嘉義縣政府	秘書員	陳怡琇	科佐	尤發成
埔里鎮公所		洪述楷		
彰化縣政府	技士	詹佳祥		
工程會			科長	張易文
	技正	周尚儀		黃雅勝