

104年第3季公共工程停工終解約異常標案（交通部、臺北市政府、臺中市政府、基隆市政府及花蓮縣政府）督導會議紀錄

壹、時間：104年11月4日(星期三)上午9時30分

貳、地點：本會第二會議室

參、主持人：何處長育興（黃代理副處長順昌代） 記錄：李正利

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：截至104年9月30日，未執行金額逾五千萬元之停工、終解約案件計有13件，交通部1件、臺北市政府4件、臺中市政府6件、基隆市政府1件及花蓮縣政府1件。

陸、會議結論：

- 一、為加速工程執行、提供必要協助，本會每月篩選進度落後20%以上異常案件函送主管機關檢討及納為施工查核重點案件。
- 二、為促使異常案件儘速執行，同一案件若經本會連續3季於本督導會議平台列管為停工終解約案件者，將函請主辦機關檢討相關責任，並副知審計部，查本次尚無類案。
- 三、未執行金額逾五千萬元之13件停工終解約案件，檢討如下：

【停工案件】

- (一)交通部臺灣鐵路管理局「桃園段高架化建設計畫—臨時線K53+800~K70+000鋪軌工程」：本案請主辦機關依行政院104年10月2日核復原則辦理。
- (二)基隆市政府工務處「月眉路都市計畫道路改善拓寬工程(第二標)」：本案變更設計作業時間冗長，請主辦機關檢討改進，並列出工作項目與預定完成日期，以利執行與管控。

- (三)臺北市政府警察局「擴充建置臺北市錄影監視系統第二期工程採購案」：本案已於104年10月21日復工，同意解除列管。
- (四)臺北市政府文化局「臺北城博-坑道館、飲食文化館展示工程」：本案既經市長於104年9月3日裁示後續執行方式，並已通知廠商終止契約，請主辦機關依規劃時程積極辦理。
- (五)臺中市政府教育局「臺中港區運動公園興建工程」：本案主辦機關已於104年10月20日取得建築執照，後續請督促建築師儘速完成五大管線申請，以利及早復工。
- (六)臺中市政府建設局「臺中市政府水滸經貿園區區段徵收工程第二標」：本案主辦機關與施工廠商已於104年11月3日完成變更設計議價程序，請主辦機關儘速辦理復工事宜。
- (七)臺中市政府建設局「東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)」：本案施工廠商於104年10月19日提出終止契約，主辦機關刻正簽辦同意終止契約中，後續請主辦機關妥善規劃相關作業項目與時程，俾早日發包施工，並於本會公共工程標案管理系統中修正相關資料。
- (八)臺中市政府建設局「白海豚生態館興建工程(第二期工程-主體工程)」：本案定位問題已確定，請主辦機關加速辦理後續事宜。另本案已逾原預定復工日期104年10月6日，請主辦機關妥善規劃相關作業項目與時程，並儘速至本會公共工程標案管理系統進行修正相關資料。
- (九)臺中市清水區公所「臺中市清水區公9公園新闢工程」：本案已終止契約，且後續不再發包施作，請主辦機關儘

速辦理結案事宜，並於本會公共工程標案管理系統填報相關資料，以利解除列管。

【終解約案件】

- (一) 花蓮縣政府建設處「吉安鄉北昌村、勝安村分支管網及用戶接管工程(第一標)(已解約)」：
 - 1、本案因設計廠商未詳細調查管線位置，致開工後不久即停工先行辦理自來水管線遷移等作業，主辦機關雖已針對設計廠商終止契約，並依政府採購法第101條辦理，惟建議爾後相關類案，請主辦機關應加強相關管線位置之審查。
 - 2、本案主辦機關與施工廠商終止契約，並已委託第三方公證單位辦理結算事宜，請主辦機關加速辦理。另後續重新發包期程，已逾原預定發包日期104年10月1日，請主管機關加強督導主辦機關儘速完成相關作業，並至本會公共工程標案管理系統修正相關資料。
- (二) 臺北市立動物園「河馬展示場更新工程(已解約)」：本案已完成重新發包，請主辦機關儘速於本會公共工程標案管理系統填報相關資料，以利結案。
- (三) 臺北市政府捷運工程局「新莊蘆洲線/南港東延段機電系統/臺北捷運公司車載設備/數位無線電/自動收費系統工程(已解約)」：請臺北市政府督促主辦機關加速土建標之進度，俾利本案機電標之進行。
- (四) 臺中市政府建設局「神岡豐洲科技工業園區聯外道路（神岡區浮圳路拓寬改善工程）」：本案政策方向已改變為自行車與行人通行之「浮圳與休閒觀光林帶」方式處理，需重新規劃設計後再發包施工，已非屬原工程終

止契約後之重新發包，請至本會公共工程標案管理系統
修正相關資料。

柒、散會(上午11時)

| 行政院公共工程委員會 | | | | |
|--|-----|-----|--------|----|
| 104年第3季公共工程異常標案(交通部、臺北市政府、臺中市政府、基隆市政府及花蓮縣政府)督導會議 簽到表 | | | | |
| 時間：104年11月4日(星期三)上午9時30分 | | | | |
| 地點：本會第2會議室 | | | | |
| 主持人：何處長育興 <u>黃順昌代</u> | | | 記錄：李正利 | |
| 出席機關 | 職稱 | 簽名 | 職稱 | 簽名 |
| 交通部 | | 不派員 | | |
| | | | | |
| 交通部臺灣鐵路管理局 | | 不派員 | | |
| | | | | |
| 臺北市政府 | 視察 | 陳智感 | | |
| | | | | |
| 臺北市政府警察局 | 警務正 | 吳瑞昇 | | |
| | | | | |
| 臺北市政府文化局 | 副局長 | 林以清 | | |
| | | | | |
| 臺北市政府捷運工程局 | | 不派員 | | |
| | | | | |
| 臺北市立動物園 | | 不派員 | | |
| | | | | |
| 臺中市政府 | | | | |
| | | | | |
| 臺中市政府教育局 | | 張瑞宜 | | |
| | | | | |

| 出席機關 | 職稱 | 姓名 | 職稱 | 姓名 |
|----------|------|-----|----|----|
| 臺中市政府建設局 | 股長 | 江杰偉 | | |
| | | | | |
| 臺中市清水區公所 | 課長 | 張明品 | | |
| | | | | |
| 基隆市政府 | 查核小組 | 戴玉華 | | |
| | 工務系 | 謝明裕 | | |
| 基隆市政府工務處 | | | | |
| 花蓮縣政府 | | | | |
| 花蓮縣政府建設處 | | 張世佳 | | |
| | | | | |
| 本會工程管理處 | 技正 | 李正利 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |