

# 行政院公共工程委員會研商「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」推動情形會議紀錄

壹、時間：102年5月31日(星期五)上午9時30分

貳、地點：本會第5會議室

參、主持人：本會蘇主任秘書明通

肆、出席人員：詳會議簽到表

記錄：李碩修

伍、報告事項及討論(略)

陸、結論：

一、本計畫執行期程自98年至103年，總預算57.52億元(公共建設占40.52億)，其中今(102)年度可用預算13.95億元，惟截至4月底，年度達成率18.07%偏低，請教育部確實依院長102年5月9日行政院第3346次院會會議指示，督促所屬積極趕辦。

二、本計畫項下重大公共建設部分為「國家運動園區整體興設計畫」，主要包含「國家運動選手訓練中心整設計畫」及「國家射擊訓練基地—公西靶場工程」二項子計畫：

(一)國家射擊訓練基地—公西靶場工程

1. 本案95年9月委託交通部台灣區國道新建工程局(以下簡稱交通部國工局)代辦，96年12月完成規劃設計建築師徵選，原始設計發包之工程金額概估約6.5億元，惟後續設計成果核定金額約11.78億元，超出經費約達5.28億元，請教育部體育署及交通部國工局檢討釐清相關原因。

2. 本案工程原決標金額約10.7億，前於102年3月26日終止契約，經交通部國工局評估已施作金額約4.7億，因後續尚需辦理重新招標作業，考量仍有額外經費(包含待變更設計增加約0.65億元、既有工地改善費用增加約0.15

億元)及工期需求，爰請交通部國工局本專業能力協助教育部體育署審查各該需求合理性，並請教育部協助體育署評估於計畫額度內依法勻支相關經費需求，避免延宕整體推動時效。

3. 查本案既已於 100 年 2 月完成細部設計圖說，100 年 3 月工程決標，考量目前工程進度已約達 6 成，且結構體已趨完成，請體育署儘速就現況及必須調整之設計辦理重新發包，賡續完成後續工項，俾利後續選手培訓工作之進行。
4. 本案於 102 年 3 月 26 日終止契約，致需辦理重新招標(接續)工程完成後續工項，該接續工程內容主要係援引既有之設計內容，該設計內容前已辦理公開閱覽在案，且本項採購適用 GPA，等標期不得少於 40 日，相較一般巨額採購等標期不得少於 28 日之規定，多出 12 日供廠商就招標文件內容提出疑義釋疑；考量本計畫推展進度已有延宕，為加速重新招標期程，建議體育署依「公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點」第 2 點第 1 項第 3 款及第 4 款，報經上級機關教育部核准同意後，不受「應於公告招標前辦理招標文件公開閱覽」之限制。
5. 本案重新招標內容既屬接續工程，建議體育署於招標文件內容加註廠商可以至現場現勘，俾供潛在廠商瞭解工程現況。另請體育署考量採取適當之預付款機制，除有利承商初期動員及財務運用外，亦有利提升計畫達成率。
6. 體育署既已排定 102 年 6 月 10 日召開聯合審查會議，確認重新招標所需經費與工期，請體育署預先密集邀相關單位(如教育部、射擊協會及交通部國工局等)整合需求意見，俾利加速審查確認，爭取作業時效。
7. 考量本案工程執行已有延宕，請教育部、體育署及交通部國工局通力合作，務必達成「102 年 6 月底前完成重新發

包之招標文件」、「102年7月刊登招標公告」及「102年8月開標」之關鍵里程碑。另請教育部將上開關鍵里程碑納入本會102年6月5日召開之「公共建設督導會報」專案報告，並於部內按月召開之「公共建設推動會報」追蹤管控。

8. 本案工地現場已於102年3月27日由交通部國工局將廠商逐離後接管，考量汛期已至且工地現場尚有部分土方堆置情形，請交通部國工局務必完成現地水土保持防護措施及防汛之整備工作。

## (二)國家運動選手訓練中心整建計畫

1. 有關內政部營建署代辦「國家運動選手訓練中心整建計畫第一期工程」，決標金額約19.66億，截至102年4月底，預定進度22.09%，實際進度25.97%，超前3.88%，仍請內政部營建署加速執行，並請體育署評估勻支「國家運動園區整體興設計畫」項下經費支應本案超前之工程經費，提升整體計畫達成率。
2. 有關體育署自辦「棒壘球場及射箭場整地植栽工程」既已於101年11月竣工，請體育署督促承商儘速改善辦理驗收，儘快完成驗收付款決算作業。
3. 有關體育署自辦「斜坡跑道基座暨PU面層更新暨沙灘手、排球場工程」，預計102年6月公告上網、102年12月工程竣工，考量後續尚有驗收作業及付款程序期程需求，且本案規模相對較小，建請體育署檢討要求承商提前於102年11月完工，102年12月驗收結案。

柒、散會（中午12時20分）

以下空白

# 研商「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」相關事宜會議簽到表

開會時間：102年5月31日（星期五）上午9時30分

開會地點：工程會第5會議室

主持人：蘇主任秘書明通 蘇明通

單 位	職 稱	簽 名 處
教 育 部		
	技正	劉玲娥
教 育 部 體 育 署	組長	劉安君
	科長	黃孝玉
	專員	王力恆
		劉怡君
國 道 新 建 工 程 局	科長	王屏生

單位	職稱	簽名處
內政部營建署	工務員	林蒼茂
萬邦建築師事務所	經理	郭榮茂
本會企劃處	科長	謝慕政
工程管理處	處長	何育興
	簡任技正	楊健國
	科長	江濤
	技士	吳妙馨
	技士	李碩修