

未執行金額 5 千萬以上終止契約標案檢討會議

會議紀錄

壹、時間：102 年 8 月 29 日（星期四）上午 9 時 30 分

貳、地點：本會第 2 會議室

參、主持人：蘇主任秘書明通

肆、出席人員：詳會議出席名單

記錄：吳妙馨

伍、會議緣起：

為加速公共工程執行，活絡民間經濟，行政院於 102 年 5 月 28 日發布提振景氣措施，其中第二項提振國內投資之(三)加速年度政府採購計畫執行，包括「強化停工解約管制機制：協調解決停工解約問題，及早復工，預估可加速執行金額 100 億元」，篩選重大及關鍵工程，協助排除困難與障礙，使停工案件加速復工續建，終止契約案件加速發包及執行，讓政府預算重新投入經濟活動。

陸、主席致詞：(略)

柒、個案情形

一、「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6 年(98-103)計畫-北二高茄苳交流道通往新竹縣聯絡道路改善工程(A 段)第 1 標」(停工) —新竹縣政府工務處

二、「新北市三重區(頂崁地區)污水下水道系統支管及用戶接管工程第一標」(終止契約) —新北市政府水利局

捌、綜合討論 (略)

玖、結論：

一、「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6 年(98-103)計畫-北二高茄苳交流道通往新竹縣聯絡道路改善工程(A 段)第 1 標」(停工)：

- (一)本工程施工地點位於山坡地保育區及進出土方大於5,000立方公尺，依據水土保持法須向主管機關申請取得水土保持開發許可證，實際決標日期為102年2月5日，主辦機關表示，因原規劃設計之技術服務委辦案未將取得水土保持開發許可證作業項目納為服務項目，為利工進，爰將上開作業項目納入本工程施工標案中執行。
- (二)另本工程為交通部「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫」補助經費，為配合提昇計畫年度可支用預算執行率及各受補助工程之重要工作項目管控期程，爰於102年5月13日開工，及因未取得水土保持開發許可證，隨即於5月14日停工，刻正辦理水土保持計畫書送審程序中，預計近期內即可取得，預訂於102年9月10日復工；請工程主辦機關儘速趕辦，另請新竹縣政府農業處儘速辦理審查。
- (三)請主辦機關提供本案技術服務廠商之招標文件及合約資料，俾利瞭解水土保持開發許可作業項目未納入技術服務契約之情形。

二、「新北市三重區(頂崁地區)污水下水道系統支管及用戶接管工程第一標」(終止契約):

- (一)本工程於101年9月3日開工，自102年2月起，因廠商財務問題，持續進度落後；合約代表廠商(鎮源營造有限公司)於102年3月7日函主辦機關，說明因公司財務問題致無法繼續履約並經共同投標廠商(安輝工程有限公司)依共同投標協議書另覓第三廠商(平治營造股份有限公司)，惟因資格不符原契約公開招標公告規定之廠商資格致無法繼續履約。
- (二)主辦機關依合約通知碧山工程有限公司及豐順營造股份有限公司共2家履約及賠償連帶保證廠商，依契約履

行履約連帶保證責任。經協商後，因履約連帶保證廠商未能依契約履行連帶保證責任，主辦機關於 102 年 7 月 29 日北水污工字第 1022337016 號函通知二家共同投標訂約廠商與二家履約及賠償連帶保證廠商依工程契約第 20 條規定，「因契約廠商迄今無法履行本工程契約規定並有違約情事，本工程契約終止」。惟其中履約連帶保證廠商之一—碧山工程有限公司，曾具文表達繼承全部承攬廠商權利義務與責任之意思，為考量減少重新辦理工程招標行政流程成本，主辦機關除辦理工程標案重新檢討招標行政程序外，亦併行辦理與前揭履約連帶保證廠商協商後續履約相關事宜。

- (三)有關前揭履約連帶保證廠商經協商後如有意願依據合約履約之相關行政程序及應辦事項等，業於會議中討論，並提供處理意見供參。
- (四)本案請主辦機關於會後來函補充說明，本工程 101 年 6 月 26 日決標，至 9 月 3 日方開工之原委。
- (五)請新北市政府提醒所屬機關，本會 90 年 9 月 14 日(90)工程企字第 90035618 號另載明自 91 年 1 月 1 日起，廠商以履約保證金保證保險單繳納履約保證金者，其保證保險內容必須符合政府採購法規定，機關始得接受。(如附件，下載網址：
<http://plan3.pcc.gov.tw/gpletf/90035466.htm>)

壹拾、散會

未執行金額5千萬以上終止契約標案檢討會議—「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-北二高茄苳交流道通往新竹縣聯絡道路改善工程(A段)第1標」及「新北市三重區(頂炭地區)污水下水道系統支管及用戶接管工程第一標」簽到表

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 時間：102年8月29日(星期四)上午9時30分 | | |
| 地點：本會第2會議室 | | |
| 主持人：蘇主任秘書明通 蘇明通 | | |
| 參加單位及人員 | 職稱 | 簽名 |
| 新竹縣政府 | | |
| 新竹縣政府工務處 | 承辦人 陳亞基 | 蕭仁聖 林柏翼 |
| 新北市政府 | | |
| 新北市政府水利局 | 科長 | 邱高強 呂俊德 蔡宗明 |
| 工程管理處 | | |
| | | 楊世同 |
| | 科長 | 江濤 |
| | | 吳新麗 |