

行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」

110 年度第 1 次委員會議紀錄

時間：110 年 1 月 27 日（星期三）下午 2 時 30 分

地點：工程會 10 樓第 1 會議室

主席：吳召集人澤成(顏副召集人久榮代理)

紀錄：葉興鴻

出席及列席人員：如簽到表

壹、會議緣由：

工程會為加強列管公共建設之執行績效，依組織條例第2條規定「本會對於中央政府或省(市)政府辦理執行行政院列管之公共工程，有指示、監督之權」，以109年1月21日工程管字第1090300042號函及依109年6月19日訂定「行政院公共工程委員會公共建設督導會報設置及作業要點」成立「公共建設督導會報」，本次召開110年度第1次委員會議，協調解決跨部會或通案性問題，以有效推動重大公共建設計畫。

貳、委員異動情形說明

本委員會議委員名單異動如下表所示：

項次	部會名稱	異動前	異動後
1	國家發展委員會	游副召集人建華	施副召集人克和

參、上次(109年度第11次)委員會議紀錄確認

結論：准予備查。

肆、報告事項：

- 一、全國整體砂石供需情形、全國河川疏濬情形與預拌混凝土(含原物料)價格及產銷情形說明案。
- 二、東砂北運量執行情形(含臺北港第1及第2散雜貨碼頭與基隆

港)與東砂北運海運運務小組協處情形說明案。

結論:

- (一)感謝經濟部礦務局、水利署、工業局與交通部航港局等相關單位過去一年來通力合作，共同穩定109年全國砂石及預拌混凝土供需，對於相關機關人員之努力，予以肯定。惟目前疫情持續，未來可能還會面臨相關問題，請經濟部充分與相關公會及業界溝通聯繫，即時掌握市場變動情形，預為因應，以確保砂石及預拌混凝土穩定供應。
- (二)依經濟部礦務局報告，北區進口砂石量呈現逐年遞減趨勢，惟河川疏濬砂石未來是否足以提供穩定之砂石料源，請經濟部礦務局及水利署針對進口砂石之替代料源妥為規劃及因應，俾利達成砂石供需自給自足之目標。另請相關單位持續通力合作，以確保110年砂石及預拌混凝土能夠持續穩定供應。

三、加速公共建設辦理情形案

結論:

- (一)109年可加速推動經費1493.35億元(其中109年經費206.69億元)，包括加速發包、加速開工、加速完工及加速復工，截至109年12月底止，總計已加速執行金額達1385.18億元。
- (二)依「一百零九年度加速公共建設計畫執行成效措施」(如附件1)獎勵規定，將遴選重大傑出貢獻人員最多10位可一次記兩大功專案考績人員，請工程會擇期召開重大傑出貢獻人員審核小組會前會議，說明計畫主管機關推薦方式、初評作業及複評作業等機制，瞭解遴選適當性，俾利遴選作業週全，並依列管計畫執行成效之結果，請各機關就執行績效優良計畫依遴選原則(如附件2)提報資料。辦理時程如下：
 - 1.110年2月1日至3月5日：受理計畫主管機關推薦。

2. 110年3月中旬：辦理初評作業。
3. 110年4月上旬：召開複評會議。
4. 110年4月下旬：提送重大傑出貢獻人員名單至行政院。

四、歷次會議結論辦理情形報告

結論：

歷次會議結論共計列管3項，持續列管3項，請各主管機關加緊趕辦。

(一)協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫3年(109-111)計畫

本案計畫經費14.26億元，目前各座橋梁辦理進度均符合預期正常執行，請交通部持續督促各主辦機關積極辦理，地方政府如有執行困難，應主動協助解決，確實列管掌握執行進度並於本會報提報。

(二)陳雪生立委關心馬祖外海大陸砂石船盜採海砂情形案

有關馬祖外海地形測量及監測相關事宜，目前已進行招標公告，請內政部依規劃時程積極辦理。

(三)前鎮漁港建設專案

本案請農委會依所提報甘特圖及各項工作里程碑進行管控，並請工程會協助先行參與「漁業作業碼頭改善」基本設計審議相關工作，以加速相關工作之進行。

五、109年列管計畫執行情形報告

結論：

- (一)109年度列管315項計畫、列管經費4,358.28億元，截至109年12月底總達成率95.68%，超越原定95%目標，顯示自3月推動「109年度加速公共建設計畫執行成效措施」已有具體績效。其中一般公共建設計畫240項、列管經費3,392.03億元，年達成率97.28%，為19年來新高；前瞻基礎建設公共建設類計畫第2期75項計畫、列管經費966.25億元，年達成率90.04%。

(二)有關部分機關計畫達成率超過100%及0%之情形，請相關機關釐清，另有關GPMnet系統之「已執行應付未付數」、「節餘數」、「預付數」欄位資料請依相關規定及定義核實填報。

(三)社會住宅興辦計畫

本計畫為總統政見，109年度經費約26.7億元，其中「推動地方政府辦理包租代管」項目約占85%(22.7億元)，109年達成率僅24.39%，請內政部研提整體配套措施，主動出擊，尋找案源並加強宣導，克服民眾未將房屋委託業者包租代管之習慣。

(四)國美躍昇～邁向國際級美術館建構計畫

本案已克服變更契約問題並增加施工時間，請文化部持續督導廠商加強提送資料及工程施作。

(五)興建大臺南會展中心

本案因前機電廠商財務問題影響工程進度，請經濟部持續督促統包廠商儘速研提趕工計畫，並即時整合相關施工界面，以提升預算執行績效。

(六)高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫

本案高雄市政府刻釐清補正及修正用地撥用計畫書之相關書圖及文件，請交通部督導並協助趕辦相關作業，並請財政部(國產署)積極協助，如有困難問題可提報工程會協處。

(七)營造休閒運動環境、建構0-2歲兒童社區公共托育計畫

1. 各機關辦理補助型計畫建議分二階段辦理，第一階段先辦理規劃設計等作業，第二階段再核予相關工程費用，避免前置作業未完成，造成後續工程發包、施工困難，影響公共建設投入資源目標及執行績效。

2. 另應適度增加補助案件核定比率，建立備案，並落實退場

機制，發揮補位效益，以提升經費執行成效。

六、110年列管計畫盤點及提早辦理前置作業

結論：

- (一)有關110年工程會列管計畫，請各機關確實於GPMnet系統新增前瞻計畫第三期資料，另一般公共建設計畫請勾選隸屬專案之「工程會列管重大公共建設」欄位，如有系統填報問題惠請國發會提供相關協助。
- (二)請各機關提前辦理110年計畫前置作業並訂定里程碑，及早發現困難問題預為因應，若評估無法如期執行，應立即採取因應措施，以免影響經費執行效率。

七、提醒事項

- (一)年關將屆，請各機關務必轉達所屬單位，就契約可付款部分加速估驗計價作業，於春節前將相關款項付予廠商，以利民間廠商資金調度需求，另依據「各機關單位預算執行要點」第三十八點規定略以：「各機關歲出款項之保留在未經核定前，如有依契約或規定必須於一定期間內支付者，得在原申請保留年度科目經費內先行預付，俟保留申請與分配核定後，再行辦理轉正」，請各機關勿因預算保留程序影響相關撥款作業，如有疑義可洽詢主計總處瞭解。
- (二)依「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」第9點規定，管考週期屬「月報」，110年作業計畫應於當年度1月31日前核定，並依第10點規定按月填報「執行資料」。依歷年實際作業情形，各部會多於2月下旬始完成核定作業計畫，考量資料完整性，故將於3月份起按月統計執行資料並召開督導會報，請各機關儘速辦理。
- (三)感謝各機關共同努力推動公共建設，109年度列管計畫整體列管

經費達成率超過95%，整體執行績效良好，執行過程承蒙各機關鼎力協助，備極辛勞，請各機關對於執行督導會報、推動會報業務及列管一般公共建設計畫、前瞻公共建設類計畫等有功人員，予以敘獎，以示嘉勉。

(四)有鑑今年新冠疫情恐會延續，仍請各機關持續加速推動公共建設，並加強追蹤、控管進度，各機關如有工程履約、採購法等問題，可洽工程會諮詢小組、專案協調、工程履約諮詢等，尋求協助處理排除困難。另工程會亦整理「發生問題案例資料」、「解決問題案例資料」公布於網站，請各部會宣導所屬多加參考利用，他山之石可以攻錯，汲取教訓避免類似錯誤重覆發生。

(五)為瞭解疫情是否造成營造業缺工影響，請各部會協助調查在建工程缺工資料，並於110年1月28日下班前提供工程會彙整，俾利後續由吳政務委員澤成召開會議研商因應對策。

伍、臨時動議：

無。

陸、散會(下午4時10分)