

穀山技術顧問有限公司就「臺中園區風貌形塑亮點計畫工程委託設計監造技術服務」採購案，經濟部加工出口區管理處臺中分處辦理暫停給付技術服務價金之履約爭執事項，申請
公共建設諮詢會議紀錄

壹、會議時間：107年8月28日（星期二）上午9時30分

貳、會議地點：工程會第2會議室

參、主持人（召集人）：顏副主任委員久榮

肆、出席單位與人員：（如附簽到表） 記錄：李文中

伍、主席致詞：略

陸、諮詢小組說明：

依本會107年1月11日訂定「行政院公共工程委員會公共建設諮詢小組設置要點」，其目的協助釐清解決廠商與機關於履約階段因契約條款認知歧異之問題，經雙方協調未能達成協議，有立即解決需要者。惟對於法規已有既定處理機制之爭議或涉違反契約約定情事者，仍應回歸各該法規或約定處理。穀山技術顧問有限公司（下稱穀山公司）依上開要點向本會提出諮詢申請書。

穀山公司就「臺中園區風貌形塑亮點計畫工程委託設計監造技術服務」申請公共建設諮詢，其履約爭執事項為經濟部加工出口區管理處臺中分處（下稱臺中分處）得否以臺中園區風貌形塑亮點計畫工程（第一期）工程廠商未履行保固責任之理由，暫停給付臺中園區風貌形塑亮點計畫工程（第二期）之技術服務價金：

一、穀山公司主張，第二期工程細部設計與招標文件業已全部完成，並已於107年3月9日工程決標，符合技術服務採購契約第5條第1項第5款、第6款之契約價金給付條件，且機關審核時間已逾契約第5條第18款約定。

二、臺中分處主張穀山顧問之服務費用請領，經核符契約第5

條第1項第5款分期付款條件，惟因第一期工程植生牆植栽枯萎保固瑕疵改正相關事宜，暫停給付；請穀山顧問儘速督促廠商進場辦理改正，俾利辦理服務費撥付。

柒、諮詢小組建議事項：本案既經兩造表示爭議部分（植栽牆）已由施工廠商進行修復，後續請臺中分處依契約約定給付技術服務價金並釐清後續管理維護之責任。

捌、散會（上午10時05分）