

106年第4季公共工程停工終解約異常標案(交通部、臺北市政府、臺中市政府、宜蘭縣政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、雲林縣政府、屏東縣政府、花蓮縣政府)督導會議

壹、時間：107年2月13日(星期二)下午2時30分

貳、地點：本會第2會議室

參、主持人：黃副處長順昌

記錄：黃志興

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：

陸、會議結論：

- 一、為加速工程執行、提供必要協助，本會每月篩選進度落後20%以上異常案件函送主管機關檢討及納為施工查核重點案件，請主管機關配合辦理。
- 二、為促使異常案件儘速執行，同一案件若經本會連續3季於本督導會議平台列管為停工終解約案件者，將函主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。
- 三、為加強終解約案件後續處理作為及時程掌握，本會已於公共工程標案管理系統增加「終解約後逾1年未再重新發包標案清單」，除供各主管(辦)機關自主管理外，並提供審計部監督、稽查之參考，爰請各主管機關加強督導相關類案執行情形。

四、本次會議個案檢討如下：

【停工案件】

- (一)交通部高速鐵路工程局捷運工程處「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站建設計畫CM01區段標」：

本案為部分停工，與本會議列管之全面停工標的不同，請主辦機關釐清本工程若屬部分停工，請於公共工程標案管理系統執行進度欄位說明即可，爰本案解除列管。

(二) 交通部鐵路改建工程局南部工程處「青海路段及九如路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程」：

本案所餘工項需俟高雄(含左營、鳳山)計畫第一階段預定107年8月通車後方可施作，後續本會仍持續列管，除特殊情形外，於第一階段通車前，主辦機關可不需再出席報告。

(三) 宜蘭縣政府工務處「宜蘭地區污水下水道工程(開口契約)第四標」：

本案因工安問題停工，主辦機關已於107年2月7日提送復工計畫予勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心，請主辦機關積極追蹤後續審查情形，儘速完成復工事宜。

(四) 臺中市教育局(國小)「臺中市東區成功國民小學老舊校舍拆除重建工程」：

本案已於107年1月29日復工，並完成登錄於工程標案管理系統，同意解除列管。

(五) 新竹縣關西鎮公所「關西鎮育賢街道路連接工程」：

本案因民眾陳情抗爭辦理變更設計，及監察院調查列管案件等因素停工。為協助本案復工，吳政務委員澤成將於近日邀請相關單位至現場會勘並召開研商會議，請縣府有關單位協助提供會議所需資料，俾利會議進行。

(六) 苗栗縣政府「苗栗縣後龍鎮新港高級中學校舍新建(統包)工程」：

本案依106年1月25日督導會議結論暫時解除列管，惟因尚未結案，本會仍納入本次統計資料。

(七) 苗栗縣政府水利處下水道科「苗栗縣後龍鎮污水下水道第一期管線工程(第三標)」：

本案因路權及管遷問題辦理停工，請縣府積極向公路總局請求路權申請之協助。另管遷部分亦應邀請涉及同一水系之管線單位共同現勘討論，以利後續管遷工序之規劃。

(八) 雲林縣政府工務處「站區南側道路改善工程(北工區)」：

本案已於107年2月1日復工，並完成登錄於工程標案管理系統，同意解除列管。

(九) 雲林縣政府工務處「站區南側道路改善工程(南工區)」：

主辦機關表示徵收計畫書將於107年2月底前送內政部審核，預計於107年2月27日前就可施作部分先行復工，請主辦機關依預定時程協助廠商復工。

(十) 雲林縣政府水利處「牛挑灣溪排水系統-烏麻園中排(A2)抽水站工程」：

主辦機關表示原設計反循環基樁，因地質問題變更設計為預鑄混凝土基樁(PC樁)，預計可於107年3月10日前復工，請縣府督促主辦機關依規劃時程辦理復工。

(十一) 屏東縣萬巒鄉公所「萬巒鄉環保多元葬法配合興建骨灰存放設施」：

本案已於107年1月15日復工，並完成登錄於工程標案管理系統，同意解除列管。

(十二) 屏東縣政府水利處「武洛溪大仁支線排水改善工程(0k+450-2k+278)併辦土石標售」：

本案已於107年1月29日復工，並完成登錄於工程標案管理系統，同意解除列管。

(十三) 屏東縣政府水利處「中林排水(第二期)改善工程併辦土石標售」

本案已於107年1月31日復工，並完成登錄於工程標案管理系統，同意解除列管。

【終解約案件】

(一) 花蓮縣政府建設處「吉安鄉北昌村、勝安村分支管網及用戶接管工程(第一標)(已解約)」：

本案重新發包施作數量，經主辦機關107年2月6日會議討論，已要求監造單位修正後於107年2月底提送，並預定107年4月至5月間上網發包，請主辦機關加速後續審查作業，儘速上網招標。

(二) 花蓮縣政府建設處「吉安鄉北昌村、勝安村分支管網及用戶接管工程(第二標)(已解約)」：

本案主辦機關依履約爭議調解成立書建議由原廠商繼續施作，並與施工廠商協調預定107年4月辦理復工，請主辦機關儘速完成施作數量之核定作業，俾利施工廠商據以施作。

(三) 臺北市政府「新莊蘆洲線/南港東延段機電系統/臺北捷運公司車載設備/數位無線電/自動收費系統工程(已解約)」：

本案主辦機關已確定分為5標，並採限制性招標方式辦理，已請廠商於107年3月8日前報價，後續將賡續辦理比價或議價程序，預定107年5月完成，請主辦機關依規劃期程辦理。

柒、散會(下午3時30分)