

行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」

107 年度第 1 次委員會議紀錄

壹、開會時間：107 年 2 月 12 日（星期一）下午 2 時整

貳、開會地點：工程會 10 樓第 1 會議室

參、主持人：吳召集人澤成(顏副召集人久榮代)

肆、出席單位及人員：如簽到表

記錄：吳冠杰

伍、上次(106 年度第 11 次)委員會議紀錄確認

決議：准予備查。

陸、報告事項

一、歷次會議結論辦理情形報告

決議：

(一)歷次會議結論共計列管 6 項，截至 106 年 12 月底之辦理情形與管考建議詳如後附，除項次 6 解除列管，餘均繼續列管，並請交通部、內政部及經濟部依管考建議加緊趕辦。

(二)臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫

有關交通部鐵工局反映勞工人力短缺問題，請勞動部儘速彙整「勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組」委員名單後召開小組會議，並請工程會及交通部於該小組會議協助說明營造業現況缺工問題，以獲得小組委員同意放寬申請外籍勞工門檻。

(三)淡江大橋及其連絡道路建設計畫

本計畫主體工程已 7 次流標，並於 107 年 2 月 1 日修正招標文件後再次上網公告，預計 3 月 13 日開標，請主辦單位儘速依行政院修正計畫審查意見完成修正後再次送審，俾利後續辦理決標作業。

(四)臺北捷運三鶯線及安坑輕軌計畫都市計畫審議事宜

三鶯機廠納入三峽通盤檢討部分，內政部業於 107 年 1 月

12日召開內政部都委會第6次小組審議，請內政部儘速函送會議紀錄，以利新北市政府辦理修正及補充書圖等相關資料後持續送審，並請內政部納入「公共建設推動會報」追蹤相關審查工作辦理進度。

(五)臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫

本計畫將依「海岸管理法」及「區域計畫法」等相關規定申請提報「海岸利用管理說明書」及申請「填海造地土地變更之非都市土地開發許可」，請交通部督導臺東縣政府加速辦理相關行政程序，以利計畫後續工程執行。

(六)林口電廠更新擴建計畫

台電公司林口電廠港口浚挖工程土方將運至臺北港2期倉儲區填土一事，環差報告已於107年1月18日送達環保署，請環保署協助於6個月內完成審查作業，避免影響電廠發電期程。

二、列管計畫執行情形報告

決議：

(一)106年度列管1億元以上公共建設計畫執行情形

1. 106年度列管1億元以上公共建設計畫，年度可支用預算約3,469.91億元，截至106年12月底，整體預算達成率為93.8%，感謝各部會1年來的努力，建請主管機關針對表現優良之計畫相關承辦人員予以敘獎。
2. 106年度本會列管204項計畫，已執行3,254.69億元，其中包括應付未付數653.42億元，請各部會加速撥款及核銷工作，以利民間廠商活絡資金。
3. 106年預計完工啟用或通車之建設計畫尚有4項因部分工作未辦理完妥，預計延至107年4月前完成，請相關部會確實掌握執行進度。（明細詳附件）

4. 106 年第 3、4 季尚有 7 項證照因刻正送審或辦理中尚待取得，請工程會瞭解落後項目是否影響計畫推動期程，並請各部會督導所屬加速完成取得工作，納入「公共建設推動會報」追蹤管控辦理進度，適時協處排除遭遇困難。另請各新興計畫主管機關、主辦機關參照「重大公共建設計畫證照許可行政作業精進實施要點」，持續盤點並及早辦理各項證照許可取得前置作業，倘有跨部會待協調問題，可提報本督導會報相關專案小組協助解決。
5. 請各部會妥善分配 107 年度各月份預算並提前加強管控各項前置作業，俾利確保整體公共建設計畫預算執行績效。
6. 石門水庫防淤隧道工程計畫(第 1 階段)
水庫及集水區興建防淤隧道可有效排除水庫淤砂延長壽命，並減少人工抽砂與挖砂之經費，請經濟部督促主辦機關儘速完成用地取得相關事宜，另請內政部協助加速完成土地徵收計畫書審查作業，以利計畫順利推展。

(二) 前瞻基礎建設計畫管考事宜

1. 前瞻基礎建設計畫之公共建設類計畫截至 106 年 12 月底，整體預算達成率僅 38.49%，請各部會針對重要或異常案件加強管控，並請工程會適時提供協助，事先排除困難。另「因應少子化友善育兒空間建設」、「食品安全建設」兩類預算達成率均為 100%，建請主管機關針對表現優良之計畫相關承辦人員予以敘獎。
2. 107 年度為前瞻基礎建設計畫之執行能量高峰期，請各主管機關積極督促各主辦機關提前準備各項前置作業、加速推動，並請各機關遵行 107 年 2 月 1 日行政院第 3587 次會議院長提示「前瞻基礎建設計畫也已進入第二個執

行年度，所需執行經費較以往更為龐大，請各部會首長親自與所屬主管同仁詳加檢視 107 年度所要達成之各項重大政策與計畫目標及進度，落實「自主管理」辦理。

3. 有關補助型計畫待執行金額極為龐大，請各主管機關加速審查及核定作業，並納入「公共建設推動會報」追蹤相關工作辦理進度，工程會亦將加強管控補助型計畫之核定補助率、工程發包率，適時召開專案會議協處，以提升執行績效。

(三)電力能源計畫

1. 106 年度本會列管電力能源相關計畫部分總計 12 項，可支用預算 529.47 億元。截至 106 年 12 月底，已執行 516.15 億元，預算達成率 97.48%，高於整體計畫平均值 93.8%，建請主管機關針對表現優良之計畫相關承辦人員予以敘獎。
2. 電力能源相關計畫整體執行情形尚屬正常，惟綠能部分里程碑達成情形有偏低情形，請經濟部檢討計畫里程碑落後原因，協助主辦機關解決問題並要求其確實改善，俾利加速完成落後之里程碑，追趕落後進度。
3. 請經濟部持續依「穩定電力供應協調會報」協助處理各計畫困難問題，如有需跨部會協助解決事項，建議提報本督導會報進行協調，俾利計畫順利推動，以紓緩全國供電壓力並提升供電品質之穩定度。
4. (L10502)天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫
 - (1)針對中油公司依原址迴避方案所提之相關修正資料，後續請內政部協助加速辦理海岸利用管理說明書審查作業；另請中油公司針對原址迴避方案內容持續與環團進行說明溝通，以減少推動阻力，並請環保署

協助加速相關審查工作，俾利後續工程推動。

- (2)依據行政院能源政策，預計 2025 年再生能源發電量占總發電量比率為 20%，請經濟部努力克服相關困難問題加速推動，達成政策目標。

(四)水利建設計畫

1. 106 年度本會列管水利建設相關計畫部分總計 22 項，可支用預算 478.71 億元。截至 106 年 12 月底，已執行 460.19 億元，預算達成率 96.13%，高於整體計畫平均值 93.8%，建請主管機關針對表現優良之計畫相關承辦人員予以敘獎。
2. 水利建設整體執行情形尚屬正常，惟開源及調度類皆有里程碑達成率偏低情形，請經濟部檢討計畫里程碑落後原因，協助主辦機關解決問題並要求其確實改善，俾利加速完成落後之里程碑，追趕落後進度。
3. 請經濟部持續檢視所屬計畫或工程，如有需跨部會協助解決事項，建議提報本督導會報進行協調，並持續積極推動計畫項下各項工作，加速解決未來可能之用水缺口及發揮計畫效益。

(五)五加二產業專案計畫

1. 106 年度本會列管五加二產業專案相關計畫部分總計 3 項，可支用預算 14.94 億元。截至 106 年 12 月底，已執行 12.19 億元，預算達成率 81.58%，計畫里程碑達成率亦有偏低情形。本專案計畫對國內經濟發展極具重要性，請計畫主管及主辦機關確實檢討落後原因，研擬相關因應措施並加強列管加速推動，如期完成計畫目標。
2. 請各部會持續檢視所屬計畫或工程如有困難問題或需跨部會協助解決事項，建議提報本督導會報進行協調，俾利計畫順利推動，加速執行五加二產業專案計畫。

(六)為擴大公共建設計畫列管範圍，提升公共建設執行績效，工程會 107 年度列管計畫門檻自 1 億元降低至 5 千萬元，並將其他類計畫具公共工程建設性質案件一併納管。另採全生命週期列管方式，自計畫審議、規劃設計、採購發包階段即加強列管，並強化工作進度之里程碑控管，俾利計畫如期達成原訂目標，發揮效益。

柒、 散會(下午 4 時整)