

106年第3季公共工程停工終解約異常標案(交通部、經濟部、臺北市府、臺中市府、臺南市府、花蓮縣政府、彰化縣政府)督導會議

紀 錄

壹、時間：106年11月1日(星期三)下午2時30分

貳、地點：本會第2會議室

參、主持人：何處長育興(黃代理副處長順昌代) 記錄：周尚儀

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：第3季原列管案件16件，截至目前已復工3件、重新發包1件，需進行逐案檢討者計12件，其中停工案件9件、終解約3件。

陸、會議結論：

一、為加速工程執行、提供必要協助，本會每月篩選進度落後20%以上異常案件函送主管機關檢討及納為施工查核重點案件，請主管機關確實配合辦理。

二、為促使異常案件儘速執行，同一案件若經本會連續3季於本督導會議平台列管為停工終解約案件者，將函主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。

三、為加強終解約案件後續處理作為及時程掌控，本會已於公共工程標案管理系統增加「終解約後逾1年未再重新發包標案清單」，除供各主管(辦)機關自主管理，並提供審計部監督、稽察之參，爰請各主管機關加強督導相關類案執行情形。

四、未執行金額逾五千萬元之16件停工終解約案件，逐案檢討如下：

【停工案件】

(一)臺南市府「鹽水區鹽水排水舊營橋下游段護岸治理工程併辦土石標售一工區」：本案請主辦機關依試掘成果

儘速完成第二階段發掘工作之範圍及時程評估，並協調文資處加速進行審議程序，俾利儘早展開搶救作業。

- (二) 彰化縣政府「彰化縣可愛動物教育園區工程」：本案既已確認不與廠商終止契約，請彰化縣政府掌握時程儘速確認施工場址及後續處理方案，並對更換場址後能否沿用原設計成果，以及原廠商繼續施作之適法性等問題進行考量，並請持續與地方溝通化解疑慮，俾利早日復工施作。
- (三) 經濟部「荷苞嶼排水幹線復興橋至快速道路橋段治理工程(併辦土石標售)」：本案請主辦機關儘速研提保存文化遺址計畫書送審，並評估因工法變更等作業可能影響工程進行之時程及相關因應措施。
- (四) 經濟部「L10101計畫台中廠至烏溪隔離站26吋陸上輸氣管線工程」：本案請主辦機關與台中市政府密切聯繫，儘速取得建照及雜照，並於12月底前進場復工。
- (五) 經濟部「台中廠二期計畫站區氣化設施及整體管線統包工程」：本案已於106年9月25日復工，同意解除列管。
- (六) 交通部「臺北機廠遷建建設計畫—富岡基地（CL817標富岡教育訓練中心新建工程）」：本案已於106年10月20日復工，同意解除列管。
- (七) 交通部「CCL731-3 臺中車站廣場(廣6)工程」：
 - 1、 本案屬代辦工程，因臺中市政府之都市設計審議後減做工項金額已達原契約三分之一以上，致承商函文主張終止契約，請主辦機關依契約約定辦理後續事宜。
 - 2、 臺中市政府已表達將本工程收回自辦，請主辦機關於收到臺中市政府正式通知後辦理後續結案事宜。
- (八) 交通部「青海路段及九如路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程」：

- 1、本案系統登錄預定復工日期為108年12月31日係誤植，請主辦機關修正為107年12月31日。
 - 2、本案所餘工程需高雄(含左營、鳳山)計畫第一階段預定107年8月通車後方可施作，後續本會仍持續列管，除特殊情形外，於第一階段通車前將不再邀請主辦機關出席報告。
- (九) 交通部「台20線109k+400梅山明隧道103年8月豪雨災害修復工程(另案發包)」：本案已於106年10月2日辦理復工，同意解除列管。
- (十) 臺中市政府「臺中市東區成功國民小學老舊校舍拆除重建工程」：主辦機關針對第1階段校舍工程已訂定驗收期程及請領部分使用執照中，請主辦機關依規劃期程辦理。
- (十一) 臺中市政府「臺中市第13期市地重劃工程第三標」：本案已於106年10月31日復工，請主辦機關於公共工程標案管理系統填報後解除列管。
- (十二) 臺中市政府「國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程」：本案主辦機關已排定106年11月24日辦理強制拆除作業，並研擬後續相關工作預定完成時間，請依規劃期程持續辦理。

【終解約案件】

- (一) 交通部「桃園大園郵局新建工程(已解約)」：本案已於106年9月13日決標，同意解除列管。
- (二) 花蓮縣政府「吉安鄉北昌村、勝安村分支管網及用戶接管工程(第一標)(已解約)」：本案後續監造勞務案於106年8月1日第3次開標流標，主辦機關迄今仍在辦理修改勞務契約內容，作業時間已3個月餘，過於冗長，請加速辦理。

(三) 花蓮縣政府「吉安鄉北昌村、勝安村分支管網及用戶接管工程(第二標)(已解約)」：依本會採購爭議處理進度查詢系統顯示本案(調1060076)辦理狀態為「待雙方補正資料寫判斷書、建議或方案」，其中涉及主辦機關需補充資料部分請儘速提供。

(四) 臺北市政府「新莊蘆洲線/南港東延段機電系統/臺北捷運公司車載設備/數位無線電/自動收費系統工程(已解約)」：本案接續工程已流標多次，請主辦機關加強招標文件之檢討或洽詢廠商瞭解原因。

柒、散會(下午3時50分)

106 年第 3 季公共工程停工終解約異常標案(交通部、經濟部、臺北市府、臺中市政府、臺南市政府、花蓮縣政府、彰化縣政府)督導會議簽到單

一、時間：106 年 11 月 1 日 (星期三) 下午 2 時 30 分

二、地點：本會第 2 會議室

三、主持人：何處長育興(黃代理副處長順昌代)

黃順昌

紀錄：周尚儀

四、與會單位代表：

參加單位	職稱	簽名處	職稱	簽名處
交通部				
經濟部	管理師	張德君		
水利署	副工	陳毓傑		
臺北市府	技士	賴煒吟		
臺中市政府	組員	蘇添婷		
	技正	徐克銘		
臺南市政府				
花蓮縣政府				
彰化縣政府		顏宴廷		

參加單位	職稱	簽名處	職稱	簽名處
臺中市政府地政局	技正	徐克銘		
臺中市政府教育局	約僱	嚴雅柳		
臺南市政府水利局	科長	林冠宏		
花蓮縣政府建設處				
彰化縣政府工務處				
	技正	洪世恩		
臺中市文化資產處	技士	郭永才		
交通部公路總局第三區養護工程處	副段長	陳正偉		
交通部臺灣鐵路管理局專案工程處		不派員		
交通部鐵路改建工程局中部工程處	正工程師	李永祥		
交通部鐵路改建工程局南部工程處	副處長	李懷谷		
	副工程師	李竹亭		

參加單位	職稱	簽名處	職稱	簽名處
經濟部水利署第五河川局	工程師	陳俊升		
臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	副總工程師	林本楓	助理師	涂明明
中華郵政股份有限公司		不派員		
台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處	副處長	康文政		
工程會	簡任技正	黃志弘		
	科長	賴志忠	科長	郭殷孝
			技正	李正利
			技正	周向偉