

# 行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」

## 107 年度第 2 次委員會議紀錄

壹、開會時間：107 年 3 月 30 日（星期五）下午 2 時 30 分

貳、開會地點：工程會 10 樓第 1 會議室

參、主持人：吳召集人澤成

肆、出席單位及人員：如簽到表

記錄：吳冠杰

伍、上次(107 年度第 1 次)委員會議紀錄確認

決議：准予備查。

陸、報告事項

### 一、107 年度公共建設督導會報委員成員名冊

決議：准予備查。各機關委員如有職務異動情形，請儘速具函工程會，俾憑辦理異動。

### 二、歷次會議結論辦理情形報告

決議：

(一)歷次會議結論共計列管 5 項，截至 107 年 2 月底之辦理情形與管考建議詳如後附，除項次 4 解除列管，餘均繼續列管，並請交通部、內政部及勞動部依管考建議加緊趕辦。

#### (二)臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫

感謝勞動部於今日(107 年 3 月 30 日)召開「勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組」討論公共工程放寬申請外籍勞工門檻事宜，亦請各部會持續協助及支持。

#### (三)淡江大橋及其連絡道路建設計畫

請主辦單位持續追蹤修正計畫後續審查情形，俾利工程辦理決標作業。

#### (四)臺北捷運三鶯線及安坑輕軌計畫都市計畫審議事宜

三鶯線都市計畫個案變更部分，內政部都市計畫委員會 107 年 3 月 13 日召開會議已通過，請內政部儘速函送會議

紀錄，以利新北市政府辦理後續相關工作。三鶯機廠納入三峽通盤檢討部分，請交通部督促新北市政府儘速將修正資料送內政部，俾利排會審查。

(五)臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫

請交通部督導臺東縣政府加速辦理「海岸利用管理說明書」及「填海造地土地變更之非都市土地開發許可」申請文件撰擬工作，並請內政部於臺東縣政府辦理過程提供相關建議，以利縮短後續審查行政程序。

三、列管計畫執行情形報告

決議：

(一)列管公共建設計畫

107 年重大公共建設計畫，經各主管機關協助確認後，五千萬元以上公共建設計畫計有 212 項，前瞻基礎建設計畫有 69 項，總計列管 281 項，年可支用預算 4,312.22 億元，預算規模為近 10 年次高，請各部會持續努力，提升執行效能，帶動內需市場及產業發展。

(二)107 年度列管 5 千萬元以上公共建設計畫執行情形

1. 工程會 106 年度列管 1 億元以上公共建設計畫預算達成率 93.8%，建請主管機關針對表現優良之計畫相關承辦人員予以敘獎。工程會已於 107 年 3 月 8 日行政院第 3591 次會議報告「106 年度公共建設推動辦理情形」，院長請各機關同仁持續精進，積極推動各項建設。
2. 107 年度列管 5 千萬元以上公共建設計畫年可支用預算約 3,491.59 億元，截至 107 年 2 月底，年分配預算執行率為 118.92%，年可支用預算達成率為 11.42%，其中交通部、經濟部、農委會、內政部、教育部及文化部 107 年度可支用預算合計達 3,363.28 億元占總數

96.33%，請該 6 個部會加強相關督導工作，並請各主管機關協助所屬對於計畫落後原因加以排除後加速辦理，且預為因應 107 年可能遭遇之問題，以提升今年度的執行績效。

3. 截至 2 月底止，環保署及客委會年分配預算執行率未達 90%，請二機關確實檢討落後原因，研擬相關因應措施並加強管控，以加速執行。另故宮、衛福部、退輔會、教育部及經濟部因部分計畫尚未填報執行情形，無法即時掌握計畫執行狀況，其他機關亦有部分延遲填報情形，請各機關確實於每月 10 日前於「行政院政府計畫管理資訊網」完成填報上月計畫執行情形。
4. 衛福部、客委會、農委會及教育部補助核定率未達 80%，請確實督促受補助機關儘速提報需求並完成補助核定作業，避免影響後續受補助機關工程執行。
5. 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫  
本計畫主體航廈工程已於 107 年 3 月 1 日完成公開閱覽，預計 107 年 8 月 31 日辦理上網公告，請交通部加速釐清廠商所提疑義進行調整及說明，檢討提早完成招標文件核定及上網公告之可行性。
6. 金門大橋建設計畫  
本工程深槽區基樁要徑施工遭遇困難，致部分工項進度有落後情形，請交通部督促高公局持續利用夏、秋風浪平緩季節，妥善規劃施工順序，以趲趕落後進度。
7. 臺中港海巡基地新建工程計畫  
請海巡署儘速協調處理監造單位及施工廠商之爭議，如仍有困難問題，請工程會提供相關協助，其餘非工程專責機關如有工程相關困難問題，亦可比照提請工程會協助處理。

8. 107 年上半年各機關預定完工、啟用或通車之列管計畫計有 19 項，其中 7 項已完成，其餘 12 項尚依預定期程執行中，請相關部會確實掌握執行進度。（明細詳附件）
9. 107 年尚有 3 項證照刻正送審或辦理中尚待取得，請各部會督導所屬妥善訂定相關證照許可取得作業之管控里程碑，納入「公共建設推動會報」追蹤管控辦理進度，適時協處排除遭遇困難。另請各新興計畫主管機關、主辦機關參照「重大公共建設計畫證照許可行政作業精進實施要點」，持續盤點並及早辦理各項證照許可取得前置作業，倘有跨部會待協調問題，可提報本督導會報相關專案小組協助解決。

### （三）水資源建設計畫

1. 107 年度工程會列管水資源建設相關計畫總計 18 項，年可支用預算 439.73 億元。截至 107 年 2 月底，已執行 84.58 億元，年分配預算執行率 99.18%，請經濟部及年度可支用預算較大之計畫主辦機關持續加強管控計畫執行情形，並加速執行。
2. 曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-台水公司部分  
本計畫項下「旗山區手巾寮 15-22 號井新鑿工程」已停工超過 2 年，請經濟部協助所屬持續洽高雄市政府及當地民眾積極溝通協調，以加強南部地區水資源調度能力。
3. 請經濟部持續檢視所屬計畫或工程，如有需跨部會協助解決事項，建議提報本督導會報進行協調，並持續積極推動計畫項下各項工作，加速解決未來可能之用水缺口及發揮計畫效益。

#### (四)電力能源計畫

1. 107 年度本會列管電力能源相關計畫部分總計 21 項，年可支用預算 623.57 億元。截至 107 年 2 月底，已執行 66.24 億元，年分配預算執行率 122.27%，請經濟部及年度可支用預算較大或預算達成率偏低之計畫主辦機關確實檢討落後原因，研擬相關因應措施並加強管控，以加速執行。
2. (L10502)天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫  
請經濟部及內政部加速審查中油公司所提原址迴避方案相關說明書及計畫書之申請，並請中油公司針對迴避方案內容持續與環團進行說明溝通，以減少推動阻力。
3. 台中發電廠 1~10 號機供煤系統改善計畫  
本計畫所屬主體統包工程已流廢標各 1 次，請工程會瞭解相關流廢標原因並持續追蹤後續招標情形。
4. 請經濟部持續依「穩定電力供應協調會報」協助處理各計畫困難問題，如有需跨部會協助解決事項，建議提報本督導會報進行協調，俾利計畫順利推動，以紓緩全國供電壓力並提升供電品質之穩定度。
5. 請各計畫主管及主辦機關應注意計畫核定及招標程序之合理性，如招標金額超過計畫核定經費，應先完成修正計畫核定程序，確認相關經費後始辦理招標工作。

#### (五)五加二產業專案計畫

1. 107 年度本會列管五加二產業專案相關計畫總計 4 項，年可支用預算 32.07 億元。截至 107 年 2 月底，已執行 6.04 億元，年分配預算執行率 205.76%，請年度可支用預算較大之計畫主管及主辦機關持續加強管控計畫執行情形，並加速執行。

2. 請各部會持續檢視所屬計畫或工程如有困難問題或需跨部會協助解決事項，建議提報本督導會報進行協調，俾利計畫順利推動，加速執行五加二產業專案計畫。

#### (六) 前瞻基礎建設計畫管考事宜

1. 107 年前瞻基礎建設計畫之公共建設類計畫總計 69 項，年可支用預算 820.63 億元，截至 107 年 2 月底，已執行 16.48 億元，年分配預算執行率 99.56%，請各部會針對重要或異常案件加強管控，並請工程會適時提供協助於事先排除困難。另第二期(108-109 年)計畫預算審查將於 8 月啟動，第一期前瞻預算執行成效將影響第二期預算之額度，請各主管及主辦機關加速辦理，俾利爭取相關經費。
2. 縣市管河川及區域排水整體改善計畫  
本計畫為補助各縣市地方政府辦理轄管河川及區域排水整體改善工程，請經濟部加速相關核定工作，並應有相關補助案件之備案，如有受補助案件無法執行，可及時核定遞補案件，避免影響預算執行績效。
3. 有關補助型計畫，請各主管機關加速審查及核定作業，工程會將加強管控補助型計畫之補助核定率、工程發包率，並適時召開專案會議協處，以提升執行績效。
4. 有多項計畫，於管控系統 (GPMnet) 填報之年編特別預算數與核定數不一致，請各主辦機關核實填報 GPMnet 系統資料，並請主管機關落實系統填報前之審核工作，以確保資料正確性。

#### 四、臨時動議

交通部於「行政院政府計畫管理資訊網(GPMnet2.0)」辦理年度計畫及執行情形篩選及管考時，因系統介面使用較為複雜及耗時，請國發會協助改善。

決議：請國發會與工程會儘速共同研商「行政院政府計畫管理資訊網(GPMnet2.0)」及「重大公共建設計畫管理系統」系統整併後資料輸出事宜，以提供各部會便捷之統計及分析功能，減少各管考相關作業時間。

柒、 散會(下午 4 時 30 分)