

截至 108 年 11 月底

工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形

預算執行情形統計表（依機關別）（依達成率排序）

項次	主政機關	計畫總數(項)	第 2 期 108 年特別預算(A)	特別預算分配數(B)	執行數(C)	特別預算執行率(%) (C)/(B)	特別預算達成率(%) (C)/(A)
1	科技部	1	949,600	757,100	879,952	116.23	92.67
2	交通部	38	23,985,907	19,212,464	19,806,582	103.09	82.58
3	教育部	4	7,816,495	6,026,590	6,274,710	104.12	80.28
4	原民會	21	750,000	578,144	543,060	93.93	72.41
5	經濟部	4	31,404,109	22,798,637	21,907,001	96.09	69.76
6	內政部	1	11,779,800	9,216,667	7,781,683	84.43	66.06
7	農委會	1	125,500	77,950	73,258	93.98	58.37
8	文化部	3	5,435,000	3,599,442	3,159,271	87.77	58.13
9	衛福部	1	3,524,500	2,882,872	1,427,120	49.50	40.49
10	客委會	1	803,000	347,632	319,743	91.98	39.82
	合計	75	86,573,911	65,497,498	62,172,380	94.92	71.81

資料下載日期 108 年 12 月 13 日

截至 108 年 11 月底

工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形

預算執行情形統計表（依建設類別排序）

項次	類別	整合機關	計畫項目數	落後項數	第 2 期 108 年特別預算 (千元)(A)	特別預算分配數 (千元) (B)	執行數 (千元) (C)	特別預算執行率 (%) (C)/(B)	特別預算達成率(%) (C)/(A)
1	軌道建設	交通部	35	16	16,467,407	12,619,160	13,267,557	105.14	80.57
2	水環境建設	經濟部	18	8	24,763,800	18,320,396	18,136,713	99.00	73.24
3	綠能建設	經濟部	6	3	5,321,609	3,678,439	3,508,183	95.37	65.92
4	城鄉建設	內政部	12	3	35,311,100	26,538,403	23,537,193	88.69	66.66
5	因應少子化友善育兒空間建設	衛福部	2	0	1,647,895	1,340,000	931,436	69.51	56.52
6	食品安全建設	衛福部	1	0	240,000	218,700	216,870	99.16	90.36
7	人才培育促進就業建設	教育部	1	0	2,822,100	2,782,400	2,574,428	92.53	91.22
合計			75	30	86,573,911	65,497,498	62,172,380	94.92	71.81

資料下載日期 108 年 12 月 13 日

