

108年第4季公共工程停工終解約異常標案（交通部、臺北市政府、臺中市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、屏東縣政府、基隆市政府、花蓮縣政府、臺東縣政府及連江縣政府）督導會議紀錄

壹、時間：109年2月27日（星期四）上午10時

貳、地點：本會第2會議室

參、主持人：黃代理副處長順昌(代) 紀錄：簡劭純

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：略

陸、會議結論：

- 一、為加速工程執行、提供必要協助，本會每月篩選進度落後20%以上異常案件函送主管機關檢討及納為施工查核重點案件，請主管機關確實配合辦理。
- 二、為促使異常案件儘速執行，同一案件若經本會連續3季於本督導會議平台列管為停工終解約案件者，將函主管機關加強控管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部。
- 三、為加強終解約案件後續處理作為及時程掌控，本會已於公共工程標案管理系統增加「終解約後逾1年未再重新發包標案清單」，除供各主管（辦）機關自主管理，並提供審計部監督、稽察之參，爰請各主管機關加強督導相關類案執行情形。

四、本次會議個案檢討如下：

【停工案件】

- (一) 交通部「台7甲線3k+505家源橋改建工程(含代辦管線發包)」：

本件已於109年2月7日復工，然尚未於標案管理系統填報復工日期，請儘速上網填報，俾解除列管。

(二) 交通部「淡江大橋第2標工程軍方設施遷建工程」：

查本件已於109年1月1日復工，並於標案管理系統填報復工日期，同意解除列管。

(三) 交通部「左營至潮州各計畫電梯電扶梯工程」：

本案所餘工程需俟高雄車站111年1月交付及鳳山車站111年6月交付後方可施作，後續本會仍持續列管，除特殊情形外，不再邀請主辦機關出席報告。

(四) 基隆市政府「基隆市信義區月眉路都市計畫道路拓寬改善工程(第一標)」：

1. 本案經連續3季於本督導會議平台列管為停工案件，將函請主辦機關檢討相關責任，並副知審計部。
2. 本工程因涉及用地問題須辦理變更設計，請依所提時程加緊趕辦，另除趕辦設計作業外，其他相關行政作業請一併同步作業，以期早日復工，本案繼續列管。

(五) 臺中市政府「龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-第4標」：

主辦機關表示本案將可於3月底前復工，本案請主辦機關俟停工影響因素消除後，儘速辦理復工作業加緊趕工，以期工程順利進行，本案繼續列管。

(六) 臺中市政府「臺中市烏日綜合社會福利館興建工程」：

本件已於109年1月8日復工，並於標案管理系統填報復工日期，同意解除列管。

(七) 連江縣政府「梅石營區軍官特約茶室保存修復再利用工程」：

本件已於109年1月22日復工，並於標案管理系統填報復工日期，同意解除列管。

(八) 新竹縣政府「新竹縣竹東鎮污水下水道系統第二期工程管線及用戶接管第四標」：

本案已於109年2月10日復工，並於公共工程標案管理系統完成登錄，同意解除列管。

(九) 苗栗縣政府「苗栗縣後龍鎮新港高級中學校舍新建(統包)工程」：

縣府表示本案已評估不再爭取預算續建，並以解約方式處理。請縣府督促主辦機關加速辦理，俟提出解約並於公共工程標案管理系統完成登錄解約日期後解除列管。

(十) 苗栗縣政府「苗栗縣竹南國民小學106-108年度重建綜合活動中心工程」：

本案已於109年1月13日復工，並於公共工程標案管理系統完成登錄，同意解除列管。

(十一) 苗栗縣政府「田寮排水系統分洪治理工程(第一期)」：

本案已於109年1月10日復工，並於公共工程標案管理系統完成登錄，同意解除列管。

(十二) 屏東縣政府「溪州溪港東抽水站暨前池改善工程併辦土石標售」：

本案已於109年1月14日復工，並於公共工程標案管理系統完成登錄，同意解除列管。

(十三) 屏東縣政府「溪州溪排水崁頂支線護岸改善工程(北勢橋~洲子一號橋)併辦土石標售」：

本案已於109年1月30日復工，並於公共工程標案管理系統完成登錄，同意解除列管。

(十四) 臺東縣政府「愛國蒲道路橋樑改善工程」：

1. 主辦機關表示本案主因為道路用地尚未完成撥用而停工，另承攬廠商有提出契約鋼構材料數量不足問題，已請設計單位估算確認中，預訂109年4月復工。本案請縣府協助鄉公所與國產署協調儘速完成土地撥用事宜，以達成109年4月復工目標。

2. 本案於108年8月27日停工，預訂至109年4月復工，請主辦機關與廠商溝通協調，避免因停工逾6個月，廠商要求終止或解除契約。

3. 本案規劃設計如有明確疏漏，請檢討設計單位責任。

【終解約案件】

(一) 交通部「海運發展學院住宿大樓內部裝修工程(已解約)」：

本案已於108年12月16日另案發包，同意解除列管。

(二) 臺北市政府「臺北市內湖國小新孝悌樓新建工程(已解約)」：

主辦機關表示本案將於109年3月3日開標，屆時依開標情形辦理後續事宜。請主辦機關儘速辦理招標相關作業，以利早日決標開工，本案繼續列管。

(三) 花蓮縣政府「吉安鄉北昌村、勝安村分支管網及用戶接管工程(第一標)(已解約)」：

主辦機關表示本案需配合出流管制計畫重新規劃內容，屆時再依新規劃內容辦理發包，既已與原標案內容不同，非屬本會列管之終解約另案發包案件，請主辦機關自行列管。另請主辦機關至本會之工程標案管理系統進行資料修正，俾解除列管。

(四) 屏東縣政府「牛稠河流域水質淨化工程(已解約)」：

本工程於109年2月25日第1次開標流標，預訂於109年3月3日第2次開標，請主辦機關於決標後積極趕辦，以趕上進度。

柒、散會(上午11時10分)

行政院公共工程委員會

108年第4季公共工程停工終解約異常標案（交通部、臺北市政府、臺中市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、屏東縣政府、基隆市政府、花蓮縣政府、臺東縣政府及連江縣政府）督導會議

簽到表

時間：109年2月27日（星期四）上午10時

地點：本會第2會議室

主持人：何處長育興 黃順昌代

記錄：簡劭純

出席機關	職稱	簽名	職稱	簽名
交通部	副總長	黃順昌	幫工程司	蔡志偉
臺北市政府	經理	林忠和	段長	沈清瑞
	技士	賴崇倫	主任	黃夏妍
臺中市政府	組員	蘇淑娟		
新竹縣政府			科長	楊學榮
苗栗縣政府	請假			
屏東縣政府	請假			

丁彥今

基隆市政府	科長	韓天竹	查核員 技士	戴玉華 吳淑珊
花蓮縣政府	技佐	陳至朋		
臺東縣政府				
大武壠公所		蔡建友	課長	陳文政
連江縣政府				
行政院公共工程委員會	科長	郭啟蒼	技士	簡助先
	科長	王名運	專員	黃志興
交通部公路總局	副工程司	周士淳		
	工程員	林明奇		