

截至 109 年 2 月底  
工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形

預算執行情形統計表（依機關別）（依達成率排序）

金額單位：千元

項次	主政機關	計畫總數(項)	第 2 期 109 年特別預算(A)	特別預算分配數(B)	執行數(C)	特別預算執行率(%) (C)/(B)	特別預算達成率(%) (C)/(A)
1	經濟部	21	38,897,730	2,659,644	5,538,807	208.25	14.24
2	交通部	38	31,334,479	2,532,193	2,311,869	91.30	7.38
3	文化部	1	6,947,300	304,464	349,536	114.80	5.03
4	內政部	4	13,364,200	347,790	398,364	114.54	2.98
5	農委會	1	331,905	7,500	7,443	99.24	2.24
6	衛福部	3	3,086,489	37,438	16,725	44.67	0.54
7	教育部	4	5,092,630	334,697	11,529	3.44	0.23
8	客委會	1	384,760	-	-	0.00	0.00
9	科技部	1	541,100	-	-	0.00	0.00
10	原民會	1	569,080	-	-	0.00	0.00
合計		75	100,526,016	6,223,726	8,634,273	138.73	8.59

備註：GPMnet 資料下載日期 109 年 3 月 11 日

截至 109 年 2 月底  
工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形

預算執行情形統計表（依建設類別排序）

項次	類別	整合機關	計畫項數	落後項數	第 2 期 109 年特別預算(千元)(A)	特別預算分配數(千元)(B)	執行數(千元)(C)	特別預算執行率(%) (C)/(B)	特別預算達成率(%) (C)/(A)
1	軌道建設	交通部	35	6	25,153,025	2,272,193	1,460,233	64.27	5.81
2	水環境建設	經濟部	18	1	33,391,967	1,422,058	4,307,366	302.90	12.90
3	綠能建設	經濟部	6	1	3,020,951	178,373	228,355	128.02	7.56
4	城鄉建設	內政部	12	0	36,664,090	2,010,445	2,625,589	130.60	7.16
5	因應少子化友善育兒空間建設	衛福部	2	0	571,310	0	0	0	0.00
6	食品安全建設	衛福部	1	0	321,540	5,660	5,280	93.29	1.64
7	人才培育促進就業建設	教育部	1	0	1,403,133	327,497	7	0.00	0.00
合計			75	8	100,526,016	6,216,226	8,626,830	138.78	8.58

備註：GPMnet資料下載日期 109 年 3 月 11 日