

截至 109 年 3 月底
工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形

預算執行情形統計表（依機關別）（依達成率排序）

金額單位：千元

項次	主政機關	計畫總數(項)	第 2 期 109 年特別預算(A)	特別預算分配數(B)	執行數(C)	特別預算執行率(%) (C)/(B)	特別預算達成率(%) (C)/(A)
1	科技部	1	541,100	75,000	75,000	100.00	13.86
2	交通部	38	31,334,479	3,692,164	3,958,474	107.21	12.63
3	經濟部	21	38,897,730	4,514,033	4,430,656	98.15	11.39
4	文化部	1	6,947,300	435,288	474,865	109.09	6.84
5	教育部	4	5,092,630	636,097	262,449	41.26	5.15
6	內政部	4	13,364,200	773,434	688,089	88.97	5.15
7	農委會	1	308,248	11,000	9,962	90.56	3.23
8	衛福部	3	3,086,489	157,087	91,300	58.12	2.96
9	客委會	1	384,760	0	0	-	0.00
10	原民會	1	569,080	0	0	-	0.00
合計		75	100,526,016	10,294,103	9,990,795	97.05	9.94

備註：GPMnet 資料下載日期 109 年 4 月 13 日

截至 109 年 3 月底
工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形

預算執行情形統計表（依建設類別排序）

項次	類別	整合機關	計畫項數	落後項數	第 2 期 109 年特別預算(千元)(A)	特別預算分配數(千元)(B)	執行數(千元)(C)	特別預算執行率(%) (C)/(B)	特別預算達成率(%) (C)/(A)
1	軌道建設	交通部	35	8	25,153,025	3,095,806	3,080,681	99.51	12.25
2	水環境建設	經濟部	18	0	33,391,967	3,264,397	3,181,565	97.46	9.53
3	綠能建設	經濟部	6	0	3,020,951	268,373	288,655	107.56	9.56
4	城鄉建設	內政部	12	2	36,664,090	2,911,331	3,146,096	108.06	8.58
5	因應少子化友善育兒空間建設	衛福部	2	0	571,310	79,100	0	0.00	0.00
6	食品安全建設	衛福部	1	0	321,540	46,199	39,068	84.56	12.15
7	人才培育促進就業建設	教育部	1	0	1,403,133	628,897	254,730	40.50	18.15
合計			75	10	100,526,016	10,294,103	9,990,795	97.05	9.94

備註：GPMnet資料下載日期 109 年 4 月 13 日