

截至 109 年 5 月底  
工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形  
預算執行情形統計表（依機關別）（依達成率排序）

金額單位：千元

項次	主政機關	計畫總數(項)	第 2 期 109 年 特別預算 (A)	特別預算 分配數 (B)	執行數 (C)	特別預算 執行率 (%) (C)/(B)	特別預算 達成 率(%) (C)/(A)
1	科技部	1	541,100	200,000	373,470	186.74	69.02
2	原民會	1	569,080	101,530	134,671	132.64	23.66
3	交通部	38	31,334,479	6,824,229	7,720,859	113.14	24.64
4	客委會	1	384,760	81,102	86,285	106.39	22.43
5	經濟部	21	38,897,730	8,982,000	9,257,307	103.07	23.80
6	文化部	1	6,947,300	831,067	789,237	94.97	11.36
7	農委會	1	308,248	52,000	49,253	94.72	15.98
8	內政部	4	13,364,200	1,855,180	1,672,480	90.15	12.51
9	衛福部	3	3,086,489	275,059	233,012	84.71	7.55
10	教育部	4	5,092,630	1,735,602	1,030,373	59.37	20.23
合計		75	100,526,016	20,937,769	21,346,947	101.95	21.24

備註：GPMnet 資料下載日期 109 年 6 月 11 日

截至 109 年 5 月底  
工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形  
預算執行情形統計表（依建設類別排序）

項次	類別	整合機關	計畫項數	落後項數	第 2 期 109 年特別預算 (千元)(A)	特別預算 分配數(千元) (B)	執行數 (千元) (C)	特別預算 執行率 (%) (C)/(B)	特別預算 達成率(%) (C)/(A)
1	軌道建設	交通部	35	13	25,153,025	5,329,892	5,569,827	104.50	22.14
2	水環境建設	經濟部	18	1	33,391,967	6,954,900	6,841,659	98.37	20.49
3	綠能建設	經濟部	6	2	3,020,951	868,946	1,297,415	149.31	42.95
4	城鄉建設	內政部	12	2	36,664,090	6,184,111	6,703,815	108.40	18.28
5	因應少子化友善育兒空間建設	衛福部	2	-	571,310	127,300	18,813	14.78	3.29
6	食品安全建設	衛福部	1	-	321,540	58,673	54,077	92.17	16.82
7	人才培育促進就業建設	教育部	1	-	1,403,133	1,413,947	861,341	60.92	61.39
合計			75	18	100,526,016	20,937,769	21,346,947	101.95	21.24

備註：GPMnet資料下載日期 109 年 6 月 11 日