

截至 109 年 4 月底
工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形
預算執行情形統計表（依機關別）（依達成率排序）

金額單位：千元

項次	主政機關	計畫總數(項)	第 2 期 109 年特別預算(A)	特別預算分配數(B)	執行數(C)	特別預算執行率(%) (C)/(B)	特別預算達成率(%) (C)/(A)
1	科技部	1	541,100	150,000	266,155	177.44	49.19
2	文化部	1	6,947,300	583,186	647,845	111.09	9.33
3	交通部	38	31,334,479	5,142,631	5,664,841	110.15	18.08
4	農委會	1	308,248	15,000	15,215	101.43	4.94
5	經濟部	21	38,897,730	6,690,384	6,635,243	99.18	17.06
6	內政部	4	13,364,200	1,262,243	1,231,250	97.54	9.21
7	衛福部	3	3,086,489	212,236	120,065	56.57	3.89
8	教育部	4	5,092,630	684,097	358,080	52.34	7.03
9	原民會	1	569,080	-	-	-	-
10	客委會	1	384,760	-	-	-	-
合計		75	100,526,016	14,938,694	14,739,777	101.35	14.86

備註：GPMnet 資料下載日期 109 年 5 月 14 日

截至 109 年 4 月底
工程會列管前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期執行情形
預算執行情形統計表（依建設類別排序）

項次	類別	整合機關	計畫項數	落後項數	第 2 期 109 年特別預算 (千元)(A)	特別預算 分配數 (千元) (B)	執行數 (千元) (C)	特別預算 執行率 (%) (C)/(B)	特別預算 達成率(%) (C)/(A)
1	軌道建設	交通部	35	13	25,153,025	4,139,694	4,283,962	103.48	17.03
2	水環境建設	經濟部	18	1	33,391,967	5,082,498	4,974,855	97.88	14.90
3	綠能建設	經濟部	6	2	3,020,951	351,373	479,810	136.55	15.88
4	城鄉建設	內政部	12	2	36,664,090	4,387,916	4,848,911	110.51	13.23
5	因應少子化友善育兒空間建設	衛福部	2	-	571,310	103,200	6,347	6.15	1.11
6	食品安全建設	衛福部	1	-	321,540	46,199	45,857	99.26	14.26
7	人才培育促進就業建設	教育部	1	-	1,403,133	628,897	298,952	47.54	21.31
合計			75	18	100,526,016	14,739,777	14,938,694	101.35	14.86

備註：GPMnet資料下載日期 109 年 5 月 14 日